

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOORDINAČNÍHO TÝMU PRO ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2025



1	Obsah	
1.	ÚVOD	3
2.	ČINNOST TÝMU V ROCE 2025	4
2.1	Zasedání Týmu	4
2.2	Klíčové projekty MČ Praha 14.....	4
2.3	Projekty realizované z participativního rozpočtu	12
3.	SHRNUTÍ.....	13

SEZNAM ZKRATEK

ČD – České dráhy, a. s.
DS - Domov seniorů
EU – Evropská unie
FRDB – Fond rozvoje dostupného bydlení
HMP – hlavní město Praha
IPR - Institut plánování rozvoje hl. m. Praha
KC – komunitní centrum
MČ P14 – Městská část Praha 14
MHD – Městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hl. m. Praha
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – mateřská škola
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
OD – Odbor dopravy
OI – Odbor investic
OIKT – Odbor informačních a komunikačních technologií
OŘEŠ – Odbor ekonomiky a školství
OMÚR – Odbor majetku a územního rozvoje
OSÚP – Odbor strategického a územního plánování
OSV – Odbor sociálních věcí
OV – Odbor výstavby
OŽP – Odbor životního prostředí
PaR – participativní rozpočet MČ Praha 14
PD – projektová dokumentace
PVK – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
RMČ – Rada městské části
ŘO – řídicí orgán
SMP14, a. s. – Správa majetku Praha 14, a.s.
SŽ/SŽDC – Správa železnic (původně Správa železniční dopravní cesty)
TSK – Technická správa komunikací hl. m. Praha
ÚMČ P14 – Úřad městské části Praha 14
ZŠ – základní škola

1. ÚVOD

Koordinační tým pro rozvoj Městské části Praha 14 /dále jen „Tým“/ je iniciativním a poradním orgánem Rady MČ Praha 14 v řízení a plánování rozvoje městské části zřízený usnesením č. 742/RMČ/2024 ze dne 9. 12. 2024.

Složení Týmu vychází z platného Statutu a je tvořen pověřeným zástupcem Rady MČ Praha 14 - vedoucím Týmu, uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 14, tajemnicí ÚMČ Praha 14, vybranými vedoucími odborů/oddělení ÚMČ Praha 14 a stálými hosty.

Tým sleduje plnění základních strategických a koncepčních dokumentů, navrhuje a koordinuje významné programy a projekty v oblasti rozvoje, vyjadřuje se k přidělování finančních prostředků na tyto programy a projekty, sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost. Dále monitoruje a zabezpečuje dohled nad vybranými klíčovými projekty MČ P14, projekty financovanými z národních i nadnárodních dotačních titulů a projekty financovanými z participativního rozpočtu.

Členové Týmu ke konci roku 2025

Mária Ševčíková – 1. místostarostka, vedoucí Týmu

Jiří Zajac – starosta

Soňa Tománková – místostarostka

Jaromír Krátký – místostarosta

Josef Kutmon – člen rady

Aneta Hejrovská – členka rady

Jan Liška – člen rady

Kateřina Pavlíčková – člen rady

Karel Med – člen rady

Eva Koplíková – tajemnice

Václav Havránek – vedoucí OMSP

Zbyněk Rýpar – vedoucí OSÚP

Petr Brych – vedoucí OI

Milan Šprysl – vedoucí OŘEŠ

Markéta Adámková – vedoucí OŽP

David Beňák - vedoucí OD

Martin Dušek - vedoucí OIKT

Dana Havlíňová – vedoucí OSVZ

Irena Körnerová – vedoucí OKK

Pavel Šáro – energetický manažer

Zora Straková – referent OddPŘ, OI, tajemnice Týmu

Stálí hosté

Kateřina Abou Chahine – vedoucí ÚA

Vladimír Mitáš – ředitel SMP14, a.s.

Milan Veselý – architekt MČ Praha 14

2. ČINNOST TÝMU V ROCE 2025

2.1 Zasedání Týmu

V roce 2025 proběhla tři setkání Týmu kombinovanou formou, prezenčně i online (1. setkání dne 2. dubna, 2. setkání dne 4. června a 3. setkání dne 12. listopadu). Vždy byla přítomna nadpoloviční většina členů a Tým byl usnášeníschopný. Neúčast členů/hostů na zasedání Týmu byla pokaždé řádně omluvena, důvodem neúčasti byly především jiné pracovní povinnosti členů, dovolená nebo nemoc.

Ze všech jednání Týmu byl pořizován zápis dokumentující celkový průběh jednání. Po vyhotovení byly zápisy rozeslány členům a hostům Týmu. Evidenci zápisů a usnesení vede řádně tajemnice Týmu.

Hlavní činnosti Týmu v roce 2025:

- monitoring klíčových projektů MČ P14 (včetně projektů financovaných z EU a dalších zdrojů),
- monitoring projektů participativního rozpočtu MČ Praha 14,
- monitoring investičních akcí R (zařazených do rozpočtu) a projektů s prioritou č. 1,
- monitoring plnění a vyhodnocování strategických a koncepčních dokumentů.

2.2 Klíčové projekty MČ Praha 14

Seznam Klíčových projektů byl v roce 2025 doplněn o projekty, které se na území Prahy 14 realizují nebo plánují realizovat, ale nerealizuje je MČ - tyto projekty bude monitorovat Komise pro udržitelný rozvoj a strategické plánování a budou předkládány na každé další jednání Týmu zástupcem OSÚP.

Klíčové projekty:

1. Polyfunkční budova Černý Most
2. Podzemní prostory „Bílý kůň“ + výstavba parku (spolufinancování z fondů EU)
3. Revitalizace Centrálního parku Černý Most (spolufinancování z fondů EU)
4. Koupaliště včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka
5. Křižovatky Broumarská
6. Rekonstrukce ulice Za Rokytkou
7. Cyklomagistrála
8. Železniční zastávky
9. Revitalizace sídliště Lehovec
10. KC Splavná
11. MŠ Hutě (výstavba nové MŠ)
12. ZŠ Hutě
13. ZŠ Jahodnice
14. Broumarská JIH
15. Ocelkova prodloužení
16. Posílení kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 14
17. Sportovní centrum Čihadla

Z klíčových projektů byl v roce 2025 vyřazeny projekty:

- DS Bojčenkova - ukončena realizace,
- Rekonstrukce Za Rokytkou – nejedná se o klíčový projekt,
- Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška – nejedná se o klíčový projekt,
- Kyberbezpečnost/Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí (IS SIEM) – odstoupeno od realizace projektu.

Všechny projekty jsou zpracovávány a řízeny dle interní směrnice QS 42-06 *Projektové řízení*.

1. Polyfunkční budova Černý Most

Projekt zaměřený na dostavbu Polyfunkční budovy Černý Most v blízkosti stanice metra Černý Most. Stavba bude disponovat v 1. a 2. nadzemním podlaží prostory pro veřejnou knihovnu, informační kancelář MČ P14 a restauraci. V dalších nadzemních podlažích (3. – 8. NP) bude objekt plnit čistě obytnou funkci.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 – předpoklad 2026
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno: 475.447.535,77 Kč
Předpokládaná celková cena:	666.500.000,00 Kč
Cizí zdroje:	110 mil. Kč - HMP – knihovna 200 mil. Kč – partner Dostupné bydlení České spořitelny
Vlastní zdroje:	budou určeny po ukončení akce

Realizace stavby dokončena 3. 12. 2025., stavba byla předána společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., v roce 2026 by měla proběhnout do fakturace.

2. Podzemní prostory „Bílý kůň“ + výstavba parku

Projekt revitalizace podzemních i nadzemních prostor Fejkovy pískovny zvané „Bílý kůň“, zajištění bezpečnosti a zpřístupnění a úpravu povrchů. Revitalizace parku Bílý kůň včetně vybudování objektu - zázemí pro návštěvníky parku a podzemních prostor, který se nachází na území MČ P14.

Revitalizace podzemních prostor byla dokončena a v letním období probíhají prohlídky podzemí zajištěné spolkem Bílý kůň.

Gestor projektu:	Ing. Karel Med
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace PD revitalizace parku:	2025 - 2026
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno 10.643.134,03 Kč na revitalizaci podzemí a zajištění zázemí pro průvodce a zpřístupnění čerpáno 1.784.100,00 Kč na PD projektu Revitalizace parku Bílý kůň včetně administrace VZ na zhotovitele
Předpokládaná celková cena:	56 mil Kč

Cizí zdroje:	29.884.479,47 Kč
Vlastní zdroje vůči předpokládané ceně:	26.115.520,53 Kč

Stav k 31. 12. 2025: Projekt získal dotaci z 65. výzvy IROP ve výši 16 112 079,47 Kč a z HMP byla přiznána dotace ve výši 13 772 400 Kč. Ve 4. QV proběhla příprava VZ na zhotovitele, soutěž proběhne v roce 2026 včetně realizace zakázky.

3. Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Hlavním cílem MČ P14 je vytvořit v tomto území reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi obytnými soubory sídliště. MČ P14 chce nabídnout lidem příjemné místo pro odpočinek i relaxaci, vytvořit klidové zóny, piknikové plochy, kvalitní dětská hřiště, psí hřiště a reprezentativní místo pro pořádání veřejných akcí při zachování biodiverzity či dokonce jejím rozšíření. V rámci revitalizace parku dojde k úpravě cestní sítě, veřejného osvětlení, bude vybudována cyklostezka a inline okruh.

Gestor projektu:	Ing. Karel Med
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Ing. Markéta Adámková
Doba realizace:	2023 - 2026
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno: 3.076.321,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	83 mil. Kč
Cizí zdroje:	17.229.724,89 Kč
Vlastní zdroje:	65.770.275,11 Kč

Stav k 31. 12. 2025: Projekt získal podporu z 65. výzvy IROP ve výši 17 229 724,89 Kč z HMP obdržel dotaci ve výši 16.102.000,00 Kč. Bude podána žádost o změnu posunu doby realizace do roku 2029.

4. Koupaliště včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka

Cílem projektu je vybudování přírodního koupaliště v lokalitě Broumarská. Tento projekt vychází ze schválené studie zhotovené v roce 2016. Součástí projektu je zejména vlastní biotop a v neposlední řadě také zázemí pro provoz, tj. objekt bistra, šatny apod. Po dokončení stavby bude koupaliště s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky využíváno ke krátkodobé rekreaci a odpočinku, což je i jeden z hlavních motivů - pokrytí narůstající poptávky po rekreaci a odpočinek s otevřenými vodními plochami.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Ing. Markéta Adámková, Petr Brych
Doba realizace:	2016 -
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno: 2.703.493,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	63 mil Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2025 Obdrženo kladné rozhodnutí stavebního úřadu – pravomocné stavební povolení. Probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Hledají se možnosti financování, realizace může proběhnout dle zajištění financování.

5. Křižovatky Broumarská

Projekt je zaměřen na komunikaci Broumarská, navýšení kapacit křižovatek s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. MČ zajišťuje pouze předinvestiční etapu.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková + Jiří Zajac
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	-
Doba realizace:	předinvestiční etapa: 2018 - předpoklad 2. Q 2025
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno 2.376.513,38 Kč
Předpokládaná celková cena:	2.462.664,10 Kč (projektová příprava)
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	2.462.664,10 Kč

Stav k 31. 12. 2025: MČ zabezpečuje pouze předinvestiční etapu (cena vč. Dodatků). Vydáno územní rozhodnutí, běží stavební řízení (MHMP). Příprava smlouvy.

6. Rekonstrukce ulice Za Rokytkou

Projekt zaměřený na rekonstrukci komunikace Za Rokytkou včetně opravy parkoviště u TJ Kyje.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	-
Doba realizace:	2023 -
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno 1.895.480,65 Kč
Předpokládaná celková cena:	77.508.109,45 Kč
Cizí zdroje:	15 mil Kč
Vlastní zdroje:	62.508.109,45 Kč

Stav k 31. 12. 2025: K akci je vydáno SP, akce rozdělena na dvě investiční etapy. Z rezervy HMP na investice jsme obdrželi 15 mil Kč. Časový harmonogram obou etap se odvíjí od zajištění finančních prostředků a vysoutěžené nabídky na zhotovitele.

7. Cyklomagistrála

Realizace dalších etap Severovýchodní cyklomagistrály. Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojení s centrem města. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky níž se lidé např. z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by potkali jediný automobil.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2019 - předpoklad 2026+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno: 6 233 718,82 Kč

Předpokládaná celková cena:	7 527 620,00 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	7 527 620,00 Kč

Stav k 31. 12. 2025: Na etapy 6.1 a 6.2 je zpracovávána PD. Řeší se kolize s vodovodem (ochr. pásmo). Dále v projektové přípravě propojení 6.3 s Budovatelskou + odstavná plocha a propojení Budovatelská - Arborka (pozastaveno - pozemky církev - směna s MHMP). Probíhají jednání s MHMP k předání veškerých investičních cyklo akcí.

8. Železniční zastávky Hostavice, Jahodnice a Jiráskova čtvrť

Projekt vybudování tří nových železničních zastávek plánované linky S61 ze Smíchova přes Vršovice do Běchovic. MČ P14 připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu zastávek Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť. Projekt na revitalizaci železničních tratí, předcházela mu projekt na úpravu izolační zeleně podél tratí realizovaný SŽDC.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	
Doba realizace:	2019 -
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno: 8.073.600,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	13.431.000 Kč
Cizí zdroje:	12.500.000 Kč
Vlastní zdroje:	931.000 Kč

Stav k 31. 12. 2025: Nové zastávky: Hostavice, Jahodnice, Jiráskova čtvrť. Dle SŽ MHMP a z důvodu kolize ŽUP bude řešena kompletně zastávka Hostavice a provizorně zastávka Jahodnice. Je podána žádost o stavební povolení na Drážní a energetický stavební úřad.

9. Revitalizace Lehovce

Projekt realizovaný ve spolupráci s HMP (IPR) s cílem revitalizovat veřejný prostor sídliště Lehovec, přípravné práce jsou finančně rozděleny mezi HMP (2/3 ceny) a MČ P14 (1/3 ceny).

Gestor projektu:	J.Zajac, Ing. Jan Liška za participaci
Projektový manažer:	
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2020 - předpoklad 2025+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2025 čerpáno: 119 548,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	1 900 000 Kč
Cizí zdroje:	1 700 000 Kč
Vlastní zdroje:	200 000 Kč

Stav k 31. 12. 2025: Je zpracován dokument „Plán revitalizace sídliště Lehovec na období 2022 – 2027“ z roku 2022.

10. Komunitní centrum Splavná

Projekt výstavby komunitního centra obsahující komunitní (kulturní) sál, kavárnu a zázemí a sklady pro přílehlá dětská a sportovní hřiště. Projektu předchází demolice stávající budovy.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	
Doba realizace:	2020 - 2026
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2025 čerpáno: 4.203.518,28 Kč – předinvestiční činnost
Předpokládaná celková cena:	odhad 40 mil. Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	37.796.481,72 Kč

Stav k 31. 12. 2025: Je vydáno povolení k odstranění stavby a stavební povolení na realizaci.

11. Mateřská škola Hutě

Projekt spočívající ve výstavbě mateřské školy Sicherova, Na Hutích, Praha 14 Kyje. Projekt realizuje Pražská developerská společnost.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2022 - předpoklad 2025+
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2025: Pražská developerská společnost uzavřela smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Akce má stavební povolení.

12. Základní škola Hutě

Projekt spočívající ve výstavbě ZŠ kapacitou zhruba 27 až 36 tříd v bloku ul. Cvrčkova, Za Černým mostem, Bodlákova, Branská.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	-
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2025: Probíhají jednání s MHMP.

13. Základní škola Jahodnice

Projekt řeší výstavbu základní školy v oblasti Jahodnice v těsném sousedství mateřské školy v ulici U Hostavického potoka. Jedná se o modulární stavbu, jejíž součástí bude kuchyň s jídelnou a tělocvična. Projekt upravuje i okolí školy včetně zahrady a parkoviště.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	-
Garant projektu:	-
Doba realizace:	2024 – 2026+
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2025 čerpáno: 3.039.448,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2025: Je zpracována architektonická studie s možností rozdělení výstavby do 2 etap. Probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele (D&B). Harmonogram realizace a případné rozdělení do etap se odvine od vybrané nabídky.

14. Broumarská JIH

Projekt řeší nevyužívané území podél ulice Broumarská, kde by měl vzniknout bytový komplex. MČ je třetinovým podílníkem. Výstavba je zajištěna další společností mimo MČ. Nejde o akci MČ Praha 14. Projekt je rozdělen do několika etap jak finančně, tak stavebně. Kolaudace se předpokládá na léto 2026.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2026
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	300.000.000,00 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2025: Probíhá výstavba.

15. Ocelkova prodloužení

Výstavba komunikace Lipnická – Ocelkova. Nová komunikace má za cíl redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí - Hutí po zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Vysočanské radiály s ulicí Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení o délce cca 1,1 km s nutností vybudování jednoho drážního mostu na trati ČD Praha - Lysá nad Labem. Projekt financovaný SŽDC a HMP.

Gestor projektu:	Jiří Zajac + Soňa Tománková
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 - předpoklad 2026+
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-

Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2025: Pokračuje vyvlastňovací proces, koordinace s akcí SŽ; v přípravě podání DPS; PD pro lávku přes zmiňovanou stavbu dodána na MHMP.

16. Posílení kybernetické bezpečnosti

Projekt zajistí technická opatření pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, jejich sběr a vyhodnocení u navolených systémů prostřednictvím běhu IS SIEM.

Gestor projektu:	Jaromír Krátký
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2023 - 2026
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	42.536.465,00 Kč
Cizí zdroje:	35.557.826,00 Kč
Vlastní zdroje:	6.978.639,00 Kč

Stav k 31. 12. 2025: Realizace projektu probíhá dle schváleného harmonogramu. Na HMP byla podána žádost o financování spoluúčasti z rezerv pro MČ hl. m. Prahy.

17. Sportovní centrum Čihadla

Projekt v rámci něž má dojít k vybudování sportovního centra, vnitřních i venkovních prostor pro různé sportovní aktivity včetně zázemí.

Gestor projektu:	J. Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2026+
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2025: Opakovaně proběhlo VŘ na pracování objemové architektonické studie – Sportovní areál Čihadla a zakázka byla zadána.

2.3 Projekty realizované z participativního rozpočtu

V roce 2025 byl Tým pravidelně informován o stavu projektů realizovaných z participativního rozpočtu MČ Praha 14. Jednalo se o projekty ze 4. ročníku PaR.

Během roku byla dokončena realizace projektu „Obnova veřejné studny v Hostavicích“.

Participativní rozpočet - čtvrtý ročník				
VELKÉ PROJEKTY		stav	původní cena v Kč	skutečná cena v Kč
1	Vyhlídkové molo nad Kyjským rybníkem	v přípravě	1 249 000	-
2	Rekonstrukce chodníku Dvořištská	dokončeno	1 130 000	1 021 442
3	Odhlučnění hřiště - Splavná	dokončeno	650 000	722 527
4	Venkovní gymnastický workout na Hutích	v přípravě	500 000	799 810
CELKEM			3 529 000	2 543 779
MALÉ PROJEKTY				
1	Doplnění herních prvků na hřišti Sicherova	dokončeno	300 000	712 141
2	Revitalizace dolní části aleje Vidlák v Hostavicích	dokončeno	104 300	59 768
3	Obnova veřejné studny v Hostavicích	dokončeno	70 631	34 167
4	Fit park Lehovec	dokončeno	299 200	351 303
CELKEM			774 131	1 157 380

Projekty „Vyhlídkové molo nad Kyjským rybníkem“ a „Venkovní gymnastický workout na Hutích“ jsou v různých realizačních fázích.

1. Vyhlídkové molo nad Kyjským rybníkem

Záměrem projektu je úprava strmého přístupu k pěší stezce vedoucí okolo Kyjského rybníku od restaurace Šimanda na vysuté terasovité dřevěné schody se zábradlím a vybudování dřevěného vyhlídkového mola na hladině Kyjského rybníka.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2026+
Předpokládaná celková cena:	1.249.000,00 Kč dle rozpočtu PaR
Skutečná cena:	-

Stav k 31. 12. 2025: Projekt má zpracovanou studii proveditelnosti.

2. Venkovní gymnastický workout na Hutích

Cílem projektu je výstavba workoutového hřiště včetně dopadové plochy pod ulicí Sicherova na Hutích.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	6-7/2025
Předpokládaná celková cena:	500 000 Kč dle rozpočtu PaR
Skutečná cena:	V rozpočtu na 2025 - 908 500 Kč

Stav k 31. 12. 2025: Je uzavřena smlouva na realizaci projektu.

3. SHRnutí

Úloha Týmu spočívá v strategickém řízení, koordinaci a monitoringu strategických dokumentů, procesů, samosprávných činností a klíčových projektů MČ s cílem k dosažení udržitelného rozvoje v místních podmínkách Městské části P14, což v roce 2025 bylo naplněno.

Vedoucím Týmu byla během celého roku Mgr. Mária Ševčíková, 1. místostarostka s gescí rozpočet a ekonomika, investice, zajišťování finančních prostředků z dotačních programů. Činnost tajemníka Týmu v roce 2025 zajišťovala na základě jmenování Zora Straková, referentka oddělení projektového řízení Odboru investic.

Jednání se zaměřila především na řízení a monitoring projektů se zásadním dopadem na život a rozvoj MČ a naplňují cíle Strategie udržitelného rozvoje 2025+.

Zpracovala: Zora Straková, referent oddělení projektového řízení Odboru investic, tajemnice Týmu
Dne 3. 2. 2026