

**ZPRÁVA O ČINNOSTI
STRATEGICKÉHO TÝMU PRO
ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14
ZA ROK 2022**



1	Obsah	
1.	ÚVOD	3
2.	ČINNOST STRR V ROCE 2022	4
2.1	Zasedání STRR	4
2.2	Klíčové projekty a projekty EU.....	4
2.2.1	Klíčové projekty	5
2.2.2	Projekty spolufinancované z EU fondů	16
2.2.3	Projekty realizované z participativního rozpočtu – třetí ročník.....	21
2.3	Místní Agenda 21	23
3.	SHRNUTÍ.....	24
4.	SEZNAM ZKRATEK	24

1. ÚVOD

Strategický tým pro řízení a rozvoj /dále jen „STRR“/ je iniciativním a poradním orgánem RMČ Praha 14 v řízení a plánování rozvoje městské části zřízený usnesením Rady MČ P14 č. 149/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012 jako poradní orgán Rady v oblasti řízení a plánování rozvoje městské části.

STRR sleduje plnění základních strategických a koncepčních dokumentů. Navrhuje a koordinuje významné programy a projekty v oblasti rozvoje, vyjadřuje se k přidělování finančních prostředků na tyto programy a projekty, sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost. Monitoruje a zabezpečuje dohled nad vybranými klíčovými projekty MČ P14, projekty financovanými z národních i nadnárodních dotačních titulů a projekty financovanými z participativního rozpočtu.

Složení STRR vychází z platného Statutu schváleného 7. 2. 2022. STRR je tvořen pověřeným zástupcem Rady MČ Praha 14 - vedoucím STRR, uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 14, tajemníkem ÚMČ Praha 14, vedoucími odborů ÚMČ Praha 14 a stálými hosty. Funkci tajemníka STRR vykonávala P. George – vedoucí OSP OSŘK.

Členové Rady MČ Praha 14

Mária Ševčíková – místostarostka, vedoucí STRR, leden - prosinec 2022

Jiří Zajac – starosta, leden - prosinec 2022

Zuzana Jelenová – místostarostka, leden – září 2022

Aneta Hejrovská – říjen - prosinec 2022

Karel Med - květen – září 2022

Martin Kouklík - leden – září 2022

Jaromír Krátký – místostarosta, leden - prosinec 2022

Tomáš Novotný – leden - květen 2022

Zaměstnanci ÚMČ

Eva Koplíková – tajemnice, leden - prosinec 2022

Václav Havránek – vedoucí OSM, leden - prosinec 2022

Petr Brych – vedoucí OI, leden - prosinec 2022

Jana Lebedová – vedoucí ÚÚR, leden - prosinec 2022

Dana Havlíňová – vedoucí OSVZ, leden - prosinec 2022

Milan Šprysl – vedoucí OŘEŠ, leden - prosinec 2022

Markéta Adámková – vedoucí OŽP, leden - prosinec 2022

Dušan Suchý – vedoucí OD, leden - prosinec 2022

Abou Chahine – vedoucí OSŘK, leden – prosinec 2022

Věra Joudová – vedoucí OV, leden – prosinec 2022

Zdeněk Mašín – energetický manažer, leden – prosinec 2022

Martin Dušek, vedoucí OIKT – květen – prosinec 2022

Stálí hosté

Jan Liška – neuvolněný radní MČ Praha 14, leden - prosinec 2022

Adam Palát – neuvolněný radní MČ Praha 14, leden – září 2022

Miroslav Šubrt – neuvolněný radní MČ Praha 14, leden - září 2022

Karel Med - radní MČ Praha 14, leden - květen a říjen - prosinec 2022

Josef Kutmon – radní MČ Praha 14, leden - prosinec 2022

Kateřina Pavlíčková – radní MČ Praha 14, říjen - prosinec 2022

Martin Dušek, vedoucí OIKT, leden – květen 2022

Vladimír Mitáš – ředitel SMP14, a.s., leden - prosinec 2022

Kateřina Blažková - ředitelka Praha 14 kulturní p.o., leden - září 2022

Pavel Filip - ředitel Praha 14 kulturní p.o., říjen - prosinec 2022

Milan Veselý – městský architekt, leden - prosinec 2022

2. ČINNOST STRR V ROCE 2022

2.1 Zasedání STRR

V průběhu roku 2022 se uskutečnila tři setkání STRR kombinovanou formou prezenčně i online (26. setkání dne 15. 2. 2022, 27. setkání dne 30. 5. 2022, 28. setkání dne 8. 12. 2022). Vždy byla přítomna nadpoloviční většina členů, STRR byl usnášeníschopný. Neúčast na zasedání byla vždy řádně omluvena, důvodem neúčasti byly především jiné pracovní povinnosti, dovolená nebo nemoc.

Ze všech jednání STRR je vždy, vedle usnesení, pořizován i zápis, dokumentující celkový průběh jednání. Po vyhotovení byly zápisy rozeslány členům a hostům STRR. Zápisy z jednotlivých jednání jsou přílohou této zprávy. Evidenci zápisů a usnesení vede řádně tajemnice STRR.

Hlavní činnosti STRR v roce 2022:

- monitoring a zabezpečování dohledu nad vybranými klíčovými projekty MČ P14,
- monitoring a zabezpečování dohledu nad projekty financovanými z národních i nadnárodních dotačních titulů,
- monitoring a zabezpečování dohledu nad projekty financovanými z participativního rozpočtu MČ Praha 14,
- monitoring a zabezpečování dohledu nad investičními akcemi R (zařazených do rozpočtu) a prioritou č. 1 (v zásobníku investic, které se do rozpočtu zatím nedostaly z důvodu nedostatku finančních prostředků),
- monitoring a plnění dílčích částí základních dokumentů – Strategického plánu rozvoje městské části Praha 14 a dalších podpůrných strategických dokumentů
- příprava Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 -2024.

2.2 Klíčové projekty a projekty EU

V roce 2022 tým projednával stavy jednotlivých klíčových projektů a projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU. V prosinci roku 2022 bylo evidováno v různé fázi realizace 26 níže uvedených klíčových projektů a 12 projektů spolufinancovaných z EU fondů: Klíčové projekty spolufinancované z EU fondů jsou evidovány v obou seznamech.

Do seznamu klíčových projektů byly v roce 2022 zařazeny projekty:

- Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník
- Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Vybíralova
- Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most
- Energetická renovace objektu MŠ Gen. Janouška, MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova
- Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška
- Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bří Venclíků
- Renovace elektroinstalace MŠ Kostlivého
- Komunitní centrum Splavná
- Mateřská škola Hutě
- Základní škola Hutě
- Rekonstrukce ul. K Rokytce

Z klíčových projektů byly v roce 2022 vyřazeny projekty:

- Náměstí Hloubětín (jih) – ukončena realizace
- Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník – ukončena realizace
- ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny – ukončena realizace

Do seznamu projektů podpořených z fondů EU byly v roce 2022 zařazeny projekty.

- Energetické renovace MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého, MŠ Paculova a MŠ Zelenečská.

Ze seznamu projektů podpořených z fondů EU byly v roce 2022 vyřazeny tři projekty z důvodu ukončení realizace:

- Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.
- Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.

2.2.1 Klíčové projekty

1. Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská

Výstavba nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (aktivita A - podpora sociálních služeb) a poskytování kulturně komunitních služeb (aktivita B - podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2018 - předpoklad 2. Q 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 58,85 % - 44.952.383,49 Kč
Předpokládaná celková cena:	76.385.795,95 Kč
Cizí zdroje:	12.500.000,00 Kč
Vlastní zdroje:	63.885.795,95 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá realizace stavby, dokončení hrubé stavby.

2. Křižovatky Broumarská

Projekt je zaměřen na komunikaci Broumarská, navýšení kapacit křižovatek s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Součástí zmiňovaného projektu je také doplnění veřejného osvětlení v ulici Českobrodská od železničního viaduktu k Rožmberské. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti u zastávek MHD Sídliště Jahodnice a Spolská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. MČ zajišťuje pouze předinvestiční etapu.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková + Jiří Zajac
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	předinvestiční etapa: 2018 - předpoklad 2. Q 2022, investiční 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 82,11 % - 2.022.224,60 Kč
Předpokládaná celková cena:	2.462.664,1 Kč (projektová příprava)
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	2.462.664,10 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Podána žádost o územní rozhodnutí, zahájeno územní řízení.

3. Rekonstrukce ulice Za Rokytkou

Projekt zaměřený na rekonstrukci komunikace Za Rokytkou včetně opravy parkoviště u TJ Kyje.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 3,17.. % - 1.473.736,55 Kč
Předpokládaná celková cena:	46.473.736,55 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	1.473.736,55 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Na realizaci je podána žádost o dotaci u MHMP.

4. Podzemní prostory „Bílý kůň“ + výstavba parku

Projekt revitalizace podzemních i nadzemních prostor Fejkovy pískovny zvané „Bílý kůň“, zajištění bezpečnosti a zpřístupnění a úpravu povrchů. Revitalizace parku Bílý kůň včetně vybudování objektu - zázemí pro návštěvníky parku a podzemních prostor, který se nachází na území MČ P14.

Gestor projektu:	Ing. Karel Med
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2017 - předpoklad 2. Q 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 100 %
Předpokládaná celková cena:	8.243.976,57 Kč
Cizí zdroje:	3.500.000 Kč
Vlastní zdroje:	4.743.976,57 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Podzemí je zajištěno včetně přístupové cesty. Je vyhotovena studie Park Bílý kůň. Zadáním byla revitalizace parku Bílý kůň a návrh objektu zázemí pro návštěvníky parku a podzemních prostor, který se nachází na území městské části Praha 14. Hledají se možnosti financování. Pobíhá příprava projektové dokumentace.

5. Dům seniorů Bojčenkova

Rekonstrukce budovy registrovaných sociálních služeb domova pro seniory v ul. Bojčenkova 1099. Plánovaná rekonstruovaná kapacita je 52 lůžek. V rámci zařízení budou poskytovány sociální služby, zdravotní služby, ergoterapie, aktivizační činnost, rehabilitace, vše bude přizpůsobeno potřebám obyvatel dle jejich aktuálních požadavků. Se zvyšováním intenzity podpory v případě vzrůstajících nároků a potřeb obyvatel, přecházející do paliativní péče je počítáno. Cílovou skupinou jsou kromě seniorů (primární cílová skupina) rovněž osoby s neurodegenerativními poruchami, které spadají zároveň do kategorie seniorů 65 let a více.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych

Doba realizace:	2018 – předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 2,73 % - 8.175.095,52 Kč
Předpokládaná celková cena:	299.467.336,66 Kč
Cizí zdroje:	181.285.900 Kč – předpokládá se ještě další dotace z MPSV
Vlastní zdroje:	118.181.436,66 Kč – bude sníženo na základě poskytnuté dotace z MPSV

Stav k 31. 12. 2022: Byl vybrán zhotovitel stavby, budova předána zhotoviteli k realizaci přestavby. Probíhá zpracování PD pro bourací a přípravné práce.

6. Centrální park Černý Most

Hlavním cílem MČ P14 je vytvořit v tomto území reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi obytnými soubory sídliště. MČ P14 chce nabídnout lidem příjemné místo pro odpočinek i relaxaci, vytvořit klidové zóny, piknikové plochy, kvalitní dětská hřiště, psí hřiště a reprezentativní místo pro pořádání veřejných akcí při zachování biodiverzity či dokonce jejím rozšíření. V rámci revitalizace parku dojde k úpravě cestní sítě, veřejného osvětlení a vybudování cyklostezky.

Gestor projektu:	Ing. Karel Med
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Ing. Jana Lebedová
Doba realizace:	2018 - předpoklad IV. Q 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 2,78 % - 1.493.201,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	53.658.179,50 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	53.658.179,50 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení. Pro následnou realizaci je třeba zajistit financování.

7. Biotop, včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka

Cílem projektu je vybudování přírodního koupaliště v lokalitě Broumarská. Tento projekt vychází ze schválené studie zhotovené v roce 2016. Součástí projektu je zejména vlastní biotop a v neposlední řadě také zázemí pro provoz, tj. objekt bistra, šatny apod. Po dokončení stavby bude biotopové koupaliště s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky využíváno ke krátkodobé rekreaci a odpočinku, což je i jeden z hlavních motivů - pokrytí narůstající poptávky po rekreaci a odpočinku s otevřenými vodními plochami.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Ing. Markéta Adámková, Petr Brych
Doba realizace:	2016 - předpoklad IV. Q 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 4,97 % - 3.140.908,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	63.140.908 Kč
Cizí zdroje:	782.000,00 Kč

Vlastní zdroje:	62.358.908 Kč
-----------------	---------------

Stav k 31. 12. 2022: Obdrženo kladné rozhodnutí stavebního úřadu – pravomocné stavební povolení. Probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Hledají se možnosti financování, realizace dle zajištění financování.

8. Náměstí Hloubětín (jih) - projekt ukončen

Revitalizace spočívá v úpravě Jižního náměstí v Novém Hloubětíně v úseku mezi ulicemi Poděbradská, Soustružnická a Chvalská v ploše zhruba 4330 m². Dojde k rozšíření zpevněné plochy náměstí a k výměně všech konstrukčních vrstev stávající zpevněné plochy náměstí, vč. úpravy odvodnění. Dále bude provedena přeložka plynovodu, vodovodu a elektra. Náměstí bude doplněno o dětské hřiště, osvětlení a zeleň. Přeložku České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále jen „CETIN“), která je součástí stavby, zajišťuje pro zadavatele CETIN (nutno časově koordinovat). Realizátor TSK, MČ zajišťuje součinnost - kontrolní dny, za vybavení mobiliářem odpovídá IPR hl. m. Prahy.

Gestor projektu:	nebyl určen
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2018 - předpoklad červen 2022
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	62.993.167 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Revitalizace Jižního náměstí v Novém Hloubětíně byla dokončena. Došlo k rozšíření zpevněné plochy náměstí a k výměně všech konstrukčních vrstev stávající zpevněné plochy náměstí. Na náměstí byla položena nová dlažba, vodní prvek se sochou a rovněž nový mobiliář. Vzniklo dětské hřiště, bylo opraveno osvětlení a obnovena zeleň. Postaveno bylo také zázemí pro prstenec stánků z pórobetonového zdiva s monolitickou železobetonovou deskou.

9. Cyklomagistrála

Realizace dalších etap Severovýchodní cyklomagistrály. Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojení s centrem města. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky níž se lidé např. z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by potkali jediný automobil.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2019 - předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 60,50...% - 4.840.376,30Kč
Předpokládaná celková cena:	8.000.000,00 Kč
Cizí zdroje:	8.000.000,00 Kč
Vlastní zdroje:	0 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Pro etapy 6.1 a 6.2 je zpracovaná projektová dokumentace. V přípravě propojení 6.3 s Budovatelskou + odstavná plocha a propojení Budovatelská – Arborka, pozastaveno v souvislosti s nedořešenými majetkovými vztahy a směnou pozemků.

10. Železniční zastávky Hostavice, Jahodnice a Jiráskova čtvrť

Projekt vybudování tří nových železničních zastávek plánované linky S61 ze Smíchova přes Vršovice do Běchovic. MČ P14 připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu zastávek Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť. Projekt na revitalizaci železničních tratí, předcházeli mu projekt na úpravu izolační zeleně podél tratí realizovaný SŽDC.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2019 - předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 64,97 % - 8.745.150,00 Kč
Předpokládaná celková cena:	13.461.000 Kč
Cizí zdroje:	12.500.000 Kč
Vlastní zdroje:	961.000 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a inženýring k územnímu řízení. Předpoklad jejího dokončení je 2022-2023. Zahájen příprava dokumentace pro stavební povolení, zažádáno o územní řízení a stavební povolení. Realizace bude možná po zajištění financování.

11. Ocelkova prodloužení

Výstavba komunikace Lipnická – Ocelkova. Nová komunikace má za cíl redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí - Hutí po zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Vysočanské radiály s ulicí Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení o délce cca 1,1 km s nutností vybudování jednoho drážního mostu na trati ČD Praha - Lysá nad Labem. Projekt financovaný SŽDC a HMP.

Gestor projektu:	Jiří Zajac + Soňa Tománková
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 - předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá vyvlastňovací proces. Bylo uzavřeno MEMORANDUM v souvislosti se záměrem stavby „Kyje servisní zázemí Emil Frey“, které přispěje k urychlení vyvlastnění pozemků pro výstavbu veřejně prospěšné dopravní stavby komunikace Ocelkova – Lipnická. Koordinace s akcí SŽ; pokračuje příprava projektové dokumentace.

12. Terminál Černý Most

Úprava a rozvoj celého terminálu Černý Most s ohledem na dnešní potřeby krátkých dopravních vazeb a efektivním využití prostoru i nákladů na údržbu. Zlepšení prostupnosti terminálu a jeho navázání na centrum lokality sídliště Černý Most. Vytvoření místa pro setkávání, poskytování kvalitních služeb a reprezentativních prostor při příjezdu do Prahy. Smyslem je vyřešit nejasné vlastnické vztahy, odblokovat údržbu a dlouhodobý rozvoj tohoto významného dopravního uzlu pro další dopravce a služby. Zkrácení průjezdní cest a doby pro autobusy, řešení objíždění terminálu a křížení s ostatní dopravou. Realizace rychlých opatření ke stabilizaci stávajících konstrukcí, úpravě a zlepšení prostor pro cestující, doplnění nového osvětlení, mobiliáře a informačních panelů. Investorem studie IPR Praha, MHMP, DP hl.m. Prahy.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 - předpoklad 2030
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: IPR realizuje přípravu projektové dokumentace, paralelně se připravují a realizují další nezávislé úpravy současného stavu terminálu - Facelift.

13. Lávka Rajská zahrada

Projekt vybudování lávky přes Chlumeckou ulici v Praze 14 k plánované železniční zastávce Rajská zahrada. Projekt financovaný HMP.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 - předpoklad 2030
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Společnost Strabag vyhrála soutěž na stavbu lávky mezi stanicí metra Rajská zahrada a novou zastávkou Praha-Rajská zahrada. Postaví ji za 78 milionů korun bez DPH. Cestujícím bude zprovozněna v listopadu 2023 se změnou jízdního řádu. HMP v létě 2022 vypsalo anketu, jakou barvu má lávka mít. Ze čtyř variant vyhrála antracitová. Z konstrukčního hlediska se jedná o dvě příhradové ocelové lávky a dvě věže pro spojení výškových úrovní na koncích lávek, které zároveň budou obsahovat výtahové šachty a schodiště. Délka lávky přes Chlumeckou činí téměř 50 metrů, železniční těleso překlenou další dvě pole o rozpětí 20,3 a 16,7 metru. Lávky budou široké 3,8 metru.

14. Revitalizace Lehovce

Projekt realizovaný ve spolupráci s HMP (IPR) s cílem revitalizovat veřejný prostor sídliště Lehovec, přípravné práce jsou finančně rozděleny mezi HMP (2/3 ceny) a MČ P14 (1/3 ceny).

Gestor projektu:	Ing. Jan Liška za participaci
Projektový manažer:	Nikola Šindler
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2020 - předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 97,3% - 1.052.116,9 Kč
Předpokládaná celková cena:	1.081.300 Kč
Cizí zdroje:	1.052.116,9 Kč
Vlastní zdroje:	0 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Hlavním smyslem projektu bylo dosažení dlouhodobého a koncepčního rozvoje sídliště Lehovec. V rámci projektu byl zpracován dokument „Plán revitalizace sídliště Lehovec na období 2022 – 2027“ definující celkovou vizi a cílový stav revitalizace území sídliště Lehovec. Zpracování dokumentu proběhlo participativně. Byl zapojen co největší počet místních občanů, spolků, podnikatelů, stakeholderů (klíčových aktérů). Analytická část „Plánu revitalizace“ byla zpracována v roce 2021, návrhová část byla převzata 2Q 2022. Na jaře 2022 proběhla výstava ve veřejném prostoru a projednání návrhové části s veřejností. V létě 2022 proběhla další výstava ve veřejném prostoru. Veškeré činnosti byly součástí pilotního projektu Koordinátoři participativního plánování, jehož hlavním nositelem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

15. Polyfunkční budova Skanska Černý Most

Projekt zaměřený na dostavbu Polyfunkční budovy Černý Most v blízkosti stanice metra Černý Most. Stavba bude disponovat v 1. a 2. NP prostory pro veřejnou knihovnu, informační kancelář MČ P14 a restauraci. V dalších nadzemních podlaží (3. – 8. NP) bude objekt plnit čistě obytnou funkci. V současné době jsou již realizovány dvě podzemní podlaží, které budou sloužit jako garáže k bytové části objektu a prostor s technickými místnostmi technologií objektu.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	2021 – předpoklad 2023+
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 0,26 % - 1.418.976,25 Kč
Předpokládaná celková cena:	556.025.890,25 Kč
Cizí zdroje:	30 mil. Dotace HMP - knihovna
Vlastní zdroje:	6.025.891,25 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Byl vybrán zhotovitel stavby. Předpoklad zahájení prací v 2. čtvrtletí 2023. Zajišťuje se financování.

16. Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník - projekt ukončen

Projekt stavebních prací spočívající v rekonstrukci gastroprovozu objektu Parník. Cílem je vybudovat restauraci, která bude nabízet pokrmy z kvalitních surovin, s nabídkou zohledňující možná zdravotní

omezení klientů polikliniky. Možnost kvalitního stravování by navíc neměli jen klienti polikliniky, ale také lékaři a ostatní personál a s ohledem polohu polikliniky i ostatní lidé bydlící nebo pracující v blízkém okolí.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2020 - 2022
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 100 % -17.164.705,87 Kč
Předpokládaná celková cena:	17.164.705,87 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	17.164.705,87 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Rekonstrukce byla dokončena.

17. Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Vybíralova - projekt ukončen

Projekt spočívající v modernizaci a navýšení kapacit stávající kuchyně a jídelny ZŠ Vybíralova. Součástí úprav je přístavba venkovního únikového schodiště a rozšíření nakládací rampy.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2020 - 2022
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 100 % - 92.870.299,36 Kč
Předpokládaná celková cena:	92.870.299,36 Kč
Cizí zdroje:	67.000.000 Kč
Vlastní zdroje:	25.870.299,36 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Rekonstrukce byla dokončena.

18. Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most III. – projekt ukončen

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v ordinacích a čekárnách Polikliniky Černý Most - Parník.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2021 - 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 100 % - 16.227.375,56 Kč
Předpokládaná celková cena:	16.227.375,56 Kč
Cizí zdroje:	5 172 673,04 Kč - SFŽP

	3.878.000,00 Kč - HMP
Vlastní zdroje:	7.176.702,52 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Projekt ukončen

19. Energetická renovace objektu MŠ Gen. Janouška, MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách MŠ.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2022 - 2023
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 5,62 % - 1.200.683,00Kč
Předpokládaná celková cena:	21.368.793 Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	13.194.904,80 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

20. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška

Projekt spočívající v modernizaci a navýšení kapacit stávající kuchyně.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2022 - 2024
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 0 % - 0 Kč
Předpokládaná celková cena:	100 mil. Kč
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá příprava projektové dokumentace.

21. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bří Venclíků

Projekt spočívající v modernizaci a navýšení kapacit stávající kuchyně.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2022 - 2024
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 0 % - 0 Kč
Předpokládaná celková cena:	40 – 60 mil. Kč

Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá příprava projektové dokumentace.

22. Renovace elektroinstalace MŠ Kostlivého

Projekt spočívající v renovaci elektroinstalace MŠ Kostlivého.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2022 - 2024
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno: 0 % - 0 Kč
Předpokládaná celková cena:	odhad 20 mil. Kč bez DPH
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá příprava projektové dokumentace.

23. Komunitní centrum Splavná

Projekt výstavby komunitního centrum obsahujícího komunitní (kulturní) sál, kavárnu a zázemí a sklady pro přilehlá dětská a sportovní hřiště.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2020 -
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 100 % - 1.660.955,60 Kč – předinvestiční činnost
Předpokládaná celková cena:	odhad 25 - 30 mil. Kč bez DPH
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	1.660.955,60 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Je dopracována dokumentace pro stavební povolení a žádost o územní a stavební řízení. Je vydáno povolení k odstranění původní stavby.

24. Mateřská škola Hutě

Projekt spočívající ve výstavbě mateřské školy Sicherova, Na Hutích, Praha 14 Kyje. Projekt realizuje Pražská developerská společnost.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen

Doba realizace:	2022 - předpoklad 2024
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Pražská developerská společnost uzavřela smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

25. Základní škola Hutě

Projekt spočívající ve výstavbě ZŠ kapacitou zhruba 27 až 36 tříd v bloku ul. Cvrčkova, Za Černým mostem, Bodláková, Branská.

Gestor projektu:	Jiří Zajac
Projektový manažer:	nebyl určen
Garant projektu:	nebyl určen
Doba realizace:	-
Finanční ukazatele:	-
Předpokládaná celková cena:	-
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Probíhají jednání s MHMP.

26. Rekonstrukce ul. K Rokytce

Projekt spočívající v rekonstrukci ulice K Rokytkou, včetně výstavby vodovodní přípojky.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Petr Brych
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2022 -
Finanční ukazatele:	K 31. 12. 2022 čerpáno 47,05 % - 258.032,50 Kč – předinvestiční činnost
Předpokládaná celková cena:	odhad 10 mil. Kč bez DPH
Cizí zdroje:	-
Vlastní zdroje:	-

Stav k 31. 12. 2022: Zpracovává se projektová dokumentace. Řeší se výkupy pozemků.

2.2.2 Projekty spolufinancované z EU fondů

1. Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III - projekt ukončen

Cílem projektu je eliminovat některá slabá místa ÚMČ P14 a implementovat opatření vzešlých z předchozích realizovaných aktivit v oblasti MA 21/Auditů UR. Výstupem projektu jsou zpracované rozvojové dokumenty (Plán rozvoje globální odpovědnosti MČ P14, Plán zdraví MČ P14, Analýza potenciálu rozvoje podnikání a ekonomiky, Audit UR v 10 oblastech UR, Komunikační strategie MČ P14) a zavedení nástrojů komunikace organizace směrem k občanům (Rozklikávacího rozpočet).

Gestor projektu:	Mgr. Irena Kolmanová
Projektový manažer:	Zbyněk Rýpar
Garant projektu:	Ing. Pavlína George, Jiřina Kamila Havlíčková, Kamila Fröhlichová
Doba realizace:	2020 – 2022
Finanční ukazatele:	3.352.108,75 Kč (rozpočet - způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	2.426.557,76Kč
Cizí zdroje:	508.867,19 Kč (vč. nezpůsobilých výdajů)
Vlastní zdroje:	3.352.108,75 Kč (rozpočet - způsobilé výdaje)

Stav k 31. 12. 2022: Realizace projektu prodloužena. Aktivita „Rozklikávací rozpočet“ byla vyřazena a nahrazena aktivitou „SW mapa projektů realizovaných na MČ“. Strategické dokumenty dle projektové žádosti jsou zpracovány. Projekt ukončen v březnu 2022.

2. Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – realizační část projektu ukončena, administrace dotace probíhá

Cílem projektu je eliminovat některá slabá místa, které se týkají ÚMČ P14 a implementovat konkrétní nástroje "otevřeného úřadu". Součástí projektu je vypracování Strategie komunikace MČ, analýza a rozvoj komunikace na sociálních sítích MČ včetně školení, modernizace webového portálu MČ a pořízení digitální úřední desky.

Gestor projektu:	Josef Kutmon
Projektový manažer:	Zbyněk Rýpar
Garant projektu:	Veronika Berná Dis., Lucie Hlavačková
Doba realizace:	2021 - 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 1.893.926,49 Kč, tj. 78,65 % (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	2.408.175,00 Kč (rozpočet – způsobilé výdaje)
Cizí zdroje:	1.799.230,11 Kč
Vlastní zdroje:	572.626,30 Kč (vč. nezpůsobilých výdajů)

Stav k 31. 12. 2022: Realizace projektu ukončena. Probíhá zpracování závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu. Byla pořízena digitální úřední deska opatřená dvěma LCD displeji s úhlopříčkou cca 110 cm a Full HD rozlišením, které jsou umístěny u vchodů do budov ÚMČ Praha 14. Proběhla modernizace a optimalizace stávajících zastaralých webových stránek MČ Praha 14 rozvoj sociálních sítí.

3. Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská

Výstavba nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (aktivita A - podpora sociálních služeb) a poskytování kulturně komunitních služeb (aktivita B - podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michaela Freyová
Garant projektu:	Petr Doskočil
Doba realizace:	2021 - 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje), probíhá kontrola ŽoP, byla proplacena 1. zálohová platba ve výši 6 352 200 Kč
Předpokládaná celková cena:	76.385.795,95 Kč
Cizí zdroje:	13.500.000,00 Kč
Vlastní zdroje:	63.885.795,95 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Probíhá realizace stavby.

4. Energetická renovace MŠ Gen. Janouška, MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách MŠ.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Jana Horníčková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2021 - 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	19 790 203,00 Kč
Cizí zdroje:	8 173 889,00 Kč
Vlastní zdroje:	11 616 314,00 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Došlo ke zrušení VZ a následnému odstoupení od projektů.

5. Poliklinika Parník – projekt ukončen

Projekt spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Poliklinika se nachází ve 2 pavilonech propojených spojovacím krčkem.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Jana Horníčková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	6-12/2022

Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 25,2 % (způsobilé výdaje) 1. ŽoP 1 303 265,56 Kč příspěvek EU
Předpokládaná celková cena:	16.227.375,56 Kč
Cizí zdroje:	5 172 673,04 Kč - SFŽP 3.878.000,00 Kč - HMP
Vlastní zdroje:	7.176.702,52 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Realizace skončila 22. 12.2022

6. Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – projekt ukončen

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben v ZŠ Hloubětín, ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova I na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: přírodní vědy a polytechnická výchova.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Jana Horníčková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2020 - 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 100 % (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	9.382.177,25 Kč
Cizí zdroje:	6.135.821,10 Kč
Vlastní zdroje:	3.246.356,15 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Stavební práce byly ukončeny včetně dodávky mobiliáře.

7. Nové zelené střechy – ZŠ Generála Janouška – realizační část projektu ukončena, administrace dotace probíhá

V rámci projektu bude realizována přestavba konstrukcí střech na objektech ZŠ Generála Janouška na Praze 14 na vegetační zelené střechy a nové dešťové hospodářství tvořené akumulční nádrží pro využití dešťových vod a vsakovacím zařízením. Tato přestavba jednak prodlouží životnost a estetický vzhled školních střech, ale hlavně díky svým akumulčním a retenčním schopnostem dokáže zajistit regulovaný odtok velkého množství srážkové vody.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Michaela Freyová
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	Ukončeno květen 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje), nebyla zatím odevzdána ŽoP
Předpokládaná celková cena:	27 905 210,90 Kč
Cizí zdroje:	21 490 050,75 Kč
Vlastní zdroje:	6 415 160,15 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Projekt je zrealizován. Výsev rostlin byl proveden na jaře 2022. Probíhá dotační administrace projektu – vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládaný termín závěrečného vyhodnocení akce je do 31. 10. 2023.

8. Nové zelené střechy – ZŠ Bratří Venclíků – realizační část projektu ukončena, administrace dotace probíhá

V rámci projektu bude realizována přestavba konstrukcí střech na objektech ZŠ Bří Venclíků na Praze 14 na vegetační zelené střechy a nové dešťové hospodářství tvořené akumulační nádrží pro využití dešťových vod a vsakovacím zařízením. Tato přestavba jednak prodlouží životnost a estetický vzhled školních střech, ale hlavně díky svým akumulačním a retenčním schopnostem dokáže zajistit regulovaný odtok velkého množství srážkové vody.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Michaela Freyová
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	Ukončeno květen 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje), nebyla zatím odevzdána ŽoP
Předpokládaná celková cena:	34 261 718,67 Kč
Cizí zdroje:	26 835 810,92 Kč
Vlastní zdroje:	7 425 907,75 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Projekt je zrealizován. Výsev rostlin byl proveden na jaře 2022. Probíhá dotační administrace projektu – vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládaný termín závěrečného vyhodnocení akce je do 31. 10. 2023.

9. KC Kardašovská III

Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení KC Kardašovská v období 1/2021 - 12/2022, s cílem integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených mezi obyvatele místní komunity. Posláním projektu je podpořit osoby z cílové skupiny (dále jen CS) ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového i informačního charakteru, které mají vliv na odbourávání sociální separace a budují pozitivní atmosféru mezi obyvateli. Projekt podpoří celkem 484 osob z CS.

Gestor projektu:	nebyl zatím nominován
Projektový manažer:	Ing. Kristína Němečková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	březen 2021 - červenec 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 55,3 % - 2 488 543,98 Kč
Předpokládaná celková cena:	4.499.806,25 Kč
Cizí zdroje:	4.274.815,93 Kč
Vlastní zdroje:	224.990,32 Kč + nezpůsobilé výdaje ve výši 215.153,19 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Projekt bude prodloužen do 31. 7. 2023.

10. Modernizace zařízení a vybavení učeben III.

Hlavním cílem projektu je realizace odborné učebny na ZŠ se zaměřením na přírodní vědy a polytechnické venkovní učebny a modernizace výukových pomůcek v MŠ na území správního obvodu. Investičním záměrem obsaženým v předkládaném projektu je přestavba nevyhovujícího kinosálu v odbornou učebnu zeměpisu. Dalším investičním záměrem projektu za MŠ Jahodu je nejen vybudování

polytechnické venkovní učebny, ale také modernizace zařízení a vybavení vnitřního vybavení mateřské školy.

Gestor projektu:	nebyl zatím nominován
Projektový manažer:	Ing. Jana Horníčková
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	léto 2023
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0 % (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	5 907 441,00 Kč
Cizí zdroje:	2 689 101,00 Kč
Vlastní zdroje:	3 218 340,00 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Smlouva o poskytnutí dotace je účinná od 29. 11. 2022, byla zaslána první zálohová platba. Termín dokončení fyzické realizace max. do 30. 9. 2023.

11. Energetická renovace 4 x MŠ

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v budovách MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého, MŠ Paculova a MŠ Zelenečská.

Gestor projektu:	Mgr. Mária Ševčíková
Projektový manažer:	Ing. Michal Kro, Ing. Michaela Freyová
Garant projektu:	Petr Brych
Doba realizace:	2021 - 2022
Finanční ukazatele:	k 31. 12. 2022 čerpáno 0% (způsobilé výdaje)
Předpokládaná celková cena:	36.600.000 Kč
Cizí zdroje:	20.626.671.20 Kč
Vlastní zdroje:	15.973.328,80 Kč

Stav k 31. 12. 2022: Dne 9. 1. 2023 rozhodla Rada MČ o odstoupení od projektů.

Všechny projekty jsou zpracovávány a řízeny dle interní směrnice QS 42-06 *Projektové řízení*.

2.2.3 Projekty realizované z participativního rozpočtu – třetí ročník

Velké projekty od 200 tis. Kč do 2 mil. Kč

1. Dětské hřiště na Hutích

Záměrem projektu je úprava neudržované plochy a vytvoření rekreačního prostoru přírodního charakteru pro obyvatele a vybudování dětského hřiště pro věkovou kategorii 3 – 6 let v lokalitě Kyje na Hutích. Revitalizací vznikne plnohodnotný prostor, který mohou využívat nejen matky s dětmi, ale všechny věkové kategorie. Navrhované řešení dětského hřiště na přírodním zatravněném povrchu spočívá v umístění několika hracích prvků, fitness prvků, laviček a odpadkových košů, vše z přírodních materiálů. Hřiště je neoplocené, volně přístupné.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2023
Předpokládaná celková cena	1.322.300 Kč, vzhledem k inflaci a nárůstu cen schválila RMČ 7. 11. 2022 navýšení rozpočtu na 1.138.295,40 Kč
Skutečná cena:	-

2. Revitalizace předprostoru ZŠ Bratří Vencíků – projekt ukončen

Záměrem je revitalizovat dosud nevyužívanou plochu před školou, rozšířit prostor o pobytovou plochu pro žáky a zvýšit tak celkovou kvalitu prostředí. Na travnaté ploše jsou navrženy dvě pobytové sítě z provazů s ocelovými sloupky a dřevěné špalvy na sezení umístěné do skupin. Špalvy budou z tvrdého dřeva opatřeny úpravou zajišťující jejich dlouho životnost. Kolem špalvů bude rozsypána štěpka. Montáž prvků nezpůsobí výrazný hluk. Výběr prvků byl projednán se vzorovou skupinou žáků a reflektuje jejich volbu. Žáci upřednostnili sítě a špalvy před lavičkami.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	334.778 Kč
Skutečná cena:	331.861 Kč

3. Fit park i pro seniory - Vlkovická

Komplexní rekultivace zanedbaného pozemku s výsledným využitím převážně pro pohybové vyžití, relaxaci a odpočinek jak místních obyvatel, seniorů, dětí, tak i návštěvníků. Vznikne tzv. zelený veřejný prostor parkového charakteru s udržovanou zelení, přirozeně doplňující stávající prostředí a strukturu obytné zástavby.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2023
Předpokládaná celková cena	799.149 Kč
Skutečná cena:	-

4. Sportovní vybavení do Plechárny

Cílem projektu je návrh a výstavba nových designových překážek reflektujících nejnovější trendy. Vybudováním nového skateparku poskytneme nejen zázemí místním sportovcům, ale zároveň budeme atraktivně propagovat naši městskou část.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2023
Předpokládaná celková cena	947.000 Kč navýšeno na 1.138.295,40 Kč
Skutečná cena:	-

Malé projekty do 200 tis. Kč

1. Obnova veřejné studny – projekt ukončen

Oprava zanedbané studny a jejího okolí. Městská část Praha 14 nezaručuje kvalitu vody ani to, že ve studni voda bude.

Realizátor:	Odbor správy majetku
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	84.700 Kč
Skutečná cena:	116.959 Kč

2. Doplnění herního prvku na dětské hřiště lesní Kyjská – projekt ukončen

Cílem projektu je umístit další herní prvek na dětské lesní hřiště Kyjská. Travnatá louka u lesa na rohu ulic Kyjská a Hostavická v Hloubětíně je obklopena zelení a využívají ji nejen rodiče s dětmi ze širokého okolí, ale také kolektivy mateřských škol z Hloubětína. Postupně z hřiště vymizely houpačky i skluzavky a v současné době se na louce nachází pouze jednoduchá konstrukce s vertikální sítí.

Realizátor:	Odbor životního prostředí
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	200.000 Kč
Skutečná cena:	331.861 Kč

3. Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu

Cílem projektu je zprostupnění plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, která je dnes z velké části zarostlá a neudržovaná. Provedením probírky současných porostů a dosetím vykáčených ploch vznikne příjemná volnočasová lokalita spojující novou a starou zástavbu Hutí. Tuto plochu navrhuji doplnit o piknikové posezení s grilem, pingpongový stůl a několik pevných discgolfových košů, které budou sloužit všem obyvatelům bez věkového omezení.

Realizátor:	Odbor životního prostředí
Doba realizace:	2023
Předpokládaná celková cena	198.772 Kč
Skutečná cena:	-

4. Hřiště na stolní tenis – projekt ukončen

Projekt malého hřiště na stolní tenis, který rozšíří stávající nabídku sportovních aktivit na sídlišti Černý Most. Dva pingpongové stoly umožní pořádat místní turnaje nebo si „prostě jen zahrát“ v příjemném prostředí Centrálního parku Černý Most poblíž rybníka Aloisov.

Realizátor:	Odbor investiční
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	200.000 Kč
Skutečná cena:	199.892 Kč

5. Lavička při ZŠ Chvaletická – projekt ukončen

Náměstíčku před budovou Základní školy Chvaletická chybělo místo, kam by si čekající děti a rodiče mohli sednout nebo položit aktovky. Nová lavička má podobu malého nízkého pódia se stromem. Umístění stromu napomůže zlepšení atmosféry místa a zastíní betonovou plochu před vstupem do budovy, kde bývá v létě horko.

Realizátor:	Odbor životního prostředí
Doba realizace:	2022
Předpokládaná celková cena	200.000 Kč
Skutečná cena:	200.000 Kč (163.350 Kč výroba + 36.650 Kč na údržbu)

2.3 Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (dále MA21) představuje jeden z nejvýznamnějších moderních programů pro obce, města a regiony. MA21 prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. STRR sleduje stav MA21 jako komplexního přístupu k udržitelnému rozvoji na místní úrovni, operativně řídí implementaci dílčích procesů a aktivit v oblasti MA21 a je odpovědný za plnění strategií udržitelného rozvoje MČ.

Městská část Praha 14 obhájila v roce 2021 nejvyšší kategorii „A“, která ji byla přidělena s tří letou platností do 31. 12. 2024. V říjnu 2022 byla předložena Pracovní skupině MA21 Rady vlády pro UR Zpráva o plnění podmínek kategorie „A“ za rok 2022 monitorující plnění podmínek a doporučení expertního týmu, které vyplynuly z dílčích hodnocení oblastí MA21 při Auditu UR v roce 2021.

Česká informační agentura životního prostředí natočila video o úspěších Prahy 14 v oblasti MA21, dostupné na [MA21 Praha 14](#).

Rozvoj MA21 a další pokrok v její realizaci je stanoven v akčním Plánu zlepšování MA21. Plán zlepšování MA21 pro rok 2023 včetně vyhodnocení plánu za rok 2022 a Souhrnné informace o MA21 na Praze 14 jsou zpracovány ve Výroční zprávě MA21 za rok 2022.

3. SHRNUTÍ

Úloha STRR spočívá v strategickém řízení, koordinaci a monitoringu strategických dokumentů, procesů, samosprávných činností a klíčových projektů MČ s cílem k dosažení udržitelného rozvoje v místních podmínkách MČ P14. Složení STRR vychází z platného Statutu schváleného 7. 2. 2022. STRR je tvořen pověřeným zástupcem Rady MČ Praha 14 - vedoucím STRR, uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 14, tajemníkem ÚMČ Praha 14, vedoucími odborů ÚMČ Praha 14 a stálými hosty. Funkci tajemníka STRR vykonávala P. George – vedoucí OSP OSŘK.

V roce 2022 se STRR na 3 jednáních zaměřil především na řízení klíčových projektů, projektů spolufinancovaných z prostředků EU fondů a projektů participativního rozpočtu monitoroval a vyhodnocoval jejich stav, realizované činnosti a rizika. Tyto projekty naplňují cíle Strategického plánu rozvoje MČ P14 na období 2015 – 2025.

STRR také monitoroval, operativně řídil implementaci dílčích procesů a MA21 a příprav Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 -2024.

Zpracovala: Ing. Pavlína George, vedoucí OSP OSŘK
Praha 23. 1. 2023

4. SEZNAM ZKRATEK

DP – Dopravní podnik Praha
EU – Evropská unie
MA 21 – místní Agenda 21
MČ P14 – městská část Praha 14
MŠ – mateřská škola
OD – Odbor dopravy
OPKČ - Odbor právních a kontrolních činností
OPPPR - Operační program Praha pól růstu
OPZ – Operační program Zaměstnanost
OŘEŠ – Odbor ekonomiky a školství
OSM – Odbor správy majetku
OSP – oddělení strategického plánování
OSŘK – Odbor strategického řízení a komunikace
OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP – Odbor životního prostředí
RMČ – Rada městské části
SMP14, a. s. – Správa majetku Praha 14, a.s.
STRR – Strategický tým pro řízení a rozvoj MČ Praha 14
ÚMČ P14 – úřad městské části Praha 14
UR – udržitelný rozvoj
ÚÚR - úsek územního rozvoje
ZŠ – základní škola
ŽoP – žádost o platbu

STRATEGICKÝ TÝM PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Zápis z 26. jednání

Čas a místo konání: od 17:00, hybridní forma

- prezenčně - konferenční sál zámek Liblice
- online - MS Teams

Přítomni:

- **prezenčně**
 - M. Ševčíková – místostarostka MČ Praha 14
 - J. Krátký – místostarosta MČ Praha 14
 - T. Novotný – radní MČ Praha 14
 - T. Kouklík - radní MČ Praha 14
 - J. Liška - radní MČ Praha 14, host
 - A. Palát - radní MČ Praha 14, host
 - E. Koplíková – tajemnice ÚMČ
 - M. Šprysl – vedoucí OŘEŠ
 - V. Havránek – vedoucí OSM
 - K. Abou Chahine – vedoucí OSŘK
 - P. Brych – vedoucí OI
 - M. Vyoralová – vedoucí OHS
 - Z. Mašín – energetický manažer MČ Prahy 14
 - M. Dušek – vedoucí OIKT, host
 - V. Joudová – vedoucí OV, host
 - V. Berná – vedoucí ÚK OSŘK, host
- **online**
 - J. Zajac – starosta MČ Praha 14
 - Z. Jelenová – 1. místostarostka MČ Praha 14
 - K. Med - radní MČ Praha 14, host

Tajemnice: P. George, vedoucí OSP OSŘK (prezenčně)

Strategický tým se sešel v usnášeníschopném počtu.

Úvod, schválení programu

1. Strategické plánování v podmínkách MČ – Pavlína George
2. Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 14 na období 2021 – 2022 za rok 2021
3. Plán rozvoje globální odpovědnosti / Klimatický plán
4. Klíčové projekty MČ
5. Projekty spolufinancované z EU fondů

Další, diskuse, závěr

Ad Úvod

Předsedkyně STRR M. Ševčíková přivítala přítomné členy a hosty. Členové i hosté obdrželi společně s pozvánkou podklady k jednotlivým bodům programu. Předsedkyně navrhla vyřadit z navrhovaného programu jednání body 4) a 5) v souvislosti s jejich podrobným projednáním v rámci předchozího rozpočtového řízení o kapitálových výdajích, kterého si zúčastnili všichni přítomní členové a hosté.

STRATEGICKÝ TÝM PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Zápis z 26. jednání

STRR souhlasí s navrhovanou změnou programu.

PRO 13 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Přítomní členové byli seznámeni se změnou statutu a jednacího řádu STRR. Proběhla diskuse o struktuře a personálním složení STRR.

Předsedkyně STRR ve spolupráci s Radou MČ provedou revizi struktury týmu a rozhodnou o pracovních úřadu, příspěvkových organizací MČ Praha 14 a akciové společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., kteří budou zařazeni do STRR.

Ad 1) Strategické plánování v podmínkách MČ

Tajemnice P. George seznámila členy STRR se systémem strategického plánování v podmínkách ÚMČ a s činností Oddělení strategického plánování a Úseku komunikace OSŘK. Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 - 2025 je základním koncepčním dokumentem. Je rozdělen do 5 oblastí. Návazným dokumentem je akční plán, který je tvořen vždy na dvouleté období. V jednotlivých oblastech jsou zpracovány další koncepční dokumenty, kterými se MČ řídí.

STRR bere na vědomí informace o strategickém plánování v podmínkách MČ Praha 14.

Ad 2) Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 14 na období 2021 – 2022 za rok 2021 (AP)

Tajemnice seznámila přítomné s vyhodnocením Akčního plánu MČ Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2021, které bylo zpracováno ve spolupráci s vedoucími odborů. Vyhodnocení AP bude předloženo na březnové jednání ZMČ. Přípomínky je možné ještě zapracovat. Jednotlivým radním a paní tajemnici ÚMČ bude zaslán list projektových záměrů AP dle jejich příslušné gesce.

V II. kvartálu roku 2022 proběhnou přípravy k vytvoření nového AP na období 2023 - 2024. Na tvorbě akčního plánu se budou podílet pracovní skupiny. AP na období 2023 - 2024 bude schvalovat nové zastupitelstvo ustavené po nadcházejících říjnových komunálních volbách.

STRR bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 14 na období 2021 – 2022 za rok 2021.

Ad 3) Plán rozvoje globální odpovědnosti / klimatický plán

Plán rozvoje globální odpovědnosti městské části Praha 14 je koncepční dokument zabývající se oblastí globální a společenské odpovědnosti. Jeho součástí je klimatický plán Prahy 14, který odráží zodpovědný přístup městské části ke klimatické změně. Tajemnice seznámila přítomné s akčním plánem rozvoje globální odpovědnosti / klimatickým plánem na roky 2022 - 2024, jehož konkrétní opatření jsou navržena tak, aby byla realizovatelná na území MČ Praha 14. Dokument odráží principy společenské odpovědnosti Prahy 14 a reaguje na klimatické změny, byl schválen RMČ v prosinci 2021. Vyhodnocení plnění akčního plánu bude předkládáno Radě MČ jednou ročně, první vyhodnocení bude předkládáno v lednu 2023. Jednotlivým radním a paní tajemnici ÚMČ bude zaslán list projektových záměrů AP dle jejich příslušné gesce.

Usnesení:

STRR bere na vědomí informace o akčním plánu rozvoje globální odpovědnosti / klimatického plánu.

STRATEGICKÝ TÝM PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Zápis z 26. jednání

Ad Další, diskuse, závěr

Proběhla diskuse o formě vykazování stavu klíčových projektů a projektů financovaných z EU fondů. Předsedkyně STRR ve spolupráci s Radou MČ navrhne projekty, které budou považovány za klíčové projekty MČ, popřípadě odebrány ze seznamu dosavadních klíčových projektů. Předsedkyně STRR ve spolupráci s OI, příp. OSŘK provede revizi formy monitorování klíčových projektů a projektů financovaných z EU fondů a navrhne novou podobu. Výhledově bude pořízena aplikace na sledování projektů, která umožní přímé generování požadovaných indikátorů, aniž by musely být ručně přepisovány do zvláštních tabulek.

Liblice, 15. 2. 2022

Zapsala:

Ing. Pavlína George
tajemnice STRR

Schválila:

Mgr. Mária Ševčíková,
předsedkyně STRR

STRATEGICKÝ TÝM PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Zápis z 27. jednání

Čas a místo konání: Pondělí 30. 5. 2022, 13:00 – 14:30, zasedací místnost č. 203, Bří Venclíků 1072

➤ **prezenčně**

- M. Ševčíková – místostarostka MČ Praha 14
- Z. Jelenová – 1. místostarostka MČ Praha 14
- T. Kouklík - radní MČ Praha 14
- T. Novotný – radní MČ Praha 14
- M. Šprysl – vedoucí OŘEŠ
- K. Abou Chahine – vedoucí OSŘK
- P. Brych – vedoucí OI
- M. Adámková – vedoucí OŽP
- D. Havlíňová – vedoucí OSVZ
- K. Med - radní MČ Praha 14, host
- J. Zimmermannová – OIKT, host
- N. Šindler – OSŘK, host
- L. Teví – OSM, host

➤ **omluveni**

- J. Zajac – starosta MČ Praha 14
- J. Krátký – místostarosta MČ Praha 14
- E. Koplíková – tajemnice ÚMČ
- V. Joudová – vedoucí OV
- D. Suchý – vedoucí OD
- V. Havránek – vedoucí OSM
- Z. Mašín – energetický manažer MČ Praha 14
- M. Dušek – vedoucí OIKT

Tajemnice: P. George, vedoucí OSP OSŘK

Strategický tým se sešel v usnášeníschopném počtu.

Program:

Úvod, schválení programu

1. Akční plán rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 – 2024
2. Projekty realizované z participativního rozpočtu
3. Investiční akce R a priorita č. 1
4. Klíčové projekty MČ
5. Projekty spolufinancované z EU fondů

Další, diskuse, závěr

Ad Úvod

Předsedkyně STRR M. Ševčíková přivítala přítomné členy a hosty. Členové i hosté obdrželi společně s pozvánkou podklady k jednotlivým bodům programu.

STRR souhlasí s navrženým programem.

PRO 9 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.



STRATEGICKÝ TÝM PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Zápis z 27. jednání

Ad 1) Akční plán rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 – 2024

Tajemnice seznámila přítomné s postupem tvorby Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 – 2024. V II. kvartálu roku 2022 začnou přípravy k vytvoření nového AP na období 2023 - 2024, na jehož tvorbě se budou podílet pracovní skupiny a bude zapojena i veřejnost.

Akční plán rozvoje MČ P14 na období 2023 - 2024 (dále také „AP 2023 - 2024“) bude dokument stanovující konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Bude vycházet z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit nastavených ve strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 - 2025, který byl schválen ZMČ P14 v září 2014. AP na období 2023 - 2024 bude schvalovat nové zastupitelstvo ustavené po nadcházejících zářijových komunálních volbách.

Harmonogram:

1. červen – září 2022

Realizace sběru podnětů od veřejnosti do návrhové části AP formou:

- dotazníkové šetření „Dotazník k Akčnímu plánu rozvoje MČ P14 na období 2023 – 2024“
- umístění **informačních stanů MČ v 6 lokalitách MČ v období červen – září 2022**. Informační stany budou součástí volnočasových akcí viz tabulka. Ve stanech budou přítomni zástupci OSP.

červen – září 2022

Lokalita		Místo	Datum
Hutě	Výstava studentských prací „Sportovní areál Na Hutích“ a studie „Parku Bílý kůň“	Park ve Splavné ul.	22. 6. 2022 10:00 – 18:00
Jahodnice	Bikepark	Bikepark Jahodnice	18. 6. 2022 14:00 -18:00
Černý Most	Volnofest	Park v Čenku	17. 9. 2022 14:00 – 18:00
Hloubětín	Den s Prahou 14	Hloubětínské náměstí	14. 9. 2022 10:00 – 18:00
Hostavice	Odpoledne s Prahou 14 Divadelní představení pro děti a letní kino	Park Pilská ul.	20. 7. 2022 15:00 – 22:00
Kyje	Svatobartolomějská pouť	Farní zahrada Kyje	20.8 2022 14:00 – 18:00

Je potřeba vyřešit s farářem umístění informačního stanu při akci Svatobartolomějská pouť.

2. říjen 2022

Vytvoření odborných pracovních skupin, prezentace podkladů formou workshopu s členy pracovních skupin (jedno jednání za každou pracovní skupinu)

3. listopad 2022

Fixace SWOT analýzy a diskuse priorit a opatření formou workshopu (jedno jednání za každou pracovní skupinu), fixace opatření a priorit formou workshopu (elektronická forma), seznámení všech pracovních skupin s kompletním AP 2023 – 2024 (elektronická forma).

STRATEGICKÝ TÝM PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Zápis z 27. jednání

4. listopad/prosinec 2022

Sběr připomínek od členů pracovních skupin a konsolidace AP 2023 - 2024 napříč pracovními skupinami (elektronická forma).

5. prosinec 2022

Fixace akčního plánu rozvoje pro účely seznámení veřejnosti s AP 2023-2024 (elektronická forma).

6. první jednání ZMČ v roce 2023

Schválení AP 2023 - 2024 Zastupitelstvem MČ P14.

STRR souhlasí s navrhovaným postupem.

PRO 9 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Projekty realizované z participativního rozpočtu

Dle přehledu projektů realizovaných z třetího ročníku participativního rozpočtu byly členové STRR seznámeni se stavem těchto projektů, a to včetně případných souvisejících rizik a informací. Jednotlivé projekty představili P. Brych a M. Adámková. Je zrealizován projekt Lavička při ZŠ Chvaletická. Ostatní projekty jsou v přípravě.

Usnesení:

STRR bere na vědomí informace o projektech realizovaných z třetího ročníku participativního rozpočtu.

PRO 9 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Investiční akce R a priorita č. 1

Dle přehledu investičních akcí R (zařazených do rozpočtu) a priorita č. 1 (v zásobníku investic, které se do rozpočtu zatím nedostaly z důvodu nedostatku finančních prostředků) byly členové STRR seznámeni se stavem těchto investičních akcí, a to včetně případných souvisejících rizik a informací. Jednotlivé projekty představil P. Brych.

Do investičních akcí R byly ze zásobníku převedeny tyto akce:

- Bílý kůň + park – do rozpočtu převedeno 1,0 mil Kč. na projektovou dokumentaci
- Bytová jádra – SMP 14, a.s. park – do rozpočtu převedeno 2,1 mil Kč. na rekonstrukci 7 bytových jader
- P14 – Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků (směna) – do rozpočtu převedeno 8,5 mil Kč. na základě obdržené dotace z HMP
- Parkoviště Bří Venclíků - částečně převedeno do rozpočtu 220 tis. Kč na projektovou dokumentaci
- Domov pro seniory DSS Bojčenkova – do rozpočtu převedeno 181,259 mil Kč. na základě ponechané dotace z HMP - FRDB

STRR bere na vědomí informace o investičních akcích R a priorita 1.

PRO 9 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.



STRATEGICKÝ TÝM PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Zápis z 27. jednání

Ad 4) Klíčové projekty MČ

Dle přehledu klíčových projektů MČ byly členové STRR seznámeni se stavem těchto projektů, a to včetně případných souvisejících rizik a informací. Jednotlivé projekty představili P. Brych a T. Novotný. T. Novotný požádal o stanovení politických gestorů/zodpovědných osob za projekty Ocelkova prodloužení, Terminál Černý Most a Lávka Rajská zahrada. Předsedkyně STRR ve spolupráci s Radou MČ určí gestory těchto projektů.

STRR bere na vědomí informace o klíčových projektech MČ.

PRO 9 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad5) Projekty spolufinancované z EU fondů

Dle přehledu projektů spolufinancovaných z EU fondů byly členové STRR seznámeni se stavem těchto projektů, a to včetně případných souvisejících rizik a informací. Jednotlivé projekty představili P. Brych a P. George informovala o ukončení realizace projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III. Ukončené projekty budou ze seznamu vyřazeny, pokud u nich neprobíhá povinná udržitelnost.

STRR bere na vědomí informace o projektech spolufinancovaných z EU fondů.

PRO 9 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad Další, diskuse, závěr

T. Novotný představil možnost realizovat projekt výstavby základní školy Na Hutích, který vychází z urbanistické studie Kyje – Hloubětín. Urbanistická studie mimo to také počítá se třemi mateřskými školami. Proběhla diskuse možnosti realizovat čtvrtou MŠ při Jordánské ul. V souvislosti s plánováním projektů výstavby ZŠ a MŠ se v současné době zpracovává aktualizace demografické studie pro lokalitu Kyje-Hutě. Na základě zpracované studie se bude rozhodovat o dalším postupu.

Výstavbu MŠ Sicherova u obytného souboru Panorama Kyje připravuje Pražská developerská společnost.

T. Novotný navrhl zařadit projekty ZŠ Na Hutích a MŠ Sicherova mezi klíčové projekty MČ tak, aby byly průběžně sledovány. Předsedkyně STRR projedná s členy Rady MČ.

Praha, 30. 5. 2022

Zapsala:
Ing. Pavlína George
Ing. Pavlína George
Datum: 2022.06.01
12:36:08 +02'00'

Ing. Pavlína George
tajemnice STRR

Schválila:
Mgr. Mária Ševčíková
Mgr. Mária Ševčíková
Datum: 2022.06.01
12:39:01 +02'00'




















Mgr. Mária Ševčíková,
předsedkyně STRR



PREZENČNÍ LISTINA

z 27. jednání

dne 30. 5. 2022, ÚMČ Praha 14

Jméno	Podpis/zástup
Mgr. Mária Ševčíková – místostarostka MČ Praha 14, vedoucí STRR	
Jiří Zajac – starosta MČ Praha 14	
PhDr. Zuzana Jelenová – 1. místostarostka MČ Praha 14	
Jaromír Krátký – místostarosta	
Martin Kouklík – radní MČ Praha 14	
Ing. Tomáš Novotný – radní MČ Praha 14	
Mgr. Eva Koplíková – tajemnice ÚMČ	
Mgr. Dana Havlíňová – vedoucí OSVZ	
Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ	
Ing. Kateřina Abou Chahine – vedoucí KS	
Ing. Markéta Adámková – vedoucí OŽP	
Petr Brych, vedoucí OI	
Václav Havránek – vedoucí OSM	
Ing. Dušan Suchý – vedoucí OD	
Ing. Věra Joudová – vedoucí OV	
Ing. Zdeněk Mašín, energetický manažer MČ	
Ing. Jana Lebedová – vedoucí ÚÚR TEVI	
Ing. Pavlína George – projektová manažerka a koordinátor MA 21, OSPK	
K2vel HED	

Zápis z 28. jednání

Čas a místo konání: ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 10. 00 hodin, v zasedací místnosti č. 207, Bří Venclíků 1073, on – line MS Teams

Přítomni prezenčně:

- M. Ševčíková – místostarostka MČ Praha 14
- S. Tománková – místostarostka MČ Praha 14
- P. Brych – vedoucí OI
- V. Joudová – vedoucí OV
- V. Havránek – vedoucí OSM
- M. Dušek – vedoucí OIKT
- K. Abou Chahine – vedoucí OSŘK
- F. Bradáč – zástup za vedoucí OSVZ
- Z. Mašín – energetický manažer MČ Praha 14
- P. Šafránková – zástup za vedoucí OD

Přítomni on-line:

- E. Koplíková – tajemnice ÚMČ
- M. Adámková – vedoucí OŽP
- M. Šprysl – vedoucí OŘEŠ
- J. Lebedová – vedoucí ÚÚR

Omluveni:

- J. Zajac – starosta MČ Praha 14
- J. Krátký – místostarosta MČ Praha 14
- A. Hejrovská – radní MČ Praha 14

Stálí hosté:

- M. Veselý – architekt městské části
- P. Filip - ředitel Praha14kulturní p.o.

Host

- N. Šindler – OSŘK, koordinátor participace

Tajemnice STRR: P. George, vedoucí OSP OSŘK

Strategický tým se sešel v usnášeníschopném počtu.

Program:

Úvod, schválení programu

1. Akční plán rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 – 2024
2. Projekty realizované z participativního rozpočtu
4. Klíčové projekty MČ
5. Projekty spolufinancované z EU fondů

Další, diskuse, závěr

Ad Úvod

Předsedkyně STRR M. Ševčíková přivítala přítomné členy a hosty. Členové i hosté obdrželi společně s pozvánkou podklady k bodům programu 1 a 2.

STRR souhlasí s navrženým programem.

PRO 15 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 1) Akční plán rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 – 2024

Zápis z 28. jednání

Tajemnice STRR seznámila přítomné s postupem tvorby Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2023 – 2024. Na tvorbě AP na období 2023 – 2024 (jednotlivých projektových záměrů) se budou podílet pracovní skupiny - většinou komise Rady MČ. V případě, že pro příslušnou oblast není zřízena komise, bude vytvořena pracovní skupina složená ze zaměstnanců úřadu, gesčnických radních popřípadě aktivních členů komisí a výborů či odborníků (nominovaných gesčnickým radním či vedoucím odboru). V březnu 2023 bude AP na období 2023 – 2024 předložen ke schválení na jednání ZMČ současně s vyhodnocením AP na období 2021 – 2022 za rok 2022.

Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti AP na období 2023 – 2024:

1. **komise územního rozvoje a životního prostředí** - oblast územního rozvoje, oblast životního prostředí
2. **komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb** – oblast sociální a zdravotní péče
3. **komise bezpečnostní a prevence patologických jevů** - oblast sociální
4. **komise dopravní** - oblast dopravy
5. **komise kultury a aktivit volného času** - oblast kultury, sportu, volného času
6. **komise pro výchovu a vzdělávání** - oblast školství
7. **komise pro Místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti** – oblast MA21
8. **Pracovní skupina oblast ekonomiky a podnikání** - Členové za ÚMČ: M. Šprysl, L. Veinlichová, V. Havránek, M. Dušek + gesčnický radní
9. **Pracovní skupina pro oblast správy věcí veřejných a komunikace** - Členové za ÚMČ: E. Koplíková, K. Abou Chahine, P. Baláž, M. Dušek, V. Berná + gesčnický radní

Zájemci do pracovních skupin jsou vítáni.

Tajemníci komisí byli informováni a požádáni o spolupráci a projednání Akčního plánu na jednání komisí. Členům komisí budou rozeslány podklady:

- SWOT analýza
- Výstupy z lokálních veřejných setkání
- Vyhodnocení AP na období 2021 – 2022 za rok 2022
- Návrh jednotlivých projektových záměrů k zařazení do AP na období 2023 – 2024

STRR souhlasí s navrhovaným postupem.

PRO 15 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Projekty realizované z participativního rozpočtu

Ve třetím ročníku participativního rozpočtu bylo hlasováním k realizaci vybráno 9 projektů z toho 4 projekty velké od 200 tis. Kč do 2 mil. Kč a 5 projektů malých do 200 tis. Kč viz příloha č. 2.

V roce 2022 byly zrealizovány:

- Obnova veřejné studny - 116 959 Kč
- Lavička při ZŠ Chvaletická – 163 350 Kč výroba + 36 650 Kč na údržbu
- Doplnění herního prvku na dětské hřiště lesní Kyjská - 199 288 Kč
- Hřiště na stolní tenis - 199 892 Kč
- Revitalizace předprostoru ZŠ Bří Venclíků – 331 861 Kč

V roce 2023 se předpokládá realizace:

- Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu - 198 772 Kč
- Fit park i pro seniory – Vlkovická – 799 149 Kč (předpokládané vícenáklady)
- Sportovní vybavení do Plechárny - 1 138 295, 40 Kč

Zápis z 28. jednání

- Dětské hřiště na Hutích – 1 322 300 Kč (předpokládané vícenáklady)

Ad) Projekty Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu a Dětské hřiště na Hutích.

V. Joudová upozornila, že území, kde je navrhována realizace těchto projektů, bude dle navrhovaného Metropolitního plánu vymezené jako zastavitelná obytná plocha nikoliv k rekreační či přírodní lokalita.

M. Veselý upozornil na již probíhající změny v územním plánu a také na urbanickou studii Kyje – Hloubětín.

- ***Je potřeba prověřit a projednat umístění těchto projektů zejména zda jsou projekty v souladu s probíjecími změnami v územním plánu a připomínkami MČ k návrhovému Metropolitnímu plánu – zajistí ÚÚR, Komise územního rozvoje a životního prostředí***
- ***Projekty budou zaslány ÚÚR, OV k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s jejich realizací – zajistí OSŘK***

Usnesení:

STRR bere na vědomí informace o projektech realizovaných z třetího ročníku participativního rozpočtu.

PRO 15 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Klíčové projekty MČ

P. Brych seznámil členy STRR se stavem klíčových projektů dle přílohy č. 3, a to včetně případných souvisejících rizik a informací. Další informace k projektům doplnila předsedkyně STRR a N. Šindler.

V roce 2022 byly zrealizovány a budou vyřazeny projekty:

- Revitalizace jižního náměstí v Hloubětíně
- Rekonstrukce gastroprovozu poliklinika Parník Černý Most
- Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Vybíralova

STRR bere na vědomí informace o klíčových projektech MČ.

PRO 15 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad5) Projekty spolufinancované z EU fondů

P. Brych seznámil členy STRR se stavem projektů spolufinancovaných z EU fondů dle přílohy č. 4 a to včetně případných souvisejících rizik a informací.

STRR bere na vědomí informace o projektech spolufinancovaných z EU fondů.

PRO 15 / PROTI 0 / ZDRŽELO SE 0

Usnesení bylo přijato.

Ad Další, diskuse, závěr

- Tajemnice úřadu upozornila na pravomocný rozsudek týkající se neoprávněného užívání pozemku při ul. Morušová.
 - ***Je nutné zajistit uzavření smlouvy o užívání pozemku - zajistí OSM.***
- P. Brych informoval STRR o projektu údržby části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová, která bude sloužit jako cyklostezka propojující území městských částí Praha 14 a Praha 9 a naváže na park Údolí Rokytky. Tento projekt má zpracované dvě variantní řešení. Obě varianty jsou trasovány mimo pozemky p. Šifnera.

Zápis z 28. jednání

- Výpůjčka gastro zařízení mezi MČ a ZŠ Vybíralova proběhla. Majetek bude zařazen do inventury až v roce 2023.
- Správci stavby DS Bojčenkova a Polyfunkční dům. Veřejné zakázky byly zrušeny.
 - DS Bojčenkova – Probíhá opakované řízení. **Advokáti budou uplatňovat odměnu i za zrušené výběrové řízení. Je potřeba zajistit finance v rozpočtu - zajistí OI.**
 - Polyfunkční dům – Připravuje se vypsání opakovaného výběrového řízení.
- Předsedkyně STRR informovala o omezených dotačních možnostech v čerpání EU fondů v rámci regionu Praha.
 - **Je potřeba využívat zejména dotačních titulů MHMP – zajistí radní MČ Praha14.**

Praha, 8. 12. 2022

Ing. Pavlína George
Zapsala:
Ing. Pavlína George

tajemnice STRR

Mgr. Mária Ševčíková
Schválila:
Mgr. Mária Ševčíková

předsedkyně STRR

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Seznam projektů z participativního rozpočtu















Příloha č. 3 – Seznam klíčových projektů

Příloha č. 4 – Seznam projektů spolufinancovaných z EU fondů

PREZENČNÍ LISTINA

z 28. jednání

dne 8. 12. 2022, ÚMČ Praha 14

Jméno	Podpis/zástup
Mgr. Mária Ševčíková – 1. místostarostka MČ Praha 14, vedoucí STRR	
Jiří Zajac – starosta MČ Praha 14	
Soňa Tománková – místostarostka MČ Praha 14	
Jaromír Krátký – místostarosta	
Aneta Hejrovská – radní MČ Praha 14	
Mgr. Eva Koplíková – tajemnice ÚMČ	Online
Petr Brych, vedoucí OI	
Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ	Online
Mgr. Dana Havlíková – vedoucí OSVZ	vz 
Ing. Kateřina Abou Chahine – vedoucí KS	
Ing. Markéta Adámková – vedoucí OŽP	online
Václav Havránek – vedoucí OSM	
Ing. Dušan Suchý – vedoucí OD	
Ing. Věra Joudová – vedoucí OV	
Ing. Martin Dušek – vedoucí OIKT	
Ing. Zdeněk Mašín – energetický manažer MČ	
Ing. Jana Lebedová – vedoucí ÚÚR	Online
Ing. Pavlína George – vedoucí OSP OSŘK, tajemnice	

PAVEL FIHR – PIUK

ONLINE






PREZENČNÍ LISTINA

z 28. jednání



dne 8. 2. 2022, ÚMČ Praha 14

Hosté

[illegible]

Projekty z participativního rozpočtu - třetí ročník											
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
1		Projekt	Gesční příslušnost (garant záměru)	Stručný popis (obsah, podmínky realizace, stav připravenosti)	Termín realizace	Předpokládané náklady (50 % MČ, 50 % MHMP)	Reálné náklady	Realizátor / odpovědná osoba	Stav / předpoklad dle dalších kroků	Stav	
2	VELKÉ do 2 mil. Kč										
3		Dětské hřiště na Hutích	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Záměrem projektu je úprava neudržované plochy a vytvoření rekreačního prostoru přírodního charakteru pro obyvatele a vybudování dětského hřiště pro věkovou kategorii 3 – 6 let v lokalitě Kyje na Hutích. Revitalizací vznikne plnohodnotný prostor, který mohou využívat nejen matky s dětmi, ale všechny věkové kategorie. Navrhované řešení dětského hřiště na přírodním zatravněném povrchu spočívá v umístění několika hracích prvků, fitness prvků, laviček a odpadkových košů, vše z přírodních materiálů. Hřiště je neoplocené, volně přístupné.	2023	1 322 300		OI / Petr Brych	<ul style="list-style-type: none">• v dubnu 2022 se uskutečnilo VP, jehož cílem byla diskuse s místními obyvateli o návrzích, příp. získání námětů k menším úpravám projektu před jeho realizací. Konzultace na SÚ (není potřeba povolení), příprava výběru projektanta na vypracování dokumentace pro zadání stavby• z VP vzešly tyto požadavky:<ul style="list-style-type: none">- doplnit houpáčku pro velmi malé děti (tzv. vajíčko)- doplnit stojan na kola – vyroben z akátové klády, případně z prořezu zeleně v dané lokalitě- prvky jako je domeček nebo mašinka doplnit o kreslicí tabuli a interaktivní – motorické prvky- v případě zbylé plochy doplnit o hřiště na kopanou- dokreslit hry na chodník (skákací panák,...)• začátkem roku 2023 zahájit klučení• v březnu 2023 (po zimní pauze) je plánované vypsání soutěže na zhotovitele• v dubnu 2023 podpis smlouvy a samotná realizace projektu• předpoklad navýšení ceny projektu (inflace,...)	V přípravě	
4		Sportovní vybavení do Plechárny	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Výstavba nových designových překážek reflektujících nejnovější trendy.	2023	947 000 Kč		OI / Petr Brych	<ul style="list-style-type: none">• Konzultace na SÚ (není potřeba povolení), příprava výběru projektanta na vypracování dokumentace pro zadání stavby.• Vzhledem k inflaci a nárůstu cen schválila RMČ 7. 11. 2022 navýšení rozpočtu na 1 138 295, 40 Kč.• vypsání soutěže na zhotovitele• začátek prosince 2023 - RMČ - výběr zhotovitele• realizace po Novém roce 2023	V přípravě	
5		Revitalizace předprostoru ZŠ Bratří Venclíků	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Záměrem je revitalizovat dosud nevyužívanou plochu před školou, rozšířit prostor o pobytovou plochu pro žáky a zvýšit tak celkovou kvalitu prostředí. Na travnaté ploše jsou navrženy dvě pobytové sítě z provazů s ocelovými sloupky a dřevěné špalky na sezení umístěné do skupin. Špalky budou z tvrdého dřeva opatřeny úpravou zajišťující jejich dlouhou životnost. Kolem špalků bude rozsypána štěpka. Montáž prvků nezpůsobí výrazný hluk. Výběr prvků byl projednán se vzorovou skupinou žáků a reflektuje jejich volbu. Žáci upřednostnili sítě a špalky před lavičkami.	2022	334 778 Kč	331 861 Kč	OI / Petr Brych	<ul style="list-style-type: none">• Konzultace na SÚ (není potřeba povolení), příprava výběru projektanta na vypracování dokumentace pro zadání stavby.	ZREALIZOVÁNO	
6		Fit park i pro seniory - Vlkovická	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Komplexní rekultivace zanedbaného pozemku s výsledným využitím převážně pro pohybové využití, relaxaci a odpočinek jak místních obyvatel, seniorů, dětí, tak i návštěvníků. Vznikne tzv. zelený veřejný prostor parkového charakteru s udržovanou zelení, přirozeně doplňující stávající prostředí a strukturu obytné zástavby.	2023	799 149 Kč		OI / Petr Brych	<ul style="list-style-type: none">• Konzultace na SÚ (není potřeba povolení), příprava výběru projektanta na vypracování dokumentace pro zadání stavby.• Poptána cenová nabídka - vzhledem k inflaci o cca 200 tis. Kč vyšší• po konzultaci s navrhovatelem došlo k úpravě herních prvků - místo prvků určených pro seniory, byly vybrány prvky víceúčelové fitness prvky• v březnu 2023 (po zimní pauze) je plánované vypsání soutěže na zhotovitele• v dubnu 2023 podpis smlouvy a samotná realizace projektu	V přípravě	
7	MALÉ do 200 tis. Kč										
8		Obnova veřejné studny	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Oprava zanedbané studny a jejího okolí. Městská část Praha 14 nezaručuje kvalitu vody, ani to, že ve studni voda bude.	2022	84 700 Kč	116 959 Kč	OSM / Václav Havránek	Předpoklad realizace nejpozději do konce roku 2022.	ZREALIZOVÁNO	
9		Doplnění herního prvku na dětské hřiště lesní Kyjská	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Cílem projektu je umístit další herní prvek na dětské lesní hřiště Kyjská. Travnatá louka u lesa na rohu ulic Kyjská a Hostavická v Hloubětíně je obklopena zelení a využívají ji nejen rodiče s dětmi ze širokého okolí, ale také kolektivy mateřských škol z Hloubětína. Postupně z hřiště vymizely houpáčky i skluzavky a v současné době se na louce nachází pouze jednoduchá konstrukce s vertikální sítí.	2022	200 000 Kč	199 288 Kč	OŽP / Markéta Adámková	Herní prvky budou poptány a následně instalovány. Předpoklad realizace do konce roku 2022.	ZREALIZOVÁNO	

Projekty z participativního rozpočtu - třetí ročník

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	
10		Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Cílem projektu je zprostupnění plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, která je dnes z velké části zarostlá a neudržovaná. Provedením probírky současných porostů a dosetím vykácených ploch vznikne příjemná volnočasové lokalita spojující novou a starou zástavbu Hutí. Tuto plochu navrhuji doplnit o piknikové posezení s grilem, pingpongový stůl a několik pevných discgolfových košů, které budou sloužit všem obyvatelům bez věkového omezení.	2023	198 772 Kč		OŽP / Markéta Adámková, OSM / Václav Havránek	<ul style="list-style-type: none">• v dubnu 2022 se uskutečnilo VP, jehož cílem byla diskuse s místními obyvateli o návrzích, příp. získání námětů k menším úpravám projektu před jeho realizací• z VP vzešly tyto požadavky:<ul style="list-style-type: none">- umístění piknikových míst, pingpongového stolu a discgolfových košů (viz obrázek v níže)- umístit sezení k lampě- doplnit hygienické zařízení – Toi Toi- umístit tabuli s provozním řádem• připraven materiál s žádostí o výpůjčku MHMP - 14. 11. 2022 bude předložen na Poradě starosty, 21. 11. 2022 RMČ, po schválení bude zaslán na MHMP• po vyřízení výpůjčky oslovíme navrhovatelku projektu a na místě si upřesníme umístění discgolfu a rozsah klučení• předpoklad realizace je do konce března 2023, kdy končí období vegetačního klidu	V přípravě		
11		Hřiště na stolní tenis	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Projekt malého hřiště na stolní tenis, který rozšíří stávající nabídku sportovních aktivit na sídlišti Černý Most. Dva pingpongové stoly umožní pořádat místní turnaje nebo si „prostě jen zahrát“ v příjemném prostředí Centrálního parku Černý Most poblíž rybníka Aloisov.	2022	200 000 Kč	199 892	OŽP / Markéta Adámková	Předpoklad realizace do konce roku 2022. Pingpongové stoly byly poptány.	ZREALIZOVÁNO		
12		Lavička při ZŠ Chvaletická	člen RMČ zodpovědný za MA 21	Náměstíčku před budovou Základní školy Chvaletická chybí místo, kam by si čekající děti a rodiče mohli sednout, nebo položit aktovky. Nová lavička má podobu malého nízkého pódia se stromem. Umístění stromu napomůže zlepšení atmosféry místa a zastíní betonovou plochu před vstupem do budovy, kde bývá v létě horko	2022	200 000 Kč	200 000 Kč (163 350 Kč výroba + 36 650 Kč na údržbu)	OŽP / Markéta Adámková	Předpoklad realizace do konce 1. pol. roku 2022.	ZREALIZOVÁNO		

Název projektu	Etapa/Klíčová aktivita	Gestor	Projektový manažer	Odborný garant	Doba realizace																	Financováno z prostředků	Finanční náklady (předpoklad)	Spoluúčasť MČ Praha 14	Finanční náklady k 8.8.2022	Čerpáno v %	Stav	Provázanost na							
					-2018	2019				2020				2021				2022											2023+						
						I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q														
KC Baštyřská I. Etapa, II. etapa	Předinvestiční	MŠ	PB	PD																								EU	3 441 634,00	3 441 634,00	3 441 634,00	100,00	S řídicím orgánem OP PPR byla podepsaná Smlouva o financování,	SPR/AP 2021 - 2022	
	1. Etapa - Investiční																													71 978 383,53	58 478 323,53	36 926 642,77	51,30		Probíhá realizace dokončuje se hrubá stavba.
	2. Etapa - Investiční																														17 078 878,43	17 078 878,43	0,00		0,00
CELKEM																											92 498 895,96	78 998 835,96	40 368 276,77	43,64					
Křižovatky Broumarská	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ + JZ	PD	PD																								HMP, MČ	2 462 664,10	2 462 664,10	2 376 513,38	96,50	MČ zabezpečuje pouze předinvestiční etapu, cena vč. Dodatků; Probíhá příprava DUR; Probíhají výkupy pozemků a řeší se přeložkové smlouvy správců dotčených sítí	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													0,00	0,00	0,00	0,00		
	CELKEM																												2 462 664,10	2 462 664,10	2 376 513,38	96,50			
Rekonstrukce ul. Za Rokytkou	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PD	PD																								MČ	2 508 109,45	2 508 109,45	1 895 480,65	75,57	Podána žádost o ÚR a SP na následnou část - ul. Za Rokytkou	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													45 000 000,00	45 000 000,00	19 484 850,40	43,30		Vydáno st. povolení, podána žádost na MHMP o finanční prostředky na realizaci, odhadované náklady cca 50 mil. Kč
	CELKEM																												47 508 109,45	47 508 109,45	21 380 331,05	45,00			
Podzemní prostory "Bílý kůň" + výstavba parku	1. Etapa - Předinvestiční	KM	PB	PB																								MČ	8 213 726,57	4 713 726,57	8 213 726,57	100,00	Vyklizení odpadů a sutí z podzemí, dle podmínek Báňské záchranné služby - statické zajištění stropů, zajištění přístupových cest	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													0,00	0,00	0,00	0,00		Hotová studie na úprava povrchu, hledají se možnosti financování, připravuje se zadání projektové dokumentace
	CELKEM																												8 213 726,57	4 713 726,57	8 213 726,57	100,00			
DS Bojčenkova	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB	PB																								EU	8 674 945,65	8 674 945,65	7 889 720,64	90,95	Ukončena, SP, PDPS, úprava PD dle aktuálních materiálně - technických standardů MPSV	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													286 000 000,00	0,00	0,00	0,00		Vybrán zhotovitel, staveniště předáno, probíhá projektová příprava pro realizaci,
	CELKEM																												294 674 945,65	8 674 945,65	7 889 720,64	2,68			
Centrální park ČM	1. Etapa - Předinvestiční	KM	PB	JL																								MČ, HMP	3 658 170,50	3 658 170,50	1 861 321,00	50,88	Probíhají projektové práce a inženýrská činnost pro zajištění st. povolení	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													50 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	CELKEM																												53 658 170,50	3 658 170,50	1 861 321,00	3,47			
BIOTOP, včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka	1. Etapa - Předinvestiční	JZ	PB	MA, PB																								MČ	2 993 167,00	2 993 167,00	2 703 493,00	90,32	Zpracování připomínek do PD, hotová inženýrská činnost pro vydání SP	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00		Vydáno SP s nabytím právní moci, dále dle zajištění financování. Probíhá příprava ZD pro výběr zhotovitele. Hledají se zdroje financování.
	CELKEM																												62 993 167,00	62 993 167,00	2 703 493,00	4,29			
Náměstí Hloubětín (jih)	1. Etapa - Předinvestiční																											HMP	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizováno - vyřadit	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													0,00	0,00	0,00			0,00
	CELKEM																												0,00	0,00	0,00	0,00			
Cyklomagistrála	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB	PD																								HMP, MČ	1 527 620,00	1 527 620,00	1 339 460,00	87,68	Realizace etap 6.3 (bez dopojení s lesoparkem Arborka) a 6.4. Na etapy 6.1 a 6.2 je zpracovávána PD. Dále v projektové přípravě propojení 6.3 s Budovatelskou + odstavná plocha a propojení Budovatelská - Arborka (pozastaveno - pozemky církev - směna s MHMP)	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													6 000 000,00	0,00	4 894 258,82	81,57		
	CELKEM																												7 527 620,00	1 527 620,00	6 233 718,82	82,81			
Železniční zastávky	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB	PD																								SŽDC, HMP,	13 431 000,00	931 000,00	7 066 275,00	52,61	Realizace dle financí; Nové zastávky: Hostavice, Jahodnice, Jirásková čtvrt; Dokončení PD se plánuje na 2022 - 2023, zahájena příprava DSP, požádáno o ÚR/SP.	SPR/AP 2021 - 2022	
	2. Etapa - Investiční																													0,00	0,00	0,00	0,00		
	CELKEM																												13 431 000,00	931 000,00	7 066 275,00	52,61			
Oralkova prodloužení	1. Etapa - Předinvestiční	I7 + ST																											0,00	0,00	0,00	0,00	Pokračuje vyvlastňovací proces, koordinace s akcí SŽ; v	2021 - 2022	

Název projektu	Etapa/Klíčová aktivita	Gestor	Projektový manažer	Odborný garant	Doba realizace																		Financováno z prostředků	Finanční náklady (předpoklad)	Spoluúčast MČ Praha 14	Finanční náklady k 8.8.2022	Čerpáno v %	Stav	Provázanost na
					-2018	2019				2020				2021				2022				2023+							
						I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q								
Celková produkce	2. Etapa - Investiční	JZ																		HMP	0,00	0,00	0,00	0,00	přípravě podání DPS; PD pro lávku přes zmiňovanou stavbu dodána na MHMP	SPR/AP 2021 - 2022			
CELKEM																													
Terminál Černý Most	1. Etapa - Předinvestiční	JZ																		HMP	0,00	0,00	0,00	0,00	Příprava studie revitalizace (IPR), paralelně se připravují a realizují další nezávislé úpravy současného stavu terminálu - Facelift. Není akcí MČ	SPR/AP 2021 - 2022			
	2. Etapa - Investiční																			0,00	0,00	0,00	0,00						
CELKEM																													
Lávka Rajská Zahrada	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ																		HMP	0,00	0,00	0,00	0,00	Není akcí MČ	SPR/AP 2021 - 2022			
	2. Etapa - Investiční																			0,00	0,00	0,00	0,00						
CELKEM																													
Revitalizace sídl. Lehovec	1. Etapa - Předinvestiční		NŠ																	HMP	1 400 000,00	0,00	119 548,00	8,54	4Q 2021 odevzdání Analytické části Plánu revitalizace sídliště Lehovec; Proběhla participace za účasti klíčových aktérů; Návrhová část Plánu revitalizace sídliště Lehovec byla převzata 2Q 2022; proběhla výstava ve veřejném prostoru a projednání návrhové části s veřejností. V létě 2022 proběhla další výstava ve veřejném prostoru. Vybrané záměry budou zařazeny do Akčního plánu MČ na roky 2023 -2024.	SPR/AP 2021 - 2022			
	2. Etapa - Investiční																					500 000,00	200 000,00	0,00			0,00		
CELKEM																													
Polyfunkční budova Černý Most	1. Etapa - Předinvestiční	JZ																		MČ	6 025 891,25	6 025 891,25	1 014 071,25	16,83	Vybrán zhotovitel. Předpoklad zahájení prací v 1. čtvrtletí 2023. Zajišťuje se financování	SPR/AP 2021 - 2022			
	2. Etapa - Investiční																			665 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
CELKEM																													
Rekonstrukce gastroprovozu Poliklinika Parník	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB	PD																MČ	663 080,00	663 080,00	620 730,00	93,61	Zrealizováno - vyřadit				
	2. Etapa - Investiční																				16 523 768,60	16 523 768,60	16 471 075,87	99,68					
CELKEM																													
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce gastroprovozu	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB	PD																MČ, HMP	565 733,35	565 733,35	565 733,35	100,00	Zrealizováno - vyřadit				
	2. Etapa - Investiční																				92 372 591,03	25 372 591,03	89 149 100,49	96,51					
CELKEM																													
Energetická renovace Polikliniky Parník	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB	PD																MČ, HMP	482 306,00	482 306,00	482 306,00	100,00	Vybrán zhotovitel, probíhají stavební práce, termín dokončení je konec roku 2022				
	2. Etapa - Investiční																				15 565 505,10	10 331 093,50	5 932 996,03	38,12					
CELKEM																													
Energetická renovace MŠ (Gen. Janouška, Bobkova, Vybíralova)	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB	PD																MČ, HMP	1 068 793,00	1 068 793,00	1 068 793,00	100,00	Probíhá výběrové řízení, realizace 2023				
	2. Etapa - Investiční																				20 300 000,00	12 126 111,80	131 890,00	0,65					
CELKEM																													
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratři Venclíků	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB																	MČ				#DĚLENÍ_NULOU!	Příprava projektové dokumentace, odhadované náklady na realizaci jsou cca 40 - 60 mil Kč				
	2. Etapa - Investiční																				0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!					
CELKEM																													
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB																	MČ				#DĚLENÍ_NULOU!	Příprava projektové dokumentace, odhadované náklady realizace jsou cca 100 mil Kč				
	2. Etapa - Investiční																				0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!					
CELKEM																													
Renovace elektroinstalace MŠ Kostlivého	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB																	MČ				#DĚLENÍ_NULOU!	Příprava projektové dokumentace				
	2. Etapa - Investiční																				0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!					
CELKEM																													
KC Splavná	1. Etapa - Předinvestiční	MŠ	PB																	MČ	1 673 455,60	1 673 455,60	1 660 955,60	99,25	Dopracovávána stavební dokumentace a žádost o územní a stavební řízení, Vydáno povolení k odstranění stavby				
	2. Etapa - Investiční																				0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!					
CELKEM																													
MŠ Hutě	1. Etapa - Předinvestiční	JZ																		MČ				#DĚLENÍ_NULOU!	v září PDS uzavřela smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autoského dozoru.				
	2. Etapa - Investiční																				0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!					
CELKEM																													
ZŠ Hutě	1. Etapa - Předinvestiční	JZ																		MČ				#DĚLENÍ_NULOU!	V jednání				
	2. Etapa - Investiční																				0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!					
CELKEM																													
Rekonstrukce ul. K Rokytce	1. Etapa - Předinvestiční	JZ	PB	PD																MČ	548 432,50	548 432,50	258 032,50	47,05	Zpracovává se nová projektová dokumentace,				
	2. Etapa - Investiční																				548 432,50	548 432,50	258 032,50	47,05					
CELKEM																													
Vysvětlivky:																													
JZ - Jiří Zajac, MŠ - Mária Ševčíková, JK - Jaromír Krátký, LT - Lucie Teví, JL - Jana Lebedová, PB - Petr Brych, PD - Petr Doskočil, MA - Markéta Adámková, NŠ - Nikola Šindler																													
SPR - Strategický plán rozvoje MČ P14 do roku 2025, AP - Akční plán, SP - Stavební povolení, PDPS - Projektová dokumentace pro provedení stavby, TDI - Technický dozor investora, SÚ - Stavební úřad, VZ - Veřejná zakázka, AD - Autorský dozor																													

Harmonogram realizace projektů EU

Dnes je: 19.12.2022

Projekty	Harmonogram realizace projektů					Komentář
	ID	Jméno úkolu	Začátek	Konec	Dnů	
Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.	1	příprava projektu	01.03.2019	21.06.2019	113	Prodloužení realizace projektu z 31.12.2021 na 31.3.2022, Realizace KA01- Rozvoj metody a kvality MA21 ukončena, Ostatní aktivity v realizaci - Původně uvažovaný "rozklíkávací rozpočet" bude nahrazen tzv. Mapou projektů MČ - změna schválena ŘO. Závěrečná zpráva schválena. Realizace ukončena
	2	realizace projektu	01.02.2020	31.03.2022	790	
	3					
Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV	4	příprava projektu	01.11.2020	31.12.2020	61	Projekt zahájen 1.1.2021, Vypracování strategie komunikace na sociálních sítích včetně školení, Modernizace webového portálu MČ Praha 14, Pořízení digitální úřední desky.
	5	realizace projektu	01.01.2021	31.12.2022	730	
	6					
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice	7	realizace projektu	01.05.2021	28.02.2023	669	Probíhá realizace. Termín dokončení fyzické realizace 28.2.2023. Podána ŽoP/ZoR.
	8					
	9					
Energetická renovace MŠ Korálek, MŠ Sluníčko, MŠ Vybíralova	10	příprava projektu	01.09.2020	31.05.2022	638	Dotace schválena, vypsáno VŘ čeká se na hodnocení. Termín dodání podkladů pro vydání Rozhodnutí pro poskytnutí dotace již 3x prodloužen do 30.12.2022.
	11	realizace projektu	01.06.2022	31.08.2022	92	
	12					
Energetická renovace Poliklinika Černý Most	13	příprava projektu	01.01.2021	31.05.2022	516	dotace schválena, podána 1. ŽoP/ZoR, termín ukončení fyzické realizace: 22.12.2022
	14	realizace projektu	01.06.2022	31.12.2022	214	
	15					
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II.	16	realizace projektu	01.10.2020	01.03.2022	517	projekt pro ZŠ Hloubětín, Chvaletická, Vybíralova. Realizace ukončena. Projekt v udržitelnosti do 9/2027.
	17	udržitelnost	21.09.2022	20.09.2027	1826	
	18					
Nové zelené střechy - ZŠ Gen. Janouška	25	příprava projektu	01.09.2020	31.12.2020	122	fyzická realizace projektu ukončena 30.5.2022, kolaudace 30.11.2022, čeká se na schválení podkladů pro vydání RoPD, proplacení dotace až v roce 2023
	26	realizace projektu	02.01.2021	30.11.2022	698	
	27					
Nové zelené střechy - ZŠ Bratří Venclíků	28	příprava projektu	01.09.2020	31.12.2020	122	fyzická realizace projektu ukončena 30.5.2022, kolaudace 30.11.2022, čeká se na schválení podkladů pro vydání RoPD, proplacení dotace až v roce 2023
	29	realizace projektu	02.01.2021	30.11.2022	698	
	30					
KC Kardašovská III	31	příprava projektu	01.09.2020	28.02.2021	181	realizace dle hmg, uvažuje se o prodloužení projektu do 5/2023, udržitelnost investičního projektu do 9/2023
	32	realizace projektu	01.03.2021	28.02.2023	730	
	33					
DS Bojčenkova	34	příprava projektu	01.04.2021	31.08.2022	518	Schválené dotace ve výzvách č. 7 a 9 programu 013310 MPSV (financování ex-post)a současně z FRDB MHMP. Probíhají práce na projektové dokumentaci.
	35	realizace projektu	01.09.2022	31.07.2024	700	
	36					
Modernizace zařízení a vybavení učeben III	37	příprava projektu	01.11.2022	30.04.2023	181	Projekt pro ZŠ Vybíralova (přestavba kinosálu na učebnu zeměpisu) a MŠ Jahoda (polytechnická venkovní učebna). Došlo revokaci 48. výzvy a budou podpořeny projekty ze zásobníku projektů. Žádost prošla ex-ante kontrolou. Smlouva o poskytnutí dotace je účinná od 29.11.2022, bude zaslána první zálohová platba. Termín dokončení fyzické realizace max. do 30.9.2023.
	38	realizace projektu	01.05.2023	30.09.2023	153	
	39					
Energetická renovace MŠ Chvaletická, MŠ Jahodnice, MŠ Paculova, MŠ Zelenečská	40	příprava projektu	01.09.2020	31.10.2021	426	Dotace schválena, vypsáno VŘ čeká se na hodnocení. Termín dodání podkladů pro vydání Rozhodnutí pro poskytnutí dotace již 3x prodloužen do 30.12.2022.
	41	realizace projektu	01.06.2023	31.08.2023	92	
	42					

vyřadit

vyřadit