

## Čerpání kapitálových výdajů za 1. čtvrtletí roku 2023

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
Rekonstrukce bytových jader	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Základní školy - Protipožární dveře - prioritní část	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Návratní finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Praha - Rezerva (ÚZ08)	15 645,00	0,00	15 645,00	0,00	0,00
0081694001247 Domov pro seniory Bojčenkova	100 000,00	130 518,70	0,00	0,00	9 257,42
0081032001367 Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00
0000000001371 Rekonstrukce ulice K Rokytcce	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
0000000001390 Dětské hřiště Jamská	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00
00811352001394 Bílý kůň	0,00	969,70	0,00	0,00	230,90
0081857001420 Biotopové koupaliště	0,00	980,90	0,00	0,00	0,00
0000000001440 Křížovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
2761937001442 Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice - návratná finanční výpomoc HMP	33 000,00	8 673,20	40 095,40	8 814,17	1 322,22
0000000001453 Rekonstrukce bytového jádra Bři Vencíků 1071	0,00	360,30	0,00	0,00	0,00

## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001455 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 766	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00
0000000001460 Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756	0,00	708,80	0,00	0,00	708,81
0000000001468 MŠ Zelenečská - nový vjezd	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0000000001474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	0,00	1 906,90	0,00	0,00	0,00
0000000001489 Komunitní centrum Splavná	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
0081721001491 Izolační zeleň Českobrodská	0,00	277,70	0,00	0,00	145,00
0081878001500 Polyfunkční budova Černý Most	87 000,00	91 382,60	0,00	0,00	0,00
0015516001501 Energetická renovace objektu - MŠ Sluníčko Generála Janouška	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80
0015514001506 Energetická renovace objektu - MŠ Vybíralova	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80
0015515001507 Energetická renovace objektu - MŠ Korálek, Bobkova 766	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80
0081132001508 Vlakové zastávky Praha 14	0,00	932,70	0,00	0,00	0,00
0000000001539 Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00

## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001551 Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
0000000001556 Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích	0,00	1 322,30	0,00	0,00	0,00
0000000001557 Participativní rozpočet – Sportovní vybavení do Plechárny	0,00	1 138,30	0,00	0,00	1 138,30
0000000001559 Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory	0,00	799,10	0,00	0,00	0,00
0000000001564 Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
0000000001567 0081911001567 ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně	0,00	2 000,00	0,00	0,00	88,33
0000000001571 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 765	0,00	297,50	0,00	0,00	297,52
0000000001575 MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace	312,40	312,40	0,00	0,00	79,74
0000000001576 ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – PD	1 174,90	1 174,90	0,00	0,00	0,00
0000000001577 Klíčový systém na Poliklinice Parník	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
000000011444 ZŠ Vybíralova – venkovní učebna	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2732237000000 Modernizace zařízení a vybavení učeben III.	0,00	0,00	1 246,30	0,00	0,00

## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0080545000000 Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat	2 200,00	2 953,40	0,00	0,00	0,00
Participativní rozpočet - Rezerva (III. ročník)	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00
0000000001563 Participativní rozpočet – Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00
Doplnění zámků Salto – dopočet DPH	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
Bytové družstvo Ronešova - splátky	730,00	730,00	0,00	0,00	174,46
0015330001444 Vybíralka 25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Návratná finanční výpomoc (splátka)	12 945,40	0,00	12 945,40	0,00	0,00
0000000003005 MŠ Chvaletická - sluneční clona na okna terasy - investiční příspěvek	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
0015513001511 Splátka NFV - Poliklinika Černý Most - Parník	0,00	0,00	0,00	1 303,27	0,00
2471316001277 Návratná finanční výpomoc (splátka)	5 749,60	0,00	5 749,60	0,00	0,00
<b>CELKEM MČ</b>	<b>263 693,20</b>	<b>255 697,90</b>			<b>13 514,10</b>
<b>CELKEM EU+SFŽP+MHMP+NFV</b>			<b>75 681,70</b>	<b>10 117,43</b>	

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
CELKEM	263 693,20	331 379,60		23 631,53	

17.04.2023

Zpracovala: Martina Karnetová - referent administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych - vedoucí odboru investičního

## Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. čtvrtletí roku 2023

### Odbor investiční

#### **Rekonstrukce bytových jader**

**SR MČ 2.000.000,00 Kč – UR MČ 2.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě. V průběhu roku 2023 budou finanční prostředky přesunuty na jednotlivá bytová jádra. Akci realizuje SMP 14, a.s.

#### **Základní školy – Protipožární dveře – prioritní část**

**SR MČ 1.900.000,00 Kč – UR MČ 1.900.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci protipožárních dveří na ZŠ Vybíralova.

#### **Návratná finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Praha – Rezerva (ÚZ08)**

**SR MČ 15.645.000,00 Kč – UR MČ 15.645.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Nevyužitá rezerva návratné finanční výpomoci z nerealizovaných investičních akcí – Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, MŠ Vybíralova a MŠ Korálek, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška a Energetická renovace objektu Poliklinika Parník.

#### **Domov pro seniory Bojčenkova**

Org. 0081694001247

**SR MČ 100.000.000,00 Kč – UR MČ 130.518.700,00 Kč – čerpáno 9.257.424,56 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v kompletní rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova. V 1. čtvrtletí roku 2023 byla podepsaná příkazní smlouva s vybraným uchazečem na zajištění činnosti Správce stavby. Finanční prostředky byly v 1. čtvrtletí roku 2023 čerpány na administraci veřejné zakázky na správce stavby, na průzkumné, geodetické a stavební práce. Další finanční prostředky budou v průběhu roku 2023 čerpány na právní spolupráce při změnách ve smlouvě a další výdaje spojené s investiční akcí.

**Zhotovitel:** „Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova“

#### **Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou**

Org. 0081032001367

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 98.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v celkové rekonstrukci prostorů místních komunikací Za Rokytkou, v úseku od ulice Hodějovská po ulici Broumarská, včetně souvisejících stavebních prací (nové oplocení areálu TJ Kyje, vybudování parkoviště v současném prostoru před vjezdem do TJ Kyje, výstavba nové dešťové kanalizace a inženýrských sítí). Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno. Předpoklad vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby je plánován v druhém pololetí roku 2023.

**Zpracovatel:** BML spol. s r.o.

#### **Rekonstrukce ulice K Rokytce**

Org. 0000000001371

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 290.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení rekonstrukce komunikace K Rokytce. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

**Zpracovatel:** Pontex, spol. s r.o.

#### **Dětské hřiště Jamská**

Org. 0000000001390

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 31.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v úpravě projektové dokumentace na dětské hřiště v ulici Jamská. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023, kde bude zpracování projektové dokumentace pokračovat.



**Bílý kůň**

Org. 0081135001394

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 969.700,00 Kč – čerpáno 230.904,30 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v revitalizaci prostoru Bílého koně. Finanční prostředky byly v prvním čtvrtletí roku 2023 čerpány na vyklízení podzemních prostor Bílého koně. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

**Biotopové koupaliště**

Org. 0081857001420

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 980.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování přírodního koupaliště s biotopem a kořenovou čistíčkou v Kyjích. Projektová dokumentace zpracovávána, v současné době probíhá stavební řízení a soutěž na výběr zhotovitele. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023 na další výdaje spojené s investiční akcí.

**Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská**

Org. 0000000001440

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. Finanční prostředky budou v průběhu roku 2023 čerpány na zpracování projektové dokumentace.

**Zpracovatel:** PUDIS a.s.

**Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice + návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 2761937001442

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 8.673.200,00 Kč – čerpáno 1.322.221,12 Kč**

**SR NFV 33.000.000,00 Kč – UR NFV 33.000.000,00 Kč – čerpáno 8.814.169,03 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 3.153.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 3.941.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve výstavbě nového Komunitního a nízkoprahového centra Baštyřská na Jahodnici. Finanční prostředky byly v 1. čtvrtletí roku 2023 čerpány na stavební práce, technický dozor, BOZP, autorský dozor a další výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je podpořený z Operačního programu Praha – pól růstu. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

**Zhotovitel:** „KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA“ (Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s.)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 7.147.800,00 Kč (investiční EU: 3.941.900,00 Kč, investiční HMP: 3.153.500,00 Kč) na projekt „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská Jahodnice“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

**Rekonstrukce bytového jádra Bří Venclíků 1071**

Org. 0000000001453

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 360.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra bytu č. 11 v ulici Bří

Venclíků 1071. Akci realizuje SMP 14, a.s.

#### **Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 766**

Org. 0000000001455

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 538.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra byt č. 23 v ulici Rochovská 766. Akci realizuje SMP 14, a.s.

#### **Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756**

Org. 0000000001460

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 708.800,00 Kč – čerpáno 708.809,08 Kč**

Investiční akce přecházela z roku 2022 a spočívala v rekonstrukci bytových jader v ulici Kardašovská čp. 753 byt č. 30 a čp. 755 byt č. 37. Akci realizovala SMP 14, a.s.

**Akce dokončena.**

#### **MŠ Zelenečská – nový vjezd**

Org. 0000000001468

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci nového vjezdu u mateřské školy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

#### **Revitalizace Centrálního parku Černý Most**

Org. 0000000001474

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.906.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Investiční akce je financována z obdrženého daru od společnosti CANABA a.s. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

**Zpracovatel:** gogolák + grasse s.r.o.

#### **Komunitní centrum Splavná**

Org. 0000000001489

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 12.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti na Komunitní centrum Splavná v oblasti Hutě. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na rezervaci příkonu PRE (hradí se zbylých 50 % ceny po dokončení stavby).

**Zpracovatel:** SILVAPLANA SE

#### **Izolační zeleň Českobrodská**

Org. 0081721001491

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 277.700,00 Kč – čerpáno 145.000,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívala ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, na napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky a vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Finanční prostředky byly čerpány na do fakturaci technického dozoru. Zbylé finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023 na realizaci II. etapy.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o.

**I. etapa dokončena.**



**Polyfunkční budova Černý Most**

Org. 0081878001500

**SR MČ 87.000.000,00 Kč – UR MČ 91.382.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z minulých let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na stavbu a realizace polyfunkční budovy s bytovými jednotkami, městskou knihovnou a restaurací, nacházející se v blízkosti stanice metra Černý Most. V 1. čtvrtletí roku 2023 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem. Finanční prostředky budou v průběhu roku 2023 čerpány na administraci veřejné zakázky na zajištění činnosti Správce stavby a další výdaje spojené s investiční akcí.

**Zpracovatel:** LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.

**Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška**

Org. 0015516001501

**SR MČ 23.800,00 Kč – UR MČ 23.800,00 Kč – čerpáno 23.796,67 Kč**

Jedná se o zaplacení administrace veřejné zakázky, která byla zrušena z důvodu podání námitek. Od projektu bylo odstoupeno.

**Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova**

Org. 0015514001506

**SR MČ 23.800,00 Kč – UR MČ 23.800,00 Kč – čerpáno 23.796,66 Kč**

Jedná se o zaplacení administrace veřejné zakázky, která byla zrušena z důvodu podání námitek. Od projektu bylo odstoupeno.

**Energetická renovace objektu – MŠ Korálek, Bobkova 766**

Org. 0015515001507

**SR MČ 23.800,00 Kč – UR MČ 23.800,00 Kč – čerpáno 23.796,67 Kč**

Jedná se o zaplacení administrace veřejné zakázky, která byla zrušena z důvodu podání námitek. Od projektu bylo odstoupeno.

**Vlakové zastávky Praha 14**

Org. 0081132001508

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 932.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky budou v průběhu roku 2023 čerpány na další výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby.

**Zpracovatel:** Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.

**Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce**

Org. 0000000001539

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce (při ulici Kukelská). Investiční akce je částečně hrazená z obdrženého daru od společnosti NEZIRAJ & COM. s.r.o. ve výši 200.000,00 Kč. V průběhu roku 2023 budou finanční prostředky čerpány na výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace.

**Zpracovatel:** ELTODO, a.s.

**Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků**

Org. 0000000001551

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště u ZŠ Bří Venclíků.

**Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích**

Org. 0000000001556

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.322.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování dětského hřiště na Hutích. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

**Participativní rozpočet – Sportovní vybavení do Plechárny**

Org. 0000000001557

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.138.300,00 Kč – čerpáno 1.138.295,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce přecházela z roku 2022 a spočívala ve vybudování nového sportovního vybavení v budově Plechárny.

**Zhotovitel:** Václav Hník

**Akce dokončena.**

**Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory**

Org. 0000000001559

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 799.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování fit parku i pro seniory v ulici Vlkovická. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

**Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání**

Org. 0000000001564

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 40.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v jádrovém vrtání v kancelářích Bří Venclíků 1070 z důvodu vedení kabeláže. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

**ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně**

Org. 0000000001567

Org. 0081911001567

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.000.000,00 Kč – čerpáno 88.330,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v projektové přípravě na rekonstrukci kuchyně na základní škole. Finanční prostředky byly čerpány za vypracování části projektové dokumentace. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

**Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 765**

Org. 0000000001571

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 297.500,00 Kč – čerpáno 297.518,56 Kč**

Investiční akce přecházela z roku 2022 spočívala v rekonstrukci bytového jádra v ulici Rochovská 765 byt č. 5. Akci realizovala SMP 14, a.s.

**Akce dokončena.**

**MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace**

Org. 0000000001575

**SR MČ 312.400,00 Kč – UR MČ 312.400,00 Kč – čerpáno 79.739,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na elektroinstalaci, která je v havarijním stavu. Finanční prostředky budou v průběhu roku 2023 čerpány na výdaje spojené s projektovou dokumentací pro provedení stavby a na zaměření prostoru. V 1. pololetí roku 2023 bude zahájena veřejná zakázka na výběr zhotovitele.

**ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – PD**

Org. 0000000001576

**SR MČ 1.174.900,00 Kč – UR MČ 1.174.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kuchyně vč.

gastrozařízení. Finanční prostředky budou v průběhu roku 2023 čerpány na výdaje spojené s projektovou dokumentací.

#### **Klíčový systém na Poliklinice Parník**

Org. 0000000001577

**SR MČ 850.000,00 Kč – UR MČ 850.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování jednotného elektronického klíče pro případ havárií nebo požáru, tzv. generální klíčový systém na Poliklinice Parník Černý Most. Akce bude realizována SMP 14, a.s.

#### **ZŠ Vybíralova – venkovní učebna**

Org. 0000000011444

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování venkovní učebny na základní škole u pavilonu kuchyně. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

#### **Modernizace zařízení a vybavení učeben III.**

Org. 2732237000000

**UR HMP 553.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 692.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce spočívá v modernizaci zařízení a vybavení učeben na ZŠ Vybíralova – přestavba kinosálu na učebnu zeměpisu a v MŠ Jahoda – stavební úprava zahrady - nové herní prvky. Realizace akce proběhne v 3. čtvrtletí roku 2023. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha pól růstu. Finanční prostředky byly převedeny z roku 2022 a dále budou převedeny na jednotlivé školy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/13 ze dne 16. 6. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **1.401.700,00 Kč** (investiční 1.287.400,00 Kč: z toho EU 715.200,00 Kč, HMP 572.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení učeben III.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Ve skutečnosti MČ Praha 14 obdržela finanční prostředky ve výši 1.314.130,50 Kč (z toho investice ve výši 1.246.350,15 Kč: podíl EU 692.416,75 Kč, podíl HMP 553.933,40 Kč).

#### **Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat**

Org. 0080545000000

**SR MČ 2.200.000,00 Kč - UR MČ 2.438.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč – Vlčkova**

**SR MČ 0,00 Kč - UR MČ 111.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč – MŠ**

**SR MČ 0,00 Kč - UR MČ 403.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč – ZŠ**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v doplnění energetického managementu na budovách MŠ, ZŠ a Vlčkova čp. 1067, KC H55, KC Baštyřská a KC Kardašovská. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

#### **Odbor strategického řízení a komunikace**

##### **Participativní rozpočet – Rezerva (III. ročník)**

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 530.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce přechází z roku 2022. Jedná se o rezervu na participativní rozpočet – 3. ročník. Finanční prostředky budou převedeny na případné dofinancování projektů v roce 2023.

##### **Participativní rozpočet – Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích**

Org. 0000000001563

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 198.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování odpočinkového místa s piknikovými stoly, diskolgovými koši a mobiliářem v blízkosti ulice Jamská na Hutích.



## Odbor informačních a komunikačních technologií

### **Doplnění zámků Salto – dopočet DPH**

**SR MČ 9.500,00 Kč – UR MČ 9.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky budou čerpány na dopočet DPH na nákup elektronických zámků Salto.

## Odbor správy majetku

### **Bytové družstvo Ronešova – splátky**

**SR MČ 730.000,00 Kč – UR MČ 730.000,00 Kč – čerpáno 174.464,52 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na splátky jistiny za období 1–3/2023 v Bytovém družstvu Ronešova. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023.

### **Vybíralka 25**

Org. 0015330001444

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v soutěži o návrh uměleckých děl ve veřejném prostoru na sídlišti Černý Most v souvislosti s plánem revitalizace vnitrobloku Vybíralova. Finanční prostředky budou čerpány na činnosti administrátora architektonicko-výtvarné soutěže.

## Odbor řízení ekonomiky a školství

### **Návratná finanční výpomoc (splátka)**

**SR NFV 12.945.400,00 Kč – UR NFV 12.945.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)**

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000399/2021 na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu. (Projekty OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Brí Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška a projekty OPPIR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

### **MŠ Chvaletická – sluneční clona na okna terasy – investiční příspěvek**

Org. 0000000003005

**SR MČ 105.000,00 Kč – UR MČ 105.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v investičním transferu pro MŠ Chvaletická – příspěvek na sluneční clony na okna terasy z důvodu přehřívání třídy v letním období.

### **Splátka NFV – Poliklinika Černý Most – Parník**

Org. 0015513001511

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 1.303.265,56 Kč (ÚZ08)**

Mimořádná splátka na základě obdržené dotace ze SFŽP ve výši 1.303.265,56 Kč. Rozpočet bude upraven v průběhu roku 2023.

### **Návratná finanční výpomoc (splátka)**

Org. 2471316001277

**SR MČ 5.749.600,00 Kč – UR MČ 5.749.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)**

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000378/2019 na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor.

17. 4. 2023

Zpracovala: Martina Karnetová – referent administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych – vedoucí Odboru investičního