

Čerpání kapitálových výdajů za 1. -3. čtvrtletí roku 2022

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
Rekonstrukce bytových jader	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0081694001247 Domov seniorů Bojčenkova	0,00	30 840,90	181 285,90	23,72	214,78
241316001277 Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor	0,00	0,00	1 226,70	0,00	0,00
0081032001367 Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	0,00	550,10	0,00	0,00	452,00
0000000001371 Rekonstrukce ulice K Rokytce	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
0000000001390 Dětské hřiště Jamská	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00
0081330001391 Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice	0,00	0,00	15,80	15,75	0,00
0081135001394 Bílý kůň	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0081857001420 Biotop Kyje	0,00	1 049,90	782,00	0,00	0,00
0081139001416 Bezmotorová doprava	1 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0081139001416 Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.2. a 6.2 projektová dokumentace	1 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0081139001416 Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého Mostu (PD)	0,00	0,00	4 089,10	66,29	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála - Čelákovická - Morušová	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická - Morušová (PD)	0,00	0,00	7 500,00	901,45	0,00
0000000001440 Křižovatky Broumarská x Českobroská a Broumarská x Rožmberská	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
2761937001442 Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice - návratná finanční výpomoc HMP	54 998,30	10 569,20	68 303,70	19 982,27	10 136,95
0015330001444 Hospodaření s dešťovou vodou Vybíralka 25	0,00	400,00	1 124,20	0,00	0,00
0000000001455 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 766	0,00	279,10	0,00	0,00	0,00
0000000001459 MŠ Osická - zahrada + rekonstrukce zahradního domku	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0000000001460 Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756	0,00	1 692,50	0,00	0,00	298,95
0000000001468 MŠ Zelenečská - nový vjezd	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0081593001469 ZŠ Vybíralova - vybudování 4 kmenových tříd	0,00	2 165,20	0,00	0,00	2 165,12
0081742001469 ZS Vybíralova - rekonstrukce kuchyně	60 000,00	24 799,30	67 000,00	30 328,21	0,00
00000000001474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	0,00	1 906,90	0,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
00000000001480 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 767	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00
00000000001489 Komunitní centrum Splavná	0,00	872,40	0,00	0,00	760,80
0080974001491 Izolační zeleň Českobrodská	0,00	0,00	228,00	132,37	0,00
0081721001491 Izolační zeleň Českobrodská	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081721001491 A8: Českobrodská A5: Kyje A25: Broumarská - Hodějovská	0,00	0,00	20 000,00	6 375,37	0,00
0081878001500 Polyfunkční budova Černý Most	0,00	5 592,60	0,00	0,00	327,91
0081878001500 Polyfunkční budova Černý Most - městská knihovna	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0015516001501 Energetická renovace objektu - MŠ Sluníčko Generála Janouška - návratna finanční výpomoc HMP	2 620,90	0,00	3 729,90	8,47	0,00
00000000001502 Energetická renovace objektu - MŠ Chvaletická	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8,47
00000000001503 Energetická renovace objektu - MŠ Zelenečská	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	8,47
00000000001504 Energetická renovace objektu - MŠ Paculova	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	8,47
00000000001505 Energetická renovace objektu - MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	8,47

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0015514001506 Energetická renovace objektu - MŠ Vybíralova - návratná finanční výpomoc HMP	6 435,70	0,00	9 206,70	8,47	0,00
0015515001507 Energetická renovace objektu - MŠ Korálek Bobkova - návratná finanční výpomoc HMP	4 886,40	0,00	6 814,40	8,47	0,00
0081132001508 Vlakové zastávky Praha 14	1 678,90	932,70	5 433,70	1 007,33	0,00
0015518001509 ZŠ Generála Janouška - zelené střechy - návratná finanční výpomoc HMP	12 231,70	200,00	12 231,70	11 527,04	200,00
0015517001510 ZŠ Bří Vencliků - zelené střechy - návratná finanční výpomoc HMP	10 336,40	0,00	10 336,40	7 652,99	0,00
0015513001511 Energetická renovace objektu - Poliklinika Parník - návratná finanční výpomoc	4 455,30	7 089,90	8 333,30	3 240,54	2 289,78
0081224001518 Lokální analytický systém "Bezpečnost do škol" MČ Praha 14	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
0000000001523 Poliklinika Parník - Rekonstrukce gastroprovozu	16 500,00	15 577,90	0,00	0,00	15 481,15
0081527001524 Infocentrum s pergolou - lokalita Čihadla	0,00	800,10	0,00	0,00	605,00
0000000001531 Poliklinika Parník - rekonstrukce	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00
0000000001539 Rozšíření parkovacích ploch Lehovec	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
0000000001546 Rekonstrukce střechy Pilská	0,00	605,00	0,00	0,00	603,79

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0081139001547 Bezmotorová doprava - sanace torza Černý Most	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0081139001547 Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)	0,00	0,00	294,30	0,00	0,00
0000000001549 Výměna portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071	0,00	546,80	0,00	0,00	546,77
0000000001550 MŠ Šebelova - přeměna bytu na třidu MŠ	500,00	500,00	0,00	0,00	89,54
0000000001551 Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	0,00	225,00	0,00	0,00	220,00
0000000001553 ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce sborovny a kinosálu	0,00	114,40	0,00	0,00	24,20
0000000001554 ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce sociálek	0,00	126,50	0,00	0,00	47,19
0000000001555 ZŠ Šimanovská - rekonstrukce sociálek	0,00	145,00	0,00	0,00	144,96
0000000001556 Participativní rozpočet - Dětské hřiště Na Hutích	0,00	1 322,30	0,00	0,00	0,00
0000000001557 Participativní rozpočet - Plechána sportovní vybavení	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00
0000000001558 Participativní rozpočet - Předprostor u ZŠ Bří Venclíků	0,00	334,80	0,00	0,00	331,86
0000000001559 Participativní rozpočet - Fit park i pro seniory	0,00	799,10	0,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001564 Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání	0,00	59,70	0,00	0,00	15,89
0081829001565 A8: Průmyslová - Broumarská	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00
0000000001567 ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce kuchyně	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000011444 ZŠ Vybíralova - venkovní učebna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2541119000000 Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II.	0,00	13,60	2 330,80	0,00	0,00
2541119001426 ZŠ Hloubětinská - odborné učebny II.	0,00	752,90	0,00	0,00	752,87
2541119001427 ZŠ Vybíralova - odborné učebny II.	0,00	412,90	69,50	0,00	412,84
2541119001431 ZŠ Chvaletická - odborné učebny II.	0,00	317,80	144,50	35,57	282,26
2732237000000 Modernizace zařízení a vybavení učeben III.	0,00	0,00	1 287,40	0,00	0,00
0000000001560 Participativní rozpočet - Dětské lesní hřiště Kyjská	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0000000001561 Participativní rozpočet - Hřiště na stolní tenis	0,00	200,00	0,00	0,00	199,89
0000000001562 Participativní rozpočet - Lavička při ZŠ Chvaletická	0,00	200,00	0,00	0,00	163,35

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001563 Participativní rozpočet - Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00
Participativní rozpočet III. ročník	5 000,00	681,00	0,00	0,00	0,00
0015331000006 Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III	0,00	7,20	135,40	135,41	7,13
0015435000000 Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ IV	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00
0015435000006 Modernizace webových stránek	0,00	17,50	333,40	0,00	0,00
2471316021277 Nákup elektornických zámků	452,00	452,00	0,00	0,00	45,25
0000000001552 Nákup elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14	500,00	500,00	0,00	0,00	459,50
Pořízení multifunkčního zařízení	0,00	43,40	0,00	0,00	43,37
Optimalizace procesů a profesionalizace III - vratka	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
Dar - rezerva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Bytové družstvo Broumarská	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
00813330001533 Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská (směna pozemků)	147,50	0,00	16 872,40	1 753,89	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0081830001566 A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání s hl. městem Prahou	0,00	0,00	794,30	0,00	794,31
Participativní rozpočet - vypořádání s HMP	0,00	0,00	507,90	0,00	0,00
ZŠ Vybiralova - transfer	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	77 844,00	0,00	0,00	0,00
2471316011277 Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS	340,00	340,00	0,00	0,00	311,00
0015434000000 Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14	0,00	0,00	207,60	0,00	0,00
CELKEM MČ	207 872,60	218 039,30			38 882,89
CELKEM EU+SFŽP+MHMP+NFV			472 382,20	83 203,61	
CELKEM	207 872,60	690 421,50		122 086,50	

14.10.2022

Zpracovala: Ing. Markéta Tomášová - vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych - vedoucí odboru investičního

Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. -3. čtvrtletí roku 2022

Odbor investiční

Rekonstrukce bytových jader

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě. V průběhu 4. čtvrtletí roku 2022 budou finanční prostředky přesunuty na jednotlivá bytová jádra. Akci realizuje SMP 14.

Domov seniorů Bojčenkova

Org. 00814694001247

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 30.840.900,00 Kč – čerpáno 214.775,00 Kč

UR HMP 181.285.900,00 Kč – čerpáno 23.716,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova seniorů v ulici Bojčenkova. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsaná veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky a aktualizaci projektové dokumentace. Ve 3. čtvrtletí byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby.

Zhotovitel: „Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova“

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 181.285.900,00 Kč na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“.

Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor

Org. 2471316001277

UR HMP 545.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)

UR EU 681.500,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000017985)

Investiční akce byla realizována v letech 2020 a 2021. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Platba byla obdržena ve 2. čtvrtletí roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 1.679.400,00 Kč (investiční 1.226.700,00 Kč: z toho EU 681.500,00 Kč, HMP 545.200,00 Kč) na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Dotace byla vyčerpana v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou

Org. 0081032001367

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 550.100,00 Kč – čerpáno 452.002,17 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníků v ulici Za Rokytkou. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování části projektové dokumentace. Bylo vydáno stavební povolení. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel: BML spol. s r.o., Praha

Rekonstrukce ulice K Rokytce

Org. 0000000001371

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 290.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení k ulici K Rokytce. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel: Pontex, spol. s r.o., Praha

Dětské hřiště Jamská

Org. 0000000001390

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 31.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v úpravě projektové dokumentace na dětské hřiště v ulici Jamská. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice

Org. 0081330001391

UR HMP 15.800,00 Kč – čerpáno 15.750,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v připojení veřejného osvětlení na Bikeparku na Jahodnici. Finanční prostředky byly čerpány na připojení veřejného osvětlení. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce **16.888.179,30 Kč** (zbytek na Odboru správy majetku) na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)“.

Bílý kůň

Org. 0081135001394

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v revitalizaci prostor Bílého koně. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Biotop Kyje

Org. 0081857001420

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.049.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 782.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve vybudování přírodního koupaliště s biotopem a kořenovou čističkou v Kyjích. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 se začala připravovat veřejná zakázka na výběr zhotovitele akce. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/133 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí investiční účelové dotace na rozvoj sportovní infrastruktury v částce **782.000,00 Kč** na akci „Biotopové koupaliště“.

Bezmotorová doprava

Org. 0081139001416

SR MČ 1.661.100,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívala v projektové přípravě úseku:

CT: A5, A243

Úsek: Mezitřaťová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Tábořem – Ungarova – Počernická

Finanční prostředky byly v 1. polovině roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 projektová dokumentace

Org. 0081139001416

SR MČ 1.729.100,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívala v projektové přípravě severovýchodní cyklomagistrály etapa 6.1 a 6.2. Finanční prostředky byly ve 3. čtvrtletí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)

Org. 0081139001416

UR HMP 4.089.100,00 Kč – čerpáno 66.290,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě úseku:

CT: A5, A243

Úsek: Mezitřaťová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Tábořem – Ungarova – Počernická

Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022 na přípravu projektových dokumentací a žádostí o územní řízení nebo stavební povolení pro cyklopropojení severovýchodní cyklomagistrály a návazného pokračování do parku Arborka, dále na vybudování parkovací a odstavné plochy pro severovýchodní cyklomagistrálu u ulice Budovatelská a pokračování návazných etap a částí severovýchodní cyklomagistrály.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 4.383.358,40 Kč (částečně na sanaci torza Černého mostu) na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)“. Finanční prostředky ve výši 294.300,00 Kč jsou převedeny na akci „Sanace torza Černý Most“.

Severovýchodní cyklomagistrála – Čelákovická – Morušová

Org. 0081328001416

SR MČ 1.180.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívala v projektové přípravě Drážní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Finanční prostředky byly ve 3. čtvrtletí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)

Org. 0081328001416

UR HMP 7.500.000,00 Kč – čerpáno 901.450,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě Drážní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Ve 3. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem – řeší se jako souvislá údržba.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 7.500.000,00 Kč na akci „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)“.

Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská

Org. 0000000001440

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.
Zpracovatel: PUDIS a.s., Praha

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice + návratná finanční výpomoc HMP

Org. 2761937001442

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 10.569.200,00 Kč – čerpáno 10.136.947,50 Kč

SR NFV 54.998.300,00 Kč – UR NFV 54.998.300,00 Kč – čerpáno 13.682.265,51 Kč (ÚZ08)

UR HMP 5.913.500,00 Kč – čerpáno 2.800.000,00 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 7.391.900,00 Kč – čerpáno 3.500.000,01 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívá ve výstavbě nového Komunitního a nízkoprahového centra Baštyřská na Jahodnici. Součástí komunitního centra bude i koncertní sál pro ZUŠ. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky, stavební práce, technický dozor a další výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je podpořený z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zhotovitel: „KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA“ (Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s.)

*MČ Praha 14 dne 17. 9. 2021 od poskytovatele dotace obdržela finanční prostředky ve výši **6.352.200,00 Kč** (z toho: investiční 6.300.000,00 Kč z toho EU: 3.500.000,00 Kč, HMP: 2.800.000,00 Kč). Tyto finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu přes ZBÚ.*

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **7.057.800,00 Kč** (investiční 7.005.400,00 Kč: z toho EU 3.891.900,00 Kč, HMP 3.113.500,00 Kč) na projekt „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky MČ Praha 14 zatím neobdržela.*

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce **150.000.000,00 Kč** (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Brí Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPMPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).*

Hospodaření s dešťovou vodou Vybíralka 25

Org. 0015330001444

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR SFŽP 1.124.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000015974)

Investiční akce byla realizována v letech 2020 a 2021. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Platba byla obdržena ve 2. čtvrtletí roku 2022. Zbylé finanční prostředky budou čerpány na „Umělecké dílo Vybíralka 25“.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 877 ze dne 19. 4. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu z MŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP v částce 1.124.152,82 Kč na projekt „EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25“.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkráceně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 766

Org. 0000000001455

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 279.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytového jádra v Rochovské 766. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022 Akci realizuje SMP 14.

MŠ Osická – zahrada + rekonstrukce zahradního domku

Org. 0000000001459

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v úpravě projektové dokumentace na rekonstrukci zahradního domku a zahrady. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756

Org. 0000000001460

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.692.500,00 Kč – čerpáno 298.952,85 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytového jádra v Kardašovské 755 byt č. 7. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci bytových jader a budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022 Akci realizuje SMP 14.

MŠ Zelenečská – nový vjezd

Org. 0000000001468

SR MČ 300.000,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci nového vjezdu u mateřské školy. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

ZŠ Vybíralova – vybudování 4 kmenových tříd

Org. 0081593001469

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.165.200,00 Kč – čerpáno 2.165.123,97 Kč

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve vybudování 4 nových kmenových učeben z jídelny. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí.

Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Akce dokončena

ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně

Org. 0081742001469

SR MČ 60.000.000,00 Kč – UR MČ 24.799.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 67.000.000,00 Kč – čerpáno 30.328.212,79 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně. Ve 3. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem. Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci projektové dokumentace a stavební práce. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zhotovitel: PARECO s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/29 ze dne 24. 2. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2022 v částce 17.000.000,00 Kč na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně“.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/46 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na financování školské infrastruktury (rozšíření kapacit a rekonstrukce školských zařízení) v částce 50.000.000,00 Kč na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně“.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Org. 0000000001474

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.906.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022. Investiční akce je financována z obdrženého daru od společnosti CANABA a.s.

Zpracovatel: gogolák + grasse s.r.o., Praha

Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 767

Org. 0000000001480

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 277.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytového jádra v Rochovské 767. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022 Akci realizuje SMP 14.

Komunitní centrum Splavná

Org. 0000000001489

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 872.400,00 Kč – čerpáno 760.799,60 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace stavební povolení vč. inženýrské činnosti na Komunitní centrum Splavná v oblasti Hutě. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel: SILVAPLANA SE, Praha

Izolační zeleň Českobrodská

Org. 00809741001491

UR HMP 228.000,00 Kč – čerpáno 132.374,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o., Litoměřice

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 227.981,16 Kč na akci „Izolační zeleň Českobrodská“.

Izolační zeleň Českobrodská

Org. 0081721001491

SR MČ 4.525.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky byly převedeny na jiné investiční akce.

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o., Litoměřice

A8: Českobrodská, A5: Kyje, A25: Broumarská – Hodějovská

Org. 0081721001491

UR HMP 20.000.000,00 Kč – čerpáno 6.375.368,90 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o., Litoměřice

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 33/21 ze dne 27. 1. 2022 poskytnutí investiční účelové dotace pro MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 20.000.000,00 Kč na „A8: Českobrodská, A5 Kyje, A25: Broumarská - Hodějovská“.

Polyfunkční budova Černý Most

Org. 0081878001500

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 5.592.600,00 Kč – čerpáno 327.910,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na stavbu polyfunkční budovy na Černém Mostě u konečné stanice metra a na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky (vypsání veřejné zakázky). Předpoklad podpisu smlouvy a následné zahájení prací je ve 4. čtvrtletí roku 2022. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., Praha

Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna

Org. 0081878001500

UR HMP 30.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve výstavbě městské knihovny v polyfunkční budově na Černém Mostě. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Předpoklad podpisu smlouvy a následné zahájení prací je ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/74 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na oblast vzdělávání v částce 30.000.000,00 Kč na akci „Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna“.

Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška – návratná finanční výpomoc HMP*Org. 0015516001501***SR NFV 2.620.900,00 Kč UR NFV – 2.620.900,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)****UR HMP 1.109.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 3. čtvrtletí bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele akce. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Vencliků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 1.109.000,00 Kč na akci „EU – MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – energetická renovace objektu“.

Energetická renovace objektu – MŠ Chvaletická*Org. 0000000001502***SR MČ 4.000.000,00 Kč – UR MČ 4.000.000,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 3. čtvrtletí bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele akce. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Energetická renovace objektu – MŠ Zelenečská*Org. 0000000001503***SR MČ 3.600.000,00 Kč – UR MČ 3.600.000,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 3. čtvrtletí bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele akce. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Energetická renovace objektu – MŠ Paculova*Org. 0000000001504***SR MČ 4.600.000,00 Kč – UR MČ 4.600.000,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden

uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 3. čtvrtletí bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele akce. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Energetická renovace objektu – MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218

Org. 0000000001505

SR MČ 4.200.000,00 Kč – UR MČ 4.200.000,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 3. čtvrtletí bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele akce. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015514001506

SR NFV 6.435.700,00 Kč – UR NFV 6.435.700,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)

UR HMP 2.771.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 3. čtvrtletí bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele akce. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Vencliků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 2.771.000,00 Kč na akci „EU – MŠ Vybíralova – energetická renovace objektu“.

Energetická renovace objektu – MŠ Korálek Bobkova – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015515001507

SR NFV 4.886.400,00 Kč – UR NFV 4.886.400,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)

UR HMP 1.928.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ90)

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 3. čtvrtletí bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele akce. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace

objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 1.928.000,00 Kč na akci „EU – MŠ Korálek, Bobkova 766 – energetická renovace objektu“.

Vlakové zastávky Praha 14

Org. 00811320001508

SR MČ 1.678.900,00 Kč – UR MČ 932.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 5.433.700,00 Kč – čerpáno 1.007.325,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky byly v 1. pololetí roku 2022 převedeny jiné investiční akce. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022. Probíhá inženýrská činnost, dle smlouvy – podaná žádost o ÚR/SP.

Zpracovatel: Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 5.433.725,00 Kč na akci „Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice“.

ZŠ Generála Janouška – zelené střechy – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015518001509

SR MČ 00,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 200.000,00 Kč (ÚZ106100077)

SR NFV 12.231.700,00 Kč – UR NFV 12.231.700,00 Kč – čerpáno 11.527.039,67 Kč (ÚZ08)

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve stavebních úpravách střech a realizaci vegetačního souvrství. Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu bylo řešení akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. Střechy jsou navrženy extenzivní, tedy s nízkou vegetací nenáročnou na údržbu. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí. Akce bude finančně ukončena ve 3. čtvrtletí roku 2022. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

ZŠ Bří Venclíků – zelené střechy – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015517001510

SR NFV 10.336.400,00 Kč – UR NFV 10.336.400,00 Kč – čerpáno 7.652.988,40 Kč (ÚZ08)

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve stavebních úpravách střech a realizaci vegetačního souvrství. Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu bylo řešení akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. Střechy jsou navrženy extenzivní, tedy s nízkou vegetací nenáročnou na údržbu. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí. Akce bude finančně ukončena ve 3. čtvrtletí roku 2022. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Brí Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPIPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Energetická renovace objektu – Poliklinika Parník – návratná finanční výpomoc HMP

Org. 0015513001511

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.089.900,00 Kč – čerpáno 2.289.780,44 Kč (ÚZO + ÚZ106100077)

SR NFV 4.455.300,00 Kč – UR NFV 4.455.300,00 Kč – čerpáno 1.063.023,17 Kč (ÚZ08)

UR HMP 3.878.000,00 Kč – čerpáno 2.177.516,42 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách polikliniky v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zhotovitel: Right Concept, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Brí Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPIPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 3.878.000,00 Kč na akci „EU – Poliklinika Černý Most - Parník – energetická renovace objektu“.

Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14

Org. 0081224001518

UR HMP 12.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Akce spočívala ve vybudování kamerového systému na Základní škole Generála Janouška. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 12.612,60 Kč na akci „Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14“.

Poliklinika Parník – Rekonstrukce gastroprovozu

Org. 0000000001523

SR MČ 16.500.000,00 Kč – UR MČ 15.577.900,00 Kč – čerpáno 15.481.151,00 Kč

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci gastroprovozu na Poliklinice Parník. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor, koordinátora BOZP a další výdaje spojené se stavbou a částečně přesunuty na běžné výdaje na gastrovybavení. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zhotovitel: PARECO s.r.o.

Infocentrum s pergolou – lokalita Čihadla

Org. 0081527001524

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 800.100,00 Kč – čerpáno 605.000,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování infocentra s pergolou v lokalitě Čihadla u rozhledny Doubravka. Finanční prostředky byly čerpány na vybudování infocentra. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Poliklinika Parník – rekonstrukce

Org. 0000000001531

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 103.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování dveří na Poliklinice Parník. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022. Akci realizuje SMP 14.

Rozšíření parkovacích ploch Lehovec

Org. 0000000001539

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce (při ulici Kukelská). Investiční akce je částečně hrazená z obdrženého daru od společnosti NEZIRAJ & COM. s.r.o. ve výši 200.000,00 Kč. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Rekonstrukce střechy Pilská

Org. 0000000001546

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 605.000,00 Kč – čerpáno 603.790,00 Kč

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy v objektu Pilská, dokumentace byla odevzdána ve 2. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel: a3atelier, s.r.o., Praha

Bezmotorová doprava – sanace torza Černý Most

Org. 0081139001547

SR MČ 294.300,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v přípravě projektové dokumentace na sanaci torza mostu Černý Most. Finanční prostředky byly v 1. pololetí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

Zpracovatel projektové dokumentace: Agile Consulting Engineers s.r.o.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)

Org. 0081139001547

UR HMP 294.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v přípravě projektové dokumentace na sanaci torza mostu Černý Most. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zpracovatel projektové dokumentace: Agile Consulting Engineers s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce **4.383.358,40 Kč** (částečně na přípravě nových komunikací pro bezmotorovou dopravu) na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)“. Finanční prostředky ve výši 4.089.100,00 Kč jsou převedeny na akci „Bezmotorová doprava“.

Výměna portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071

Org. 0000000001549

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 546.800,00 Kč – čerpáno 546.769,80 Kč

Investiční akce spočívala ve výměně portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071. Akci realizovala SMP 14.

Akce dokončena.

MŠ Šebelova – přeměna bytu na zázemí MŠ

Org. 0000000001550

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 89.540,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na přeměnu bytu na zázemí pro mateřskou školu. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků

Org. 0000000001551

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 225.000,00 Kč – čerpáno 220.000,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště pro potřeby ÚMČ Praha 14 u ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektu. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce sborovny a kinosálu

Org. 0000000001553

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 114.400,00 Kč – čerpáno 24.200,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sborovny a kinosálu na ZŠ Generála Janouška. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce sociálek

Org. 0000000001554

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 126.500,00 Kč – čerpáno 47.190,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálek na ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálek

Org. 0000000001555

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 145.000,00 Kč – čerpáno 144.958,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálek na ZŠ Šimanovská. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích

Org. 0000000001556

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.322.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá ve vybudování dětského hřiště na Hutích. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kdy bude akce realizována.

Participativní rozpočet – Plechárna sportovní vybavení

Org. 0000000001557

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 947.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá v novém sportovním vybavení v budově Plechárny. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Participativní rozpočet – Předprostor u ZŠ Bří Venclíků

Org. 0000000001558

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 334.800,00 Kč – čerpáno 331.860,01 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívala ve vybudování předprostoru u ZŠ Bří Venclíků. Zbylé finanční prostředky budou převedeny jiné akce v rámci participativního rozpočtu.

Zhotovitel: SP Černý Most, s.r.o.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory

Org. 0000000001559

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 799.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá ve vybudování fit parku i pro seniory v ulici Vlkovická. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kdy bude akce realizována.

Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání

Org. 0000000001564

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 59.700,00 Kč – čerpáno 15.890,00 Kč

Investiční akce spočívá v jádrovém vrtání v kancelářích Bří Venclíků 1070 z důvodu vedení kabeláže. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

A8: Průmyslová - Broumarská

Org. 0081829001565

UR HMP 10.250.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/39 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 10.250.000,00 Kč na akci „A8: Průmyslová - Broumarská“.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně

Org. 0000000001567

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v projektové přípravě na rekonstrukci kuchyně na základní škole. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

ZŠ Vybíralova – venkovní učebna

Org. 00000000011444

SR MČ 200.000,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v realizaci venkovní učebny na základní škole u pavilonu kuchyně. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – učebny ZŠ II.

Org. 2541119000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 13.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ0)

UR HMP 1.035.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 1.294.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Vybíralova (dílna 2. stupně + kabinet, chemická laboratoř, fyzika – pokusné kufříky), ZŠ Chvaletická (školní dílna + kabinet, cvičná kuchyňka, chemická laboratoř, biologická laboratoř), ZŠ Hloubětínská (chemická laboratoř, dílna, keramická dílna). Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu. Stavební práce byly dokončeny v roce 2021 a v roce 2022 byl dodán mobiliář. Finanční prostředky budou ve 4. čtvrtletí roku 2022 přesunuty na jednotlivé školy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **3.067.900,00 Kč** (investiční 2.330.800,00 Kč: z toho EU 1.294.900,00 Kč, HMP 1.035.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

ZŠ Hloubětínská – odborné učebny II.

Org. 2541119001426

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 752.900,00 Kč – čerpáno 752.871,38 Kč (ÚZO + ÚZ108100077)

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Hloubětínská (chemická laboratoř, dílna, keramická dílna). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Akce dokončena.

ZŠ Vybíralova – odborné učebny II.

Org. 2541119001427

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 412.900,00 Kč – čerpáno 412.844,79 Kč (ÚZO + ÚZ108100077)

UR HMP 30.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 38.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Vybíralova (dílna 2. stupně + kabinet, chemická laboratoř, fyzika – pokusné kufříky). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 36/11 ze dne 28. 4. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **69.500,00 Kč** (investiční 69.500,00 Kč: z toho EU 38.600,00 Kč, HMP 30.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

ZŠ Chvaletická – odborné učebny II.

Org. 2541119001431

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 317.800,00 Kč – čerpáno 282.257,77 Kč (ÚZO + ÚZ108100077)

UR HMP 64.200,00 Kč – čerpáno 15.810,40 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 80.300,00 Kč – čerpáno 19.763,00 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívá v realizaci odborných učeben na ZŠ Chvaletická (školní dílna + kabinet, cvičná kuchyňka, chemická laboratoř, biologická laboratoř). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 35/14 ze dne 24. 3. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **144.500,00 Kč** (investiční 144.500,00 Kč: z toho EU 80.300,00 Kč, HMP 64.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Modernizace zařízení a vybavení učeben III.

Org. 2732237000000

UR HMP 572.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 715.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívá v modernizaci zařízení a vybavení učeben – ZŠ Vybíralova – přestavba kinosálu na odbornou učebnu a MŠ Jahoda – výstavba venkovního hřiště s polytechnickými prvky.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/13 ze dne 16. 6. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **1.401.700,00 Kč** (investiční 1.287.400,00 Kč: z toho EU 715.200,00 Kč, HMP 572.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení učeben III.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Odbor životního prostředí

Participativní rozpočet – Dětské lesní hřiště Kyjská

Org. 0000000001560

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky jsou určeny na doplnění herního prvku na stávajícím dětském hřišti Hostavická x Kyjská. Realizace se předpokládá ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Participativní rozpočet – Hřiště na stolní tenis

Org. 0000000001561

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 199.892,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování zpevnění plochy s pingpongovými stoly v Centrálním parku na Černém Mostě. Realizace proběhla ve 3. čtvrtletí roku 2022. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – Lavička při ZŠ Chvaletická

Org. 0000000001562

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 163.350,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky byly čerpány na lavičky a výsadby stromů před ZŠ Chvaletická. Realizace proběhla v 1. pololetí roku 2022.

Akce dokončena.

Participativní rozpočet – Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích

Org. 0000000001563

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 198.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování odpočinkového místa s piknikovými stoly, diskgolfovými koši a mobiliářem v blízkosti ulice Jamská na Hutích. Realizace se předpokládá v 1. polovině roku 2023.

Odbor strategického řízení a komunikace

Participativní rozpočet III. ročník

SR MČ 5.000.000,00 Kč – UR MČ 681.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na realizaci projektů participativního rozpočtu Prahy 14 na roky 2022 a 2023. Finanční prostředky byly v průběhu roku 2022 převedeny na jednotlivé akce, zbylé finanční prostředky tvoří rezervu na případné dofinancování projektů.

Odbor informačních a komunikačních technologií

Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III

Org. 0015331000006

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.200,00 Kč – čerpáno 7.126,90 Kč (ÚZ104100077)

UR MHMP 64.100,00 Kč – čerpáno 64.142,10 Kč (ÚZ104113013)

UR EU 71.300,00 Kč – čerpáno 71.269,00 Kč (ÚZ104513013)

Investiční akce spočívala ve vytvoření a implementaci nástroje „Mapa projektů MČ Praha 14“.

Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ IV

Org. 0015435000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 111.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v pořízení digitální úřední desky na budovu úřadu městské části (digitální informační panel), který bude opatřený dvěma LCD displeji s úhlopříčkou cca 110 cm a Full HD rozlišením. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Modernizace webových stránek

Org. 0015435000006

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 17.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ104100077)

UR MHMP 157.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ104113013)

UR EU 175.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ104513013)

Investiční akce spočívá v modernizaci webových stránek. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Nákup elektronických zámků

Org. 2471316021277

SR MČ 452.000,00 Kč – UR MČ 452.000,00 Kč – čerpáno 45.251,00 Kč

Investiční akce spočívá v nákupu elektronických zámků na budovy Bří Venclíků 1072 a 1073. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Nákup elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14

Org. 0000000001552

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 459.498,00 Kč

Investiční akce spočívá v nákupu elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Pořízení multifunkčního zařízení

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 43.400,00 Kč – čerpáno 43.374,87 Kč

Investiční akce spočívala v nákupu multifunkčního zařízení – tiskárna.

Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III - vratka

UR 600,00 Kč – čerpáno 597,55 Kč (ÚZ000013013)

Jedná se o vrácení nevyužitě části dotace.

Odbor správy majetku**Dar – rezerva**

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Dar je určený k financování veřejné vybavenosti v oblasti na Hutích. Dar od společnosti Sipadus a.s. darovací smlouva č. 0090/2021/KS_OddUR/1020.

Bytové družstvo Broumarská

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 110.000,00 Kč – čerpáno 110.000,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na nákup majetkových podílů v BD Broumarská.

Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská (směna pozemků)

Org. 0081330001533

SR MČ 147.500,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 16.872.400,00 Kč – čerpáno 1.753.892,15 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívala ve směně části pozemku parc. č. 172/1, k. ú. Kyje za část pozemku parc. č. 2819, k. ú. Kyje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022 na výkup pozemků.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce **16.888.179,30 Kč** (zbytek na Odboru investičním) na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)“.

A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka

Org. 0081830001566

UR HMP 1.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívala ve výkupu pozemku při ulici Budovatelská a parku Arborka. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/39 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 1.500.000,00 Kč na akci „A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka“.

Odbor řízení ekonomiky a školství

Finanční vypořádání s hl. městem Prahou

UR HMP 219.700,00 Kč – čerpáno 219.707,02 Kč (ÚZ084)

UR HMP 574.600,00 Kč – čerpáno 574.584,37 Kč (ÚZ090)

UR HMP 0,00 Kč – čerpáno 14,20 Kč (ÚZ127)

Finanční prostředky zahrnují výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2021“ dle metodiky MHMP (219.707,02 Kč – „ZŠ Šimanovská – rekonstrukce výdejny“, 308.994,33 Kč – „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.4, Vlkovická – rekonstrukce stezky“, 265.590,04 Kč – „MŠ Šestajovická – fasáda a zahrada“ a 14,20 Kč – „Na opatření proti šíření koronaviru – inv.).

Participativní rozpočet – vypořádání s HMP

UR HMP 507.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce spočívá ve finančním vypořádání s hl. m. Prahou v rámci participativního rozpočtu – II. ročník.

ZŠ Vybíralova - transfer

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 310.000,00 Kč – čerpáno 310.000,00 Kč

Investiční akce spočívá v investičním transferu pro ZŠ Vybíralova k nákupu 4 ks interaktivních tabulí.

Rezerva kapitálových výdajů

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 77.844.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Finanční prostředky jsou rezervou městské části. Jedná se o finanční prostředky ze zdaňované činnosti MČ Praha 14 na základě 2. úpravy finančního plánu na rok 2022. Byla uzavřena rámcová smlouva o směně nemovitostí č. j. 0268/2022/OSM/1090 se společností CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o. – převod pozemků parc. č. 782/29 a parc. č. 782/30, vše k. ú. Hloubětín.

Odbor hospodářské správy

Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS

Org.2471316011277

SR MČ 340.000,00 Kč – UR MČ 340.000,00 Kč – čerpáno 310.999,98 Kč

Investiční akce spočívá v dodávce a instalaci zařízení dálkového přenosu EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS na budovách ÚMČ Praha 14. Finanční prostředky byly čerpány na dodávku a instalaci.

Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14

Org.0015434000000

UR EU 207.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ000090992)

Investiční akce spočívala v pořízení elektromobilu značky Škoda CITIGO. Elektromobil byl pořízen v roce 2021. Jedná se o vypořádání finančních prostředků od poskytovatele dotace. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 538 ze dne 14. 3. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí na akci „Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14“ ve výši 207.600,00 Kč na akci „EU – pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14“. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkrácené, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.

14. 10. 2022

Zpracovala: Ing. Markéta Tomášová – vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych – vedoucí Odboru investičního