

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022
vyhodnocení za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Č. cíle	Cíl	Název projektového záměru	Stručný popis	Role MČ	Gestor	Odborný garant	Indikátor naplnění	Plnění / popis	Stav k 31.12.2022
2	Územní rozvoj									
3	1.1	Vznik hlavního centra městské části na Rajské zahradě								
4	1.1.1	Pěší propojení Hutě – Rajská zahrada	Vybudování lávky mezi oblastí Na Hutích a Rajskou zahradou	Propojit lávkou pro pěší a cyklisty přes ul. Chlumecká severní část území MČ s metrem Rajská zahrada a budovanou železniční zastávkou. Požadovat urychlené zpracování PD pro stavební povolení od investora MHMP-OI.	účastník stavebního řízení, připomínkování PD, sledování koordinace s výstavbou železniční zastávky	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	stavební povolení	Je vybrán zhotovitel stavby a vydáno stavební povolení. Předpokládané zahájení dle klimatických podmínek.	V realizaci
5	1.1.2	Vytvoření dopravního uzlu Rajská zahrada	Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada	Vybudovat železniční zastávku, která nabídne občanům příjíždějícím do Prahy /vyjíždějícím z Prahy/ dopravní přestupní uzel mezi MHD a dráhou. Investorem akce je SŽDC.	účastník stavebního řízení, připomínkování PD a sledování koordinace s lávkou přes Chlumeckou	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	stavební povolení	Vybudování zastávky je součástí optimalizace železniční trati v úseku Mstětice – Praha-Vysočany. Optimalizace trati by měla být dokončena v únoru 2024. Stavba železniční zastávky Rajské zahrada probíhá.	V realizaci
6	1.1.3	Centrum Rajská zahrada s podporou kapacitních administrativních budov	Zpracování transformační studie za využití objektů "Sparta", areálu ZŠ a ploch u stanice metra	Sledovat a koordinovat vývoj dalších aktivit vlastníka objektu „Sparta“. Ve spolupráci se všemi vlastníky pozemků i budov dotčeného území a se zapojením veřejnosti vydefinovat budoucí funkční využití a připravit další vstupní podklady pro zadání studie.	monitoring vývoje	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	zadání studie	Vlastníkem areálu "Sparta" jsou nyní realizována opatření pro nejbližší období dle studie.	V realizaci
7	1.1.4	Vytvoření funkční a moderní radnice s dostatečnou kapacitou	Zpracování projektové dokumentace přístavby radnice	Zpracovat navazující PD, zajistit vyjádření a stanoviska potřebná pro žádost o vydání stavebního povolení na přístavbu úřadu.	realizace akce	Radní pro oblast investic	Odbor investiční	stavební povolení	Studie je zpracována.	V realizaci
8	1.1.5	Zajistit kvalitní poštovní služby pro obyvatele	Rekonstrukce pobočky České pošty – Rajská zahrada*	Nahradit nevyhovující prostředí pro občany využívající služeb pošty moderním zázemím a vybavením odpovídajícím 21. století.	intervenování požadavku na zlepšení služeb u vlastníka pošty	Radní pro oblast bytové politiky a správy majetku	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	časový horizont provedení rekonstrukce	Probíhá rekonstrukce části objektu a připravují se náhradní prostory pro přestěhování pobočky.	V realizaci
9	1.2	Tvorba lokálních center								
10	1.2.1	Lokální centrum Hloubětín - náměstí při ul. Poděbradská a revitalizace Starého Hloubětína	Revitalizace prostor u stanice metra Hloubětín	Jednat o urychlení výstavby úprav náměstí s TSK, a.s.	koordinace	Radní pro oblast životního prostředí	Odbor životního prostředí	stavební povolení	Byla dokončena revitalizace Jižního náměstí v Novém Hloubětíně v úseku mezi ulicemi Poděbradská, Soustružnická a Chvalská. Rekonstrukce zpevněné plochy samotného náměstí Nového Hloubětína proběhla v ploše zhruba 4330 m². Došlo k rozšíření zpevněné plochy náměstí a k výměně všech konstrukčních vrstev stávající zpevněné plochy náměstí. Stavba dokončena IX/2022 .	V realizaci
11			Revitalizace veřejného prostoru v lokalitě Starý Hloubětín	Vyhotovit koncepční studii veřejného prostoru zahrnující okolí ul. Hloubětínská a vymezené plochy historické části Hloubětína	realizace akce	Radní pro oblast územního rozvoje	Odbor dopravy, Odbor životního prostředí	studie	Je připraveno zadání, očekává se výstup revitalizace komunikací, které zpracovává správce TSK.	V realizaci
12	1.2.2	Lokální centrum Kyje Na Hutích - okolí křižovatky Jamská x Vířská x Budovatelská	Vytvoření centra Kyje - Hutě dle zpracované územní studie	Upřednostnit ve výstavbě centra objekt potravin, připravit studii na výstavbu MŠ při ul. Sicherova	účast při vyjednávání s investorem centra, realizace MŠ	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	stavební povolení	Uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem na zpracování podrobnější dokumentaci stavby MŠ při ul. Sicherova mezi ním a investorem spol. PDS p. o.	V realizaci
13			Dostavba budovy nad garážemi v ul. Bryksova	Zpracovat studii na polyfunkční budovu s využití pro bydlení a chybějících služeb veřejnosti.	realizace akce	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje	studie	Studie polyfunkční budovy je vyhotovena a na základě jejího návrhu se nyní zpracovává podrobnější dokumentace stavby.	V realizaci

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022
vyhodnocení za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
14	1.2.3	Lokální centrum Černý Most – jižní prostor před metrem Černý Most a trojúhelník ul. Bryksova – Kučerova - Mansfeldova	Revitalizace „trojúhelníku“ ul. Bryksova – Kučerova - Mansfeldova	Zpracovat studie transformace území ve spolupráci s IPR a MHMP, vymezit rozsah území, specifikovat další využití a shromáždit podklady pro zpracování studie.	zajištění spolupráce koordinace	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	zadání studie	Díky finanční podpoře partnerů byla revitalizována a upravena nevzhledná travnatá plocha mezi Centrem Černý Most a místní stanicí metra. Plocha se proměnila v menší park s mlátovými cestami, okrasnými keři, trvalkami a také hmyzím domkem.	Zrealizováno
15			Zpracování studie transformace „trojúhelníku“ ul. Bryksova – Kučerova - Mansfeldova	Zpracovat studii na revitalizaci území se zaměřením na parkovou plochu.	realizace akce	Radní pro oblast životního prostředí	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	studie, projednání s veřejností	Díky finanční podpoře partnerů byla revitalizována a upravena nevzhledná travnatá plocha mezi Centrem Černý Most a místní stanicí metra. Plocha se proměnila v menší park s mlátovými cestami, okrasnými keři, trvalkami a také hmyzím domkem.	Zrealizováno
16	1.2.4	Lokální centrum Staré Kyje	Revitalizace areálu HZS, propojení s okolím	Sledovat další vývoj areálu HZS a jeho vlastnictví včetně předloženého dalšího záměru s cíli MČ v historické části Starých Kyjí.	monitoring vývoje	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	aktuální majetkové vztahy a výstupy z jednání	Majetkové vztahy areálu zatím zůstávají beze změn.	Nezrealizováno
17	1.2.5	Lokální centrum Breitcetlova / Hasso	Zpracování studie veřejného prostranství	Zpracovat studii v koordinaci se záměrem komunitního centra – kostelu farnosti Kyje - na revitalizaci veřejného prostoru, parkoviště a přilehlé části ul. Ocelkova	realizace akce zajištění spolupráce koordinace	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	zadání studie	Průběžně dochází k získávání pozemků do vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje pro přípravu komunitního centra (s kostelem), který je stěžejním bodem celé lokality.	Nezrealizováno
18	1.2.6	Lokální centrum Ocelkova	Rozpracovat ideovou studii pro Středisko sportu a volného času dle připomínek vlastníka a správce dotčených pozemků	Ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV), HMP a společnosti PALESTRA vyhodnotit návrh ideové studie a zvážit získané připomínky a následně je zapracovat do koncepčního řešení studie.	realizace akce zajištění spolupráce koordinace	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	koncepční studie	Pro další fáze rozpracování studie je rozhodná změna územního plánu, která je v řízení.	Nezrealizováno
19	1.2.7	Lokální centrum Hostavice / Jahodnice - okolí železniční zastávky	Zpracování studie veřejného prostranství	Využít pozemky v okolí drážního tělesa, areálu obchodu Albert a staveb při ul. Českobrodská pro poskytnutí služeb ve vazbě na železniční zastávku. Vymezit území, definovat účel využití se zapojením veřejnosti a shromáždit podklady pro zadání studie.	monitoring vývoje s cílem realizace akce	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje, Odbor dopravy	podklady pro zadání studie - pozemky různých vlastníků	Vypracování zadání pro koncepční studii veřejného prostoru neproběhlo.	Nezrealizováno
20	1.3	Zpracování studií rozvojových a transformačních ploch								
21	1.3.1	Rozvojová oblast mezi ulicemi Objízdná, Nedokončená a ZEVO Malešice	Rozvoj oblasti mezi ulicemi Objízdná, Nedokončená a ZEVO Malešice	Koordinovat koncepční studie oblasti se zájemci na využití (MHMP-OOP, SK Slavia Praha)	monitoring vývoje koordinace	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku		Bylo ukončena spolupráce s SK Slavie Praha, sleduje se vývoj na pozemku HMP, kde byl předložen záměr na kompostárnu, se kterým MČ nesouhlasí.	V realizaci
22	1.3.2	Skleníky u Rokytky	Zpracování studie "Skleníky u Rokytky"	Jednat s vlastníky o jejich představách na využití pozemků	realizace akce zajištění komunikace	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	podklady pro zadání studie	Komplikované majetkové vztahy zatím neumožňují dojít ke společnému řešení na využití území.	V realizaci
23	1.3.3	Zóna Lednická	Transformace území Lednická	Sledovat další vývoj záměru vlastníků pozemků	monitoring vývoje	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	žádosti o povolení dalších záměrů	Očekává se projednání změny územního plánu, která byla podána vlastníky dotčených pozemků.	V realizaci
24	1.3.4	Broumarská JIH	Využití území dle urbanistické studie	Realizovat výstupy z ekonomických, právních a daňových analýz	realizace akce	Radní pro oblast investic	Odbor investiční	koncepční studie	Pro využití území "Broumarská jih" vzniklo Bytové družstvo Broumarská založené z MČ Praha 14, REAL 10 a LANDIA HOLDING pro dostupné družstevní bydlení	V realizaci
25	1.3.5	Vytvoření mapy občanské vybavenosti / koncepce občanské vybavenosti	Rozmístění občanské vybavenosti	Podílet se pravidelně na aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) IPR.	zajištění spolupráce koordinace	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	ÚAP	Při 5. aktualizaci ÚAP v loňském roce byly kontrolovány podklady zahrnující hodnoty, limity využití území, záměry na provedení změn v území, katalog indikátorů MČ, mapové listy, rozhodnutí, zda vše odpovídá současné situaci.	V realizaci

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022

vyhodnocení za rok 2022

[illegible]

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022
vyhodnocení za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Č. cíle	Cíl	Název projektového záměru	Stručný popis	Role MČ	Gestor	Odborný garant	Indikátor naplnění	Plnění / popis	Stav k 31.12.2022
2	Sociální a zdravotní péče a bydlení									
3	2.1	Naplnňovat cíle a opatření aktuálního Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14								
4	2.1.1	Podpora služeb a organizací v sociální oblasti	Podpora služeb a organizací v sociální oblasti	Podpora a udržení dotačního řízení Prahy 14 v reakci na stanovené prioritní oblasti střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Další podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro občany MČ P14 mimo dotační řízení.	finanční podpora	Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	zachování dotačních řízení pro poskytovatele sociálních a návazných služeb, poskytování další podpory (zvýhodněný pronájem, zapojení do akcí MČ ...)	Dotační řízení byla v r. 2021 zachována, pro r. 2022 byly vytvořeny 2 dotační programy - podpora sociálních a návazných služeb a dále podpora fyzických osob závislých na pomoci na 3. osoby, celkově je v těchto dotačních programech alokováno 1.000.000,- Kč, což je o 500.000,- více než v předchozích letech.	V realizaci
5	2.1.2	Podpora služeb lokálního charakteru	Podpora služeb a organizací v sociální oblasti	Prioritní podpora služeb lokálního charakteru stanovených střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb	finanční podpora	Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	podpora lokálních služeb ve dvouletém dotačním programu	Ve dvouletém dotačním programu bylo v r. 2021 alokováno 2.500.000,- Kč, což je o 500.000,- Kč více než v předchozích letech, pro 2. rok realizace programů byla vyčleněna částka o 1.000.000,- Kč vyšší, jednalo se o tzv. dofinancování pro r. 2022, o které bylo nutné požádat .	V realizaci
6	2.1.3	Pravidelně aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb na území městské části Praha 14	Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14	Aktualizovat základní strategický dokument v oblasti sociálních a návazných služeb.	realizace akce	Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 1x za 4 roky	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb byl aktualizován v r. 2020 na roky 2021 -2024.	V realizaci
7	2.1.4	Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální oblasti	Komunikační platforma sociálních služeb	Zapojování poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb do procesu KPSS (pracovní skupiny, veřejná setkání, ankety)	obecná podpora	Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	realizace setkání pracovních skupin zaměřených na zranitelné cílové skupiny 4x ročně	Pracovní skupiny komunitního plánu se pravidelně scházejí, vedle toho se opět začala scházet skupina Fórum prevence, v r. 2022 proběhlo 1 setkání Fóra prevence, které řešilo výskyt partiček na konečné metra Černý Most.	V realizaci
8			Prezentace organizací v informačních kanálech MČ (radniční časopis, web)	Prezentace organizací v informačních kanálech MČ (radniční časopis, web)	obecná podpora	Radní pro oblast komunikace	Úsek komunikace - Odbor strategického řízení a komunikace	prezentace organizací v radničním časopise, na webu MČ, na vývěskách a v dalších komunikačních kanálech MČ	MČ umožňuje průběžnou a bezplatnou propagaci aktivit např. neziskových organizací (kultura, sport, volný čas, sociální oblast, oblast zdraví), příspěvkových organizací (např. Praha 14 kulturní, MŠ, ZŠ), úřadů či veřejných institucí na stránkách časopisu Čtrnáctka, webu www.praha14.cz a na FB profilu MČ.	V realizaci
9	2.1.5	Rozšíření kapacit pobytových zařízení pro seniory	Rekonstrukce a rozšíření domova pro seniory v ul. Bojčenkova včetně zajištění financování	Příprava kroků vedoucích k realizaci rekonstrukce a dostavby domova pro seniory (zajištění financování, výběr dodavatele)	realizace akce	Radní pro oblast investic	Odbor investiční	zajištění financování investiční akce, výběr dodavatele, uskutečnění rekonstrukce	V lednu 2022 vypsána veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Realizace stavby zahájena v 10/2022.	V realizaci
10			Studie/pasport vhodných ploch a prostorů pro další rozšíření kapacit služeb pro seniory	Spolupráce na tvorbě územního plánu	koordinace procesu	Radní pro oblast územního rozvoje	Úsek územního rozvoje , Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	vytipované prostory	Je zpracována studie proveditelnosti služby typu denní stacionář.	V realizaci
11			Zajištění financování pro zvýšení kapacit pro služby pro seniory	Jednání s MHMP - Vyjednat finanční prostředky potřebné pro realizaci.		Radní pro oblast financování; Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Byla obdržena dotace z MHMP z fondu Rozvoje dostupného bydlení	Zrealizováno
12	2.1.6	Doplnění sítě sociálních služeb pro občany městské části	Zpracování studie proveditelnosti služby typu denní stacionář	Výběr dodavatele, spolupráce při zhotovení studie	zajištění podkladů	Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Úsek územního rozvoje - Odbor správy majetku	výběr dodavatele, existence studie proveditelnosti	Je zpracována studie proveditelnosti služby typu denní stacionář.	Zrealizováno
13			Zahájení poskytování nové sociální služby typu denní stacionář v souladu se studií proveditelnosti	Zřízení poskytovatele sociální služby, registrace dle zákona o sociálních službách, zajištění financování (krajská síť sociálních služeb), personální zajištění v návaznosti na zvolenou formu poskytování	koordinace procesu	Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	zahájení poskytování nové sociální služby typu denní stacionář	Služba nebyla zřízena.	Nezrealizováno
14	2.2	Zvyšovat míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskyt dalších důsledků rizikového chování								
15	2.2.1	Podpora prevence rizikového chování a informování občanů	Realizace projektů prevence rizikového chování	Zvýšení informovanosti o rizikovém chování a nepříznivých osobnostních, zdravotních a sociálních důsledcích s tím spojenými. Jedná se o programy pro všechny věkové kategorie.	finanční podpora	Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	pravidelné jednání se školními metodiky prevence. Realizace projektů pro seniory a veřejnost.	V r. 2022 byly realizovány všechny plánované preventivní aktivity, byly financované z MHMP (programy prevence kriminality)	V realizaci
16			Nabídka přednášek a seminářů na ZŠ prostřednictvím OSVZ	Finanční podpora ZŠ v Praze 14 – zajištění konkrétních kurzů (prevence rizikového chování, zdravotní problematika apod.).	finanční podpora	Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	zajištění finančních prostředků z rozpočtu ÚMČ P14. Realizace přednášek a seminářů na ZŠ.	Realizována o základě požadavků škol.	V realizaci

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022
vyhodnocení za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Č. cíle	Cíl	Název projektového záměru	Stručný popis	Role MČ	Gestor	Odborný garant	Indikátor naplnění	Plnění / popis	Stav k 31.12.2022
17			Organizace setkání NNO, veřejné správy a dalších zainteresovaných stran	Pořádání tematicky zaměřených setkání zástupců MČ, městské policie, preventistů ze škol, neziskových organizací dle projednávaného tématu . např. Fórum prevence	realizace akce	Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	realizace setkání Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů nejméně 4x ročně. Fórum prevence dle potřeby a aktuálnosti.	Komise bezpečnosti a prevence patologických jevů se schází pravidelně, Fórum prevence se v r. 2022 sešlo 1x.	V realizaci
18	2.2.2	Zajistit finanční podporu realizace programů prevence	Mapování vyhlášených výzev a podávání grantových žádostí	Aktivní vyhledávání vyhlášených výzev, zpracovávání a podávání žádostí o finanční podporu na realizaci programů prevence.	realizace akce	Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	zachování pravidelného podání žádostí u dlouhodobých projektů. Zajištění jejich zlepšování a rozšiřování. Podávání žádostí na nadace zaměřené na podobné oblasti.	V 2022 byly podány žádosti do výzev, které umožnili zachování dlouhodobých projektů.	V realizaci

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022
vyhodnocení za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Č. cíle	Cíl	Název projektového záměru	Stručný popis	Role MČ	Gestor	Odborný garant	Indikátor naplnění	Plnění / popis	Stav k 31.12.2022
19	2.3	Zlepšit kvalitu bytového fondu a zvýšit atraktivitu bydlení v Praze 14								
20	2.3.1	Vyčlenit část bytového fondu pro sociální účely	Realizace programu prostupného bydlení	Pokračování v realizaci zavedeného programu, postaveného na prostupu ohrožených obyvatel MČ třemi stupni bydlení s podporou sociální práce	realizace programu	Radní pro oblast bytové politiky a správu majetku	Správa majetku Praha 14 a.s., Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	vyčlenění 1/3 uvolněných bytů pro účely sociálního bydlení	Ve spolupráci se Správou majetku Praha 14 a.s. jsou postupně vyčleňovány byty pro účely sociálního bydlení.	V realizaci
21	2.3.2	Zapojení HMP do systému sociálního bydlení	Jednání s HMP - prozkoumání možností	Uzavření memoranda s HMP o zajištění spolupráce v rámci programu sociálního bydlení	vyjednávání	Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	uzavření memoranda o spolupráci	Rada MČ schválila memorandum, poté došlo ke změně podmínek ze strany MHMP. Memorandum nebylo projednáno na ZMČ.	Nezrealizováno
22	2.3.3	Pronájem bytů ve veřejném zájmu	Podpora nabídky pro vybrané profese	V rámci Zásad MČ k pronájmu bytů	pronájem bytů	Radní pro oblast bytové politiky a správu majetku	Správa majetku Praha 14 a.s.	vyčlenění 1/3 uvolněných bytů pro pedagogy, zaměstnance ÚMČ, policisty, hasiče, lékaře a další vybrané profese.	Ve spolupráci se Správou majetku Praha 14 a.s. jsou postupně vyčleňovány byty pro pronájem bytů ve veřejném zájmu.	V realizaci
23			Usilovat o získání bytů z fondu MHMP a MČ P14	Vyjednání získání více bytů od HMP do svěřené správy MČ P14	vyjednávání	Radní pro oblast bytové politiky a správu majetku	Správa majetku Praha 14 a.s.	Získání bytů ve vlastnictví HMP do svěřené správy MČ; var. - Počet bytů	Průběžně probíhají jednání s HMP.	V realizaci
24	2.4	Podporovat zdravý životní styl obyvatel městské části Praha 14								
25	2.4.1	Podpora akcí zaměřených na zdraví obyvatel	Realizace aktivit zaměřených na zdraví obyvatel	Realizace kampaní či akcí v rámci aktivit MČ zaměřených na zdraví obyvatel (např. Prevence péče o dětský chrup, Prevence rakoviny prsu, Den zdraví, aj.)	fundraising a realizace akcí	Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	realizované akce a kampaně	V r. 2022 byly realizován Program prevence rakoviny prsu, Den zdraví, Péče o dětský chrup a dále nákup cvičebně zdravotních pomůcek do MŠ v rámci Dne zdraví. Městská část už několik let nabízí místním seniorům nad 65 let volné vstupenky do hloubětinského krytého bazénu jako podporu prevence kardiovaskulárního onemocnění (maximálně pět vstupenek na osobu). V roce 2022 plavanky obdrželo 103 seniorů. Z důvodu prevence výskytu zubního kazu u dětí MČ dodává do svých mateřských školek 1600 dětských zubních kartáčků a past ročně. Ve spolupráci se zkušenou lektorkou připravila několik instruktážních videí věnovaných cvičení pilates MČ - PRAHA 14 - YouTube.	V realizaci
26	2.4.2	Zvýšení kapacit a kvality zázemí zdravotnických zařízení	Zvyšování kapacit zdravotnických zařízení prostřednictvím správy nebytových prostor ve svěřené správě MČ	Využití nebytových prostor MČ k provozu zdravotnických zařízení (motivace prostřednictvím výhodných podmínek nájmu)	pronájem nebytových prostor	Radní pro oblast bytové politiky a správu majetku	Správa majetku Praha 14 a.s.	využití nebytové prostory MČ a v provozu zdravotnická zařízení	V rámci správy majetku došlo k významným změnám u správy budovy polikliniky Parník. Se všemi nájemci byly uzavřeny nové transparentní smlouvy a zavedená jednotná transparentní cenová politika. Došlo k významným rekonstrukcím vnitřních prostor, zavedení recepce a nového elektronického navigačního systému. Proběhla rekonstrukce restaurace také instalace tzv. rekuperací, tedy systému výměny a cirkulace vzduchu, díky němuž se v budově sníží hladina oxidu uhličitého alepší klima.	V realizaci
27	2.4.3	Podpora pohybových aktivit občanů	Rozšíření kapacit a výstavba venkovních a krytých sportovišť	Identifikace, příprava a realizace projektových záměrů, např. s ČOV a dalšími investory	realizace akcí	Radní pro oblast životního prostředí, Radní pro oblast územního rozvoje	Odbor životního prostředí	Počet nových a rekonstruovaných venkovních a krytých sportovišť	V roce 2021 byl vybudován bikepark, workout na Jahodnici.	V realizaci
28			Rekultivace venkovních ploch – vytváření přírodních sportovišť, venkovních posiloven	Např. využití suchého poldru Rokytky	realizace akcí	Radní pro oblast životního prostředí, Radní pro oblast územního rozvoje	Odbor životního prostředí	Počet venkovních ploch; nových přírodních sportovišť a venkovních posiloven	V roce 2021 bylo vybudován bikepark, workout na Jahodnici.	V realizaci

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Č. cíle	Cíl	Název projektového záměru	Stručný popis	Role MČ	Gestor	Odborný garant	Indikátor naplnění	Plnění / popis	Stav k 31.12.2022
29	2.4.4	Podpora zdravého stravování	Zahájení a vedení diskuze se zástupci rodičů a vedení škol	Zvyšování kvality poskytované stravy a nastavení vhodné nabídky sortimentu v občerstvovacích automatech, zajištění pitného režimu (např. pítka)	uskutečnění diskuze, komunikace s dodavateli, vedením ZŠ	Radní pro oblast školství	Oddělení školství	Vytvoření a zpracované dotazníky, zápisy ze setkání a jednání s dodavateli a vedením ZŠ, podklady pro zvyšování kvality poskytované stravy a pro nastavení vhodné nabídky sortimentu v občerstvovacích automatech, pitný režim na ZŠ i v MŠ	Ze škol byly dle nařízení MŠMT odstraněny potravinové a nápojové automaty s nezdravou nabídkou. Školní jídelny nepoužívají komponenty a vaří ze zdravých potravin.	Zrealizováno
30										
31	<div>Zrealizováno</div>									
32	<div>V realizaci</div>									
33	<div>Nezrealizováno</div>									

vyhodnocení za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Č. cíle	Cíl	Název projektového záměru	Stručný popis	Role MČ	Gestor	Odborný garant	Indikátor naplnění	Plnění / popis	2Stav k 31.12.2021
2	Podnikání									
3	4.1	Získávání a stabilizace finančních zdrojů								
4	4.1.1	Realizace opatření posilující příjmy rozpočtu městské části	Využívání dotačních titulů z národních zdrojů a zdrojů EU	Průběžné vyhodnocování dotačních možností a dalších nástrojů alternativních zdrojů financování s cílem maximalizace příjmů z externích zdrojů financování. Součástí je nastavení procesu od identifikace zdroje financování po vyhodnocení realizace dotačního projektu.	realizace akce	Radní pro oblast evropských fondů Radní pro oblast rozpočtu, ekonomiky	Odbor investiční	Počet podaných projektových žádostí Výše obdržených dotačních prostředků	OI používá službu Dotační manager, která zprostředkovává týdenní přehled všech aktuálních výzev.	V realizaci
5			Efektivní zhodnocování disponibilních peněžních prostředků	Průběžný monitoring možností finančních instrumentů peněžního trhu a jejich následná realizace	realizace akce	Radní pro oblast rozpočtu, ekonomiky	Odbor řízení ekonomiky a školství	Výnosy z disponibilních finančních prostředků	Průběžně je plněno, průběžně je upravována predikce cash flow, disponibilní peněžní prostředky jsou deponovány na termínovaném účtu s měs. výpovědní lhůtou; výše peněžních prostředků na termínovaném účtu je operativně upravována v závislosti na vývoji ČF.	V realizaci
6	4.1.2	Precizovat a nadále systematicky používat systém finančního plánování ve vazbě na investiční rozhodování	Rozvoj systému investičního rozhodování	Vytvoření kritérií pro výběr rozvojových projektů a investičních akcí.	realizace akce	Radní pro oblast rozpočtu, ekonomiky Radní pro oblast investic	Odbor řízení ekonomiky a školství, Odbor investiční	Sada hodnotících kritérií/pravidel	Závazná kritéria nebyla dosud vytvořena. V současné době v rámci prioritizace investičních akcí a jejich zařazení do rozpočtu MČ jsou investiční akce vybírány dle potřeby/naléhavosti v kontextu aktuálního stavu dlouhodobého majetku, s přihlédnutím k možnému spolufinancování z dotačních titulů, dle finanční náročnosti inv. akce, event. dle požadavků veřejnosti. Tento způsob výběru se jeví dostačující.	Nezrealizováno
7	4.1.3	Optimalizace správy majetku	Zpracování expertního posouzení modelů správy majetku	Zpracovat koncepci správy nemovitého majetku ve správě MČ	realizace akce	Radní pro oblast správy majetku	Odbor správy majetku, Správa majetku Praha 14 a. s.	Koncepce správy nemovitého majetku	V roce 2022 došlo v rámci optimalizace správy majetku k odejmutí práv a povinností vlastníka Prahy14kulturní u budov KD Kyje,Plechárny a H55.	Nezrealizováno
8	4.2	Podpora podnikání a služeb								
9	4.2.1	Podpora spolupráce městské části a soukromého sektoru	Realizace podnikatelského fóra	Vytvoření konceptu podnikatelského fóra a jeho realizace	příprava konceptu realizace akce	Radní pro oblast podpory podnikání	Oddělení strategického plánování - Odbor strategického řízení a komunikace	Podnikatelské fórum	Podnikatelské fórum neproběhlo. V rámci kampaně „Klima – a co s tím?“ městská část uspořádala odborný veletrh pro SVJ, bytová družstva, domácnosti i podnikatele zaměřený na bezplatné odborné poradenství v oblasti energetických úspor a efektivního nakládání s dešťovou vodou.	Nezrealizováno
10			Vytvoření Smart City koncepce	Nastavení spolupráce MČ a soukromého sektoru v oblasti využití moderních technologií	realizace akce	Radní pro oblast podpory podnikání a ICT	Odbor informačních a komunikačních technologií	Koncepce Smart city	Byla zahájena analýza digitální zralosti MČ P14 jako podklad pro plán digitálního rozvoje ÚMČ. Průběžně jsou realizována smart řešení přinášející vyšší komfort, bezpečnost a úsporu nákladů a energií	V realizaci
11			Prezentace místních podnikatelských subjektů	Prezentace v místním tisku, veletrh, webové stránky atp.	realizace akce zajištění spolupráce	Radní pro oblast komunikace	Úsek komunikace - Odbor strategického řízení a komunikace	Počet zveřejněných výstupů	MČ umožňuje zlepšovat image místních podnikatelských subjektů bezplatnou propagací jejich nekomerčních aktivit prostřednictvím časopisu Čtrnáctka, webu www.praha14.cz a FB profilu městské části. Zároveň MČ připravuje platformu pro propagaci místních provozoven na www.praha14.cz. Prezentace podnikatelů probíhá také v rámci konaných volnočasových a osvětových akcí.	V realizaci
12			Vyhlásit soutěž podnikatel/živnostník roku	Zaměření na malé, střední a především lokální podnikatele	příprava konceptu realizace akce	Radní pro oblast podpory podnikání	Odbor strategického řízení a komunikace	Podnikatel roku 2021	Proběhl monitoring soutěží na jiných městských částech hl.m. Prahy a po vyhodnocení finanční, personální a časové náročnosti oproti přínosům pro MČ P14 soutěž nebyla realizována.	Nezrealizováno
13			Rozvoj farmářských trhů	Rozšíření farmářských trhů s důrazem na podporu lokálních subjektů	realizace akce zajištění spolupráce	Radní pro oblast kultury	Odbor strategického řízení a komunikace	Počet lokálních subjektů	Farmarske trhy u stanic metra Rajska zanrada a Cerny Most mají dlouhou tradici, ale i v důsledku covidové pandemie začala upadat jejich úroveň. MČ P14 se na jaře 2022 pokusila o restart a svěřila provoz své správcovské společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., která trhy vizuálně vylepšit, nakoupila nové stany a stoly, které poskytuje v ceně tržního místa. Trhy se barevně sjednotily a z průchozích farmářských trhů se stává místo, kde si zákazníci rádi posedí a zdrží se déle. Neustále se aktivně vyhledávají noví kvalitní prodejci, kteří trhy obohatí zajímavým sortimentem. V souvislosti s nově zrekonstruovaným náměstím v Hloubětíně se farmářské trhy konající se na Rajské Zahradě a Černém Mostě rozšíří o třetí lokalitu Hloubětín	V realizaci
14			Organizovat „Snídaně s podnikateli“	Pravidelná organizace neformálního setkávání zástupců MČ s lokálními podnikateli	příprava konceptu realizace akce	Radní pro oblast podpory podnikání	Oddělení strategického plánování - Odbor strategického řízení a komunikace	Snídaně 4x ročně	„Snídaně s podnikateli“ probíhají neformálně.	V realizaci
15										
16	Zrealizováno									
17	V realizaci									
18	Nezrealizováno									

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022
vyhodnocení za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Č. cíle	Cíl	Název projektového záměru	Stručný popis	Role MČ	Gestor	Odborný garant	Indikátor naplnění	Plnění / popis	Stav k 31.12.2022
2	Školství, kultura, sport a volný čas									
3	3.1	Podpora a rozvoj kulturního, sportovního a komunitního života								
4	3.1.1	Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro kulturu, sport a společenský život	Komunitní centrum Splavná (Kyje-Hutě)	Zajištění veškerých kroků pro vybudování a následné zprovoznění KC Splavná (příprava projektu, zajištění finančních prostředků, realizace výstavby, atd.)	Realizace akce	Radní pro oblast investic	Odbor investiční	Otevření KC Splavná	Probíhá úprava dokumentace, je vydáno územní rozhodnutí.	V realizaci
5			Podzemní prostory "Bílý kůň" (Kyje - Hutě)	Zajištění bezpečného provozu podzemních i nadzemních prostor v této lokalitě včetně nutných zemních prací, úprav zeleně a doplnění mobiliáře, příprava a vypracování systému pro zpřístupnění prostor veřejnosti - vypracování návštěvního řádu	Realizace akce	Radní pro oblast investic	Odbor investiční	Zpřístupnění podzemní a nadzemní prostory v lokalitě Bílý kůň	Zpracovává se projektová dokumentace parku a stavby na povrchu. Probíhá výběr provozovatele podzemních prostor.	V realizaci
6			Komunitní centrum Baštyřská (Jahodnice)	Zajištění finančních prostředků (za využití vhodného dotačního titulu EU) pro vybudování a následné zprovoznění KC Baštyřská	Monitoring dotačních titulů; Podání žádosti o podporu	Radní pro oblast investic a EF	Odbor investiční	Schválená dotace z vhodného dotačního titulu	Byl vybrán zhotovitel, probíhá realizace stavby, dokončení v 04/2023.	V realizaci
7	3.1.2	Udržitelnost dotačního systému jako nástroje podpory kulturních, sportovních a společenských aktivit	Dotační systém MČ P14	Podpora a udržení dotačního řízení Prahy 14 v reakci na stanovené prioritní oblasti MČ.	Finanční podpora z rozpočtu MČ	Radní pro oblast kultury	Odbor strategického řízení a komunikace	Finanční prostředky na dotační systém ve výši minimálně 1 000 000 Kč	V roce 2022 byly alokace finančních prostředků navýšena o 250 000 Kč.	V realizaci
8	3.1.3	Udržení a další rozvoj/rozšíření nabídky služeb v oblasti kultury, sportu, volného času a komunitního života	Komunitní centra MČ P14	Zajištění finančních prostředků pro provoz a další rozvoj poskytovaných služeb v rámci provozu jednotlivých komunitních center na území MČ P14	Monitoring dotačních titulů; Finanční podpora	Radní pro oblast kultury	Praha 14 kulturní, Odbor investiční	Provoz KC	KC Kardašovská bude financována z dotace do května 2023, je získána dotace na výstavbu KC Baštyřská. Praha14kulturní zpracovala "Plán sponzoringu" , na základě něhož bude aktivně oslovovat případné sponzory kulturních a sportovních akcí pořádaných Prahou 14. kulturní	V realizaci
9			Motivace obyvatelstva k aktivnímu trávení volného času	Zajištění pravidelné a aktuální informovanosti občanů o nabídce kulturních, sportovních a volnočasových aktivit na území MČ P14	Realizace akce	Radní pro oblast kultury, Radní pro komunikaci	Praha 14 kulturní, Odbor strategického řízení a komunikace	Funkční web a fb MČ Prahy 14 a příspěvkových organizací, pravidelně vydávané periodikum Prahy 14, funkční aktuální kalendář akcí	Pravidelná a aktuální informovanost občanů o nabídce služeb je zajištěna prostřednictvím komunikačních kanálů MČ a P14kulturní (web, FB, mobilní rozhlas, periodikum, kalendář akcí).	V realizaci
10	3.1.4	Zatraktivnit zájmová místa na území MČ P14 a jejich následná propagace	Naučná stezka MČ P14	Zpracování Studie proveditelnosti pro zatraktivnění Naučné stezky MČ P14	Finanční podpora, zajištění realizace akce	Radní pro oblast kultury	Odbor strategického řízení a komunikace	Dokument - Studie proveditelnosti "Zatraktivnění Naučné stezky MČ P14"	Byla zpracována Studie proveditelnosti pro zatraktivnění Naučné stezky MČ P14, obsahující mj. dvě varianty trasy.	V realizaci
11			Zájmová místa na území MČ P14	Zajištění finančních prostředků (za využití vhodného dotačního titulu EU) pro zpracování "pasportu - mapy" zájmových míst MČ P14 a jejich dalšího rozvoje	Podání žádosti o podporu	Radní pro oblast evropských fondů	Praha 14 kulturní, Odbor investiční	Schválená dotace z vhodného dotačního titulu	Zatím nebyl nalezen vhodný dotační titul.	Nezrealizováno
12			Rozvoj průvodce / portálu "Poznej Prahu 14"	Zajištění provozu portálu včetně jeho náplně a její aktualizace (průvodce, mapa, propagace Prahy 14, atd.)	Realizace akce	Radní pro oblast ICT, Radní pro oblast kultury	Odbor informačních a komunikačních technologií, Odbor strategického řízení a komunikace, Praha 14 kulturní	Funkční portál obsahující mapu zájmových míst, průvodce Prahou 14, počet shlédnutí - zobrazení a další	Probíhá příprava témat pro doplnění portálu. Nově bude také zařazena sekce historie.	V realizaci
13	3.2	Vzdělávání a školství								
14	3.2.1	Udržet dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol	Příprava na vybudování nové MŠ nebo ZŠ v lokalitě Kyje - Hutě	Zřízení MŠ se 2 třídami s kapacitou 56 dětí až 4 třídami a kapacitou 112 dětí (pozn. v přímé souvislosti s Metropolitním plánem), nebo plně organizované ZŠ	Realizace akce	Radní pro oblast školství, Radní pro oblast školských investic	Odbor investiční	Kompletní příprava (projekt)	Byla vypsaná PDS zakázka na projektovou dokumentaci k výstavbě MŠ, dodavatel vybrán. Zahájení výstavby se očekává v 2023.	V realizaci
15			Navýšení kapacit základních škol a s tím spojené investice	Zahájení I. etapy – ZŠ Vybíralova (vybudování 4 nových tříd)	Realizace akce	Radní pro oblast školství, Radní pro oblast školských investic	Odbor investiční	Počet navýšených míst v ZŠ	Byly vybudovány 4 kmenové třídy.	Zrealizováno
16			Zvyšování kapacit MŠ Zelenečská, MŠ Vybíralova	Zřízení 2 tříd pro děti ve věku 2 – 3 let	Realizace akce	Radní pro oblast školství	Odbor investiční, Odbor řízení ekonomiky a školství	Počet navýšených míst v MŠ	MŠ Vybíralova i MŠ Zelenečská otevřely třídy pro děti ve věku 2-3 let od 1. září 2020. Kapacita tříd je 15, respektive 12 dětí. MŠ Gen.Janouška proběhla rekonstrukce - přeměna školnického bytu na třídu pro děti od 2 - 3 let. Byla otevřena v září 2022. Projekt MŠ Šebelova, MŠ Zelenečská - připravuje se projektová dokumentace.	Zrealizováno
17	3.2.2	Zlepšovat technický stav a vybavenost budov a areálů školských zařízení	Rekonstrukce, vybavení budov a okolí ZŠ a MŠ	Zpracování studie/projektu/záměru na další zateplování, rekonstrukce, rekuperace a vybavení budov ZŠ a MŠ a opravy elektrických sítí , IT, odborné učebny zahrad, okolí, aj.	Realizace akce	Radní pro oblast školství, Radní pro oblast školských investic	Odbor investiční	Zrekonstruované a vybavené budovy, učebny a okolí školských zařízení	Byly vybudovány čtyři nové kmenové třídy na základní škole Vybíralova, které vznikly v prostorách jídelny a skladu u jižní části budovy. Proběhla celková rekonstrukce gastroprovozu v ZŠ Vybíralova.Byly zrealizovány 2 zelené střechy na ZŠ Gen.Janouška a ZŠ Bří Venclíků. Nákup nového vybavení odborných učeben v ZŠ Hloubětinská, ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická, interaktivní tabule ZŠ Vybíralova.	V realizaci
18	3.2.3	Podpora školních poradenských pracovišť na základních školách	Zajištění školních psychologů	Usilovat o zajištění financování úvazku školních psychologů	Zajištění financí, případně alokace financí z rozpočtu MČ na sdíleného psychologa	Radní pro oblast školství	Odbor řízení ekonomiky a školství	Počet školních psychologů na jednotlivých ZŠ	Poradenská pracoviště na 6 ZŠ existují, ale chybí v nich částečně speciální pedagogové nebo psychologové. Pokud školy lidi na tyto pozice seženou (což je mnohdy velký problém), peníze na platy saturují z tzv. šablon.	V realizaci
19	3.2.4	Podpora začleňování dětí a žáků ze sociálně slabých rodin a rodin cizinců	Čerpání veřejných financí určených pro podporu začleňování	Čerpání financí z MHMP a MŠMT	Podpora z MČ v jednání s MHMP a MŠMT, Zajištění financí, případně alokace financí z rozpočtu MČ na podporu	Radní pro oblast školství	Odbor řízení ekonomiky a školství	Počet podpořených dětí a žáků	Do aktivit na podporu integrace cizinců ze zemí mimo EU se zapojily dvě nestátní neziskové organizace, tři základní a pět mateřských škol. Součástí dílčího projektu MČ je zajištění seminářů sociokulturní orientace ve spolupráci s OPU a Integračním centrem Praha, provoz profilů MČ na sociálních sítích ve 3 jazycích, realizace interkulturní práce, komunitní akce na školách a podpora komunitních akcí cizinců Praha 14 zajistila krizové ubytování a materiální pomoc pro občany Ukrajiny prchající před agresí Ruské federace. V návaznosti na krizovou situaci zajistila pro uprchlíky také kurzy českého jazyka, psychologickou pomoc, příměstské tábory a volnočasové aktivity pro děti a kurzy zaměřené na zlepšení šancí při uplatnění na trhu práce.	V realizaci

[illegible]

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022
vyhodnocení za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Č. cíle	Cíl	Název projektového záměru	Stručný popis	Role MČ	Gestor	Odborný garant	Indikátor naplnění/výsledek	Plnění / popis	Stav k 31.12.2022
2	Doprava a životní prostředí									
3	5.1	Usměrněná automobilová doprava zajišťující dobrou obslužnost městské části								
4	5.1.1	Snižít dopravní zatížení na hlavních dopravních osách	Přetvoření páteřních tahů na městské třídy - Chlumecká, Poděbradská, Kolbenova, Broumarská, Cíglerova, Českobrodská, Rožmberská...	Zpracování studie za účelem: Omezení průjezdnosti MČ, Nová parkovací stání, Přechody pro chodce, Autobusové zastávky – IKEA, Slévačská, Kaufland	realizace akce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	zpracovaná studie	Realizace celoplošné úpravy komunikace Slévačská se předpokládá v 2023. Projekty úprav křižovatek Rožmberská - Broumarská , Českobrodská - Broumarská probíhají územním řízení.	V realizaci
5			Dopravní opatření v rámci revitalizace nám. J. Hubače	Realizace navržených dopravních opatření dle připravované studie v daném místě	realizace akce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	dopravní opatření	Zpracovává se studie - před realizační fáze.	V realizaci
6	5.1.2	Zlepšit stav dopravní infrastruktury	Využití vícedrožového financování se zaměřením na opravy a údržbu	Dotace z rozpočtu HMP - sdružené investice	realizace akce	Radní pro oblast dopravy	Odbor investiční	počet realizovaných akcí s financováním ze zdrojů mimo MČ P14	Byla zahájena rekonstrukce povrchu vozovky, chodníků a parkovacích stání v ul. Mochovská v úseku mezi ul. Zámečnická a Nehvizdská. Bylo instalováno nové veřejné osvětlení s přeložkami inženýrských sítí. Proběhla rekonstrukce podchodů, kompletní pře izolování vč. drenáží, nový povrch v podchodu, nové záasypy a vozovky nad podchodem v ul. Chlumecká / Vodňanská a pod ul. Chlumecká /Svatojánská. Byly opraveny propadliny v ul. Jordánská. Technická správa komunikací zahájila rozsáhlou rekonstrukci křižovatky Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, díky které došlo ke zvýšení kapacity a bezpečnosti chodců i dopravy. V rámci celkové rekonstrukce byly vybudovány nové řadící pruhy na ul. Poděbradská, připojovací pruh v ul. Průmyslová a došlo k přeložení tramvajových zastávek. Touto úpravou se zvýšila kapacita této křižovatky o další jízdní pruhy. Současně s tím bylo obnoveno světelné signalizační zařízení (SSZ) a veřejné osvětlení, přeloženy inženýrské sítě a dojde k posunu dopravního portálu. Pro zajištění větší bezpečnosti a komfortu chodců byly vybudovány nové bezbariérové přechody pro chodce.	V realizaci
7	5.1.3	Zvýšit bezpečnost a komfort pěší dopravy a cyklodopravy	Značení cyklotras, orientační značení	Iniciovat jednání s institucemi za účelem kvalitního značení cyklostezek a ostatního orientačního značení na území MČ	realizace akce zajištění spolupráce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	systémového řešení	Probíhají jednání a jsou realizováno orientační značení a značení cyklotras (Ocelkova - severovýchod).	V realizaci
8			Cyklostezky	Zpracování studie za účelem: Úpravy stezky podél Rokytky, Drážní stezky podél všech železničních tratí	realizace akce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	zpracovaná studie	Probíhá realizace etapy 6.3 a 6.4, přípravy propojení s ul. Budovatelská a odstavnou plochou v okolí - 7,5 mil KČ. Městská část zahájila souvislou údržbu části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová, která bude sloužit jako cyklostezka propojující území městských částí Praha 14 a Praha 9 a naváže na park Údolí Rokytky. Dokončena stezky pro pěší a cyklisty, která propojuje Průmyslovou ulici a Jahodnici v Praze A24. Proběhla také výstavba 85 metrů dlouhé stezky pro pěší a cyklisty mezi ulicemi Ocelkova a Půdova.	V realizaci
9			Zařízení pro odstavování kol ve spolupráci s TSK a OICT	Zpracovat analýzu potřeb a míst pro umístění zařízení pro odstavování kol, (stojany, boxy, kolárny – zejména u stanic metra)	realizace akce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	zpracovaná analýza a následná studie	Proběhlo lokální doplnění. Byly osloveny školy. Analýza neproběhla.	Nezrealizováno
10	5.1.4	Zkvalitnění prostředí terminálu Černý most	Příprava projektu	Příprava projektu ve spolupráci s IPR a DPP HMP	spolupráce s dotčenými subjekty	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	projekt se zapracovanými požadavky a připomínkami MČ	V září 2021 byl odevzdán hrubopis koncepční studie rekonstrukce terminálu na Černém Mostě. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) představil ve spolupráci s městskou částí Praha 14 rozpracovaný návrh nové podoby dopravního terminálu na Černém Mostě. 2022 - probíhá další zapracování připomínek.	V realizaci
11			Intervenovat provedení revitalizace a kvalitní údržby terminálu ve spolupráci s TSK	Zásadní úprava areálu terminálu a zkulturnění celého přestupního uzlu	zajištění spolupráce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	spolupráce z TSK a dotčenými subjekty	Správci terminálu (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a společnost ROPID) pracují na dílčích úpravách, mezi které patří například opravy poškozené fasády, omítek a obkladů stanice metra či instalace zastávkových informačních systémů.	V realizaci
12	5.1.5	Rozvoj železniční dopravy	Propojení železničních tratí a železniční zastávky	Zpracování příslušných studií pro vybudování nových železničních zastávek: Praha – Jiráskova čtvrť, Praha – Rajská zahrada, Praha – Jahodnice, Praha – Hostavice (ve spolupráci se Správou železnic	realizace akce zajištění spolupráce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	zpracovaná studie a předání k realizaci	Vybudování zastávky je součástí optimalizace železniční trati v úseku Mstětice – Praha-Vysočany. Optimalizace trati by měla být dokončena v únoru 2024.Na trati také vznikne nová zastávka Praha-Rajská zahrada. Stavba zastávky Rajské zahrady železniční by měla začít v roce 2022. Je vysoutěžen provozovatel železničních linek. Předpokládána realizace v 2023/2024.	V realizaci
13	5.1.6	Zvyšování prostupnosti a bezbariérovosti pohybu a propojování oblastí MČ	Vytvoření přechodu Blatská	realizace přechodu ve vymezeném úseku z důvodu operativnějšího propojení pěších vazeb	realizace akce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	realizace záměru (stavební a stanovení DZ)	Nezrealizováno	V realizaci
14	5.1.7	Rozvoj dopravy v klidu	Zvýšení kvality a kapacity parkování v MČ	Úprava dopravního režimu (Zavedení podélného parkování) za účelem navýšení parkovacích míst	realizace akce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	počet parkovacích míst	Ve výstavbě je parkovací dům Canaba.	V realizaci
15	5.1.8	Podpora elektromobility	Spolupráce s partnery na budování nabíjecí infrastruktury	Zahájení jednání s partnery, vymezení požadavků dle místní specifikace, shromáždění potřebných podkladů	realizace akce	Radní pro oblast dopravy	Odbor dopravy	podklady pro následnou realizaci akce	Praha 14 v má uzavřené memorandum s PRE, jehož obsahem je společný zájem na rozvoji městské elektromobility. V roce 2022 vzrostl počet dobíjecích stanic pro elektromobily na 14 míst. Jedno místo bylo vytvořeno před budovu úřadu MČ.	V realizaci

