

## Čerpání kapitálových výdajů za 1. pololetí roku 2022

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
Rekonstrukce bytových jader	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
0081694001247 Domov seniorů Bojčenkova	0,00	659,50	181 285,90	0,00	214,78
241316001277 Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor	0,00	0,00	1 226,70	0,00	0,00
0081032001367 Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	0,00	387,70	0,00	0,00	102,85
0000000001371 Rekonstrukce ulice K Rokytce	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
0000000001390 Dětské hřiště Jamská	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00
0081330001391 Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice	0,00	0,00	15,80	7,88	0,00
0000000001420 0081857001420 Biotop Kyje	0,00	1 049,90	782,00	0,00	0,00
0081139001416 Bezmotorová doprava	1 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0081139001416 Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.2. a 6.2 projektová dokumentace	1 729,10	1 587,80	0,00	0,00	0,00
0081139001416 Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého Mostu (PD)	0,00	0,00	4 089,10	66,29	0,00
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála - Čelákovická - Morušová	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00

## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická - Morušová (PD)	0,00	0,00	7 500,00	901,45	0,00
0000000001440 Křižovatky Broumarská x Českobroská a Broumarská x Rožmberská	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
2761937001442 Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice - návratná finanční výpomoc HMP	54 998,30	40,30	68 303,70	12 506,02	9,92
0015330001444 Hospodaření s dešťovou vodou Vybíralka 25	0,00	400,00	1 124,20	0,00	0,00
0000000001459 MŠ Osická - zahrada + rekonstrukce zahradního domku	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0000000001460 Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756	0,00	299,00	0,00	0,00	298,95
0000000001468 MŠ Zelenečská - nový vjezd	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0081593001469 ZŠ Vybíralova - vybudování 4 kmenových tříd	0,00	2 165,20	0,00	0,00	2 165,12
0081742001469 ZS Vybíralova - rekonstrukce kuchyně	60 000,00	60 000,00	67 000,00	50,82	0,00
0080974001491 Izolační zeleň Českobrodská	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
0081721001491 Izolační zeleň Českobrodská	4 525,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
0081721001491 A8: Českobrodská A5: Kyje A25: Broumarská - Hodějovská	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
00000000001474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	0,00	1 906,90	0,00	0,00	0,00
00000000001489 Komunitní centrum Splavná	0,00	872,40	0,00	0,00	0,00
00000000001500 Polyfunkční budova Černý Most	0,00	5 592,60	0,00	0,00	327,91
0081878001500 Polyfunkční budova Černý Most - městská knihovna	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0015516001501 Energetická renovace objektu - MŠ Sluníčko Generála Janouška - návrtná finanční výpomoc HMP	2 620,90	0,00	3 729,90	0,00	0,00
00000000001502 Energetická renovace objektu - MŠ Chvaletická	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
00000000001503 Energetická renovace objektu - MŠ Zelenečská	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
00000000001504 Energetická renovace objektu - MŠ Paculova	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
00000000001505 Energetická renovace objektu - MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
0015514001506 Energetická renovace objektu - MŠ Vybíralova - návratná finanční výpomoc HMP	6 435,70	0,00	9 206,70	0,00	0,00
0015515001507 Energetická renovace objektu - MŠ Korálek Bobkova - návratná finanční výpomoc HMP	4 886,40	0,00	6 814,40	0,00	0,00
0081132001508 Vlakové zastávky Praha 14	1 678,90	932,70	5 433,70	0,00	0,00

## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0015518001509 ZŠ Generála Janouška - zelené střechy - návratná finanční výpomoc HMP	12 231,70	200,00	12 231,70	11 525,56	200,00
0015517001510 ZŠ Bří Vencliků - zelené střechy - návratná finanční výpomoc HMP	10 336,40	0,00	10 336,40	7 651,51	0,00
0015513001511 Energetická renovace objektu - Poliklinika Parník - návratná finanční výpomoc	4 455,30	6 000,00	8 333,30	0,00	0,00
0081224001518 Lokální analytický systém "Bezpečnost do škol" MČ Praha 14	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
0000000001523 Poliklinika Parník - Rekonstrukce gastroprovozu	16 500,00	15 974,00	0,00	0,00	3 043,88
0081527001524 Infocentrum s pergolou - lokalita Čihadla	0,00	800,10	0,00	0,00	363,00
0000000001539 Rozšíření parkovacích ploch Lehovec	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
0000000001546 Rekonstrukce střechy Pílská	0,00	605,00	0,00	0,00	603,79
0081139001547 Bezmotorová doprava - sanace torza Černý Most	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0081139001547 Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)	0,00	0,00	294,30	0,00	0,00
0000000001549 Výměna portálových vstupních dveří do objektů Bří Vencliků 1070 a 1071	0,00	546,80	0,00	0,00	546,77
0000000001550 MŠ Šebelova - přeměna bytu na třidu MŠ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001551 Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
0000000001553 ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce sborovny a kinosálu	0,00	114,40	0,00	0,00	14,52
0000000001554 ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce sociálek	0,00	126,50	0,00	0,00	24,20
0000000001555 ZŠ Šimanovská - rekonstrukce sociálek	0,00	145,00	0,00	0,00	144,96
0000000001556 Participativní rozpočet - Dětské hřiště Na Hutích	0,00	1 322,30	0,00	0,00	0,00
0000000001557 Participativní rozpočet - Plechárna sportovní vybavení	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00
0000000001558 Participativní rozpočet - Předprostor u ZŠ Bří Venclíků	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00
0000000001559 Participativní rozpočet - Fit park i pro seniory	0,00	799,10	0,00	0,00	0,00
0000000001564 Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání	0,00	59,70	0,00	0,00	15,89
0081829001565 A8: Průmyslová - Broumarská	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00
0000000011444 ZŠ Vybíralova - venkovní učebna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2541119000000 Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II.	0,00	13,60	2 330,80	0,00	0,00

## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
2541119001426 ZŠ Hloubětinská - odborné učebny II.	0,00	752,90	0,00	0,00	752,87
2541119001427 ZŠ Vybíralova - odborné učebny II.	0,00	412,90	69,50	0,00	412,84
2541119001431 ZŠ Chvaletická - odborné učebny II.	0,00	317,80	144,50	35,57	282,26
2732237000000 Modernizace zařízení a vybavení učeben III.	0,00	0,00	1 287,40	0,00	0,00
0000000001560 Participativní rozpočet - Dětské lesní hřiště Kyjská	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0000000001561 Participativní rozpočet - Hřiště na stolní tenis	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0000000001562 Participativní rozpočet - Lavička při ZŠ Chvaletická	0,00	200,00	0,00	0,00	163,35
0000000001563 Participativní rozpočet - Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00
Participativní rozpočet III. ročník	5 000,00	713,30	0,00	0,00	0,00
001545000006 Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ IV	0,00	0,00	333,40	0,00	0,00
0015331000006 Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III	0,00	7,20	136,00	135,41	7,13
2471316021277 Nákup elektornických zámků	452,00	452,00	0,00	0,00	45,25

## Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001552 Nákup elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14	500,00	500,00	0,00	0,00	459,50
Dar - rezerva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Bytové družstvo Broumarská	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
00813330001533 Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská (směna pozemků)	147,50	147,50	16 872,40	147,49	0,00
0081830001566 A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání s hl. městem Prahou	0,00	0,00	794,30	0,00	0,00
Participativní rozpočet - vypořádání s HMP	0,00	0,00	507,90	0,00	0,00
ZŠ Vybíralova - transfer	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2471316011277 Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS	340,00	340,00	0,00	0,00	311,00
0015434000000 Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14	0,00	0,00	207,60	0,00	0,00
<b>CELKEM MČ</b>	<b>207 872,60</b>	<b>142 171,90</b>			<b>10 620,74</b>
<b>CELKEM EU+SFŽP+MHMP+NFV</b>			<b>472 382,20</b>	<b>33 028,00</b>	

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2022	UR MČ 2022	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
CELKEM	207 872,60	614 554,10		43 648,74	

20.07.2022

Zpracovala: Ing. Markéta Tomášová - vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych - vedoucí odboru investičního

# Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. pololetí roku 2022

## Odbor investiční

### **Rekonstrukce bytových jader**

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.100.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě. V průběhu roku 2022 budou finanční prostředky přesunuty na jednotlivá bytová jádra. Akci realizuje SMP 14.

### **Domov seniorů Bojčenkova**

Org. 00814694001247

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 659.500,00 Kč – čerpáno 214.775,00 Kč**

**UR HMP 181.285.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova seniorů v ulici Bojčenkova. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsaná veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky (vypsání veřejné zakázky). Předpoklad podpisu smlouvy a následné zahájení prací je ve 2. polovině roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 181.285.900,00 Kč na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“.

### **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor**

Org. 2471316001277

**UR HMP 545.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)**

**UR EU 681.500,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000017985)**

Investiční akce byla realizována v letech 2020 a 2021. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Platba byla obdržena ve 2. čtvrtletí roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 1.679.400,00 Kč (investiční 1.226.700,00 Kč: z toho EU 681.500,00 Kč, HMP 545.200,00 Kč) na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

**Dotace byla vyčerpana v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.**

### **Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou**

Org. 0081032001367

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 387.700,00 Kč – čerpáno 102.850,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníků v ulici Za Rokytkou. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování části projektové dokumentace. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zpracovatel:** BML spol. s r.o., Praha

### **Rekonstrukce ulice K Rokytce**

Org. 0000000001371

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 290.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení k ulici K Rokytce. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zpracovatel:** Pontex, spol. s r.o., Praha

### **Dětské hřiště Jamská**

Org. 0000000001390

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 31.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v úpravě projektové dokumentace na dětské hřiště v ulici Jamská. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice**

Org. 0081330001391

**UR HMP 15.800,00 Kč – čerpáno 7.875,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá v připojení veřejného osvětlení na Bikeparku na Jahodnici. Finanční prostředky byly čerpány na připojení veřejného osvětlení. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce **16.888.179,30 Kč** (zbytek na Odboru správy majetku) na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)“.

**Biotop Kyje**

Org. 0000000001420

Org. 0081857001420

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.049.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 782.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve vybudování přírodního koupaliště s biotopem a kořenovou čističkou v Kyjích. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 se začala připravovat veřejná zakázka na výběr zhotovitele akce. Finanční prostředky budou čerpány ve druhé polovině roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/133 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí investiční účelové dotace na rozvoj sportovní infrastruktury v částce **782.000,00 Kč** na akci „Biotopové koupaliště“.

**Bezmotorová doprava**

Org. 0081139001416

**SR MČ 1.661.100,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v projektové přípravě úseku:

**CT: A5, A243**

Úsek: Mezitraťová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Táborem – Ungarova – Počernická

Finanční prostředky byly v 1. polovině roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

**Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 projektová dokumentace**

Org. 0081139001416

**SR MČ 1.729.100,00 Kč – UR MČ 1.587.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v projektové přípravě severovýchodní cyklomagistrály etapa 6.1 a 6.2. Finanční prostředky byly v 1. polovině roku 2022 částečně převedeny na jiné investiční akce.

**Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)**

Org. 0081139001416

**UR HMP 4.089.100,00 Kč – čerpáno 66.290,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá v projektové přípravě úseku:

**CT: A5, A243**

Úsek: Mezitraťová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Táborem – Ungarova – Počernická

Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2022 na přípravu projektových dokumentací a žádostí o územní řízení nebo stavební povolení pro cyklopropojení severovýchodní cyklomagistrály a návazného pokračování do parku Arborka, dále na vybudování parkovací a odstavné plochy pro severovýchodní cyklomagistrálu u ulice Budovatelská a pokračování návazných etap a částí severovýchodní cyklomagistrály.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu



vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 4.383.358,40 Kč (částečně na sanaci torza Černého mostu) na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)“.

#### **Severovýchodní cyklomagistrála – Čelákovická – Morušová**

Org. 0081328001416

**SR MČ 1.180.000,00 Kč – UR MČ 1.180.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v projektové přípravě Drážní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Ve 2. čtvrtletí byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele akce.

#### **Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)**

Org. 0081328001416

**UR HMP 7.500.000,00 Kč – čerpáno 901.450,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá v projektové přípravě Drážní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Ve 2. čtvrtletí byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele akce.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 7.500.000,00 Kč na akci „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)“.

#### **Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská**

Org. 0000000001440

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.  
**Zpracovatel:** PUDIS a.s., Praha

#### **Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice + návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 2761937001442

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 40.300,00 Kč – čerpáno 9.922,00 Kč**

**SR NFV 54.998.300,00 Kč – UR NFV 54.998.300,00 Kč – čerpáno 7.879.206,71 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 5.913.500,00 Kč – čerpáno 2.056.362,09 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 7.391.900,00 Kč – čerpáno 2.570.452,66 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce spočívá ve výstavbě nového Komunitního a nízkoprahového centra Baštyřská na Jahodnici. Součástí komunitního centra bude i koncertní sál pro ZUŠ. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky, stavební práce, technický dozor a další výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je podpořený z Operačního programu Praha – pól růstu.

**Zhotovitel:** „KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA“ (Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s.)

MČ Praha 14 dne 17. 9. 2021 od poskytovatele dotace obdržela finanční prostředky ve výši 6.352.200,00 Kč (z toho: investiční 6.300.000,00 Kč z toho EU: 3.500.000,00 Kč, HMP: 2.800.000,00 Kč). Tyto finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu přes ZBÚ.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 7.057.800,00 Kč (investiční 7.005.400,00 Kč: z toho EU 3.891.900,00 Kč, HMP 3.113.500,00 Kč) na projekt „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky MČ Praha 14 zatím neobdržela.



Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Brí Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

#### **Hospodaření s dešťovou vodou Vybíralka 25**

Org. 0015330001444

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR SFŽP 1.124.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000015974)**

Investiční akce byla realizována v letech 2020 a 2021. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Platba byla obdržena ve 2. čtvrtletí roku 2022.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 877 ze dne 19. 4. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu z MŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP v částce 1.124.152,82 Kč na projekt „EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25“.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.**

#### **MŠ Osická – zahrada + rekonstrukce zahradního domku**

Org. 0000000001459

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v úpravě projektové dokumentace na rekonstrukci zahradního domku a zahrady. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2022.

#### **Rekonstrukce bytového jádra Kardašovská 753, 754, 755, 756**

Org. 0000000001460

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 299.000,00 Kč – čerpáno 298.952,85 Kč**

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytového jádra v Kardašovské 755 byt č. 7. Akci realizovala SMP 14.

**Akce dokončena.**

#### **MŠ Zelenečská – nový vjezd**

Org. 0000000001468

**SR MČ 300.000,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci nového vjezdu u mateřské školy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2022.

#### **ZŠ Vybíralova – vybudování 4 kmenových tříd**

Org. 0081593001469

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.165.200,00 Kč – čerpáno 2.165.123,97 Kč**

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve vybudování 4 nových kmenových učeben z jídelny. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí.

**Zhotovitel: PARECO, s.r.o.**

**Akce dokončena**

#### **ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně**

Org. 0081742001469

**SR MČ 60.000.000,00 Kč – UR MČ 60.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 67.000.000,00 Kč – čerpáno 50.820,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele akce. Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci projektové dokumentace. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/29 ze dne 24. 2. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2022 v částce 17.000.000,00 Kč na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně“.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/46 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na financování školské infrastruktury (rozšíření kapacit a rekonstrukce školských zařízení) v částce 50.000.000,00 Kč na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně“.

#### **Izolační zeleň Českobrodská**

Org. 00809741001491

**UR HMP 228.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o., Litoměřice

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 227.981,16 Kč na akci „Izolační zeleň Českobrodská“.

#### **Izolační zeleň Českobrodská**

Org. 0081721001491

**SR MČ 4.525.000,00 Kč – UR MČ 10.025.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o., Litoměřice

#### **A8: Českobrodská, A5: Kyje, A25: Broumarská – Hodějovská**

Org. 0081721001491

**UR HMP 20.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o., Litoměřice

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 33/21 ze dne 27. 1. 2022 poskytnutí investiční účelové dotace pro MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 20.000.000,00 Kč na „A8: Českobrodská, A5 Kyje, A25: Broumarská - Hodějovská“.

#### **Revitalizace Centrálního parku Černý Most**

Org. 0000000001474

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.906.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022. Investiční akce je financována z obdrženého daru od společnosti CANABA a.s.

**Zpracovatel:** gogolák + grasse s.r.o., Praha

#### **Komunitní centrum Splavná**

Org. 0000000001489

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 872.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace stavební povolení vč. inženýrské činnosti na Komunitní centrum Splavná v oblasti Hutě. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Polyfunkční budova Černý Most**

Org. 0000000001500

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 5.592.600,00 Kč – čerpáno 327.910,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na stavbu polyfunkční budovy na Černém Mostě u konečné stanice metra a na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky (vypsání veřejné zakázky). Předpoklad podpisu smlouvy a následné zahájení prací je ve 2. polovině roku 2022. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zpracovatel:** LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., Praha

**Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna**

Org. 0081878001500

**UR HMP 30.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve výstavbě městské knihovny v polyfunkční budově na Černém Mostě. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Předpoklad podpisu smlouvy a následné zahájení prací je ve 2. polovině roku 2022.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/74 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na oblast vzdělávání v částce 30.000.000,00 Kč na akci „Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna“.*

**Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015516001501

**SR NFV 2.620.900,00 Kč UR NFV – 2.620.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 1.109.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Brí Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).*

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 1.109.000,00 Kč na akci „EU – MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – energetická renovace objektu“.*

**Energetická renovace objektu – MŠ Chvaletická**

Org. 0000000001502

**SR MČ 4.000.000,00 Kč – UR MČ 4.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady.



Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Energetická renovace objektu – MŠ Zelenečská**

Org. 0000000001503

**SR MČ 3.600.000,00 Kč – UR MČ 3.600.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Energetická renovace objektu – MŠ Paculova**

Org. 0000000001504

**SR MČ 4.600.000,00 Kč – UR MČ 4.600.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Energetická renovace objektu – MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218**

Org. 0000000001505

**SR MČ 4.200.000,00 Kč – UR MČ 4.200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015514001506

**SR NFV 6.435.700,00 Kč – UR NFV 6.435.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 2.771.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace

objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 2.771.000,00 Kč na akci „EU – MŠ Vybíralova – energetická renovace objektu“.

#### **Energetická renovace objektu – MŠ Korálek Bobkova – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015515001507

**SR NFV 4.886.400,00 Kč – UR NFV 4.886.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 1.928.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ90)**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 1.928.000,00 Kč na akci „EU – MŠ Korálek, Bobkova 766 – energetická renovace objektu“.

#### **Vlakové zastávky Praha 14**

Org. 00811320001508

**SR MČ 1.678.900,00 Kč – UR MČ 932.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 5.433.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky byly v 1. pololetí roku 2022 převedeny jiné investiční akce. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022. **Zpracovatel:** Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 5.433.725,00 Kč na akci „Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice“.

#### **ZŠ Generála Janouška – zelené střechy – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015518001509

**SR MČ 00,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 200.000,00 Kč (ÚZ106100077)**

**SR NFV 12.231.700,00 Kč – UR NFV 12.231.700,00 Kč – čerpáno 11.525.557,42 Kč (ÚZ08)**

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve stavebních úpravách střech a realizaci vegetačního souvrství. Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu bylo řešení akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. Střechy jsou navrženy extenzivní, tedy s nízkou vegetací nenáročnou na údržbu. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí. Akce bude finančně ukončena ve 3. čtvrtletí roku 2022. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Zhotovitel:** PARECO, s.r.o.

### **Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPIR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

#### **ZŠ Bří Venclíků – zelené střechy – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015517001510

**SR NFV 10.336.400,00 Kč – UR NFV 10.336.400,00 Kč – čerpáno 7.651.506,15 Kč (ÚZ08)**

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve stavebních úpravách střech a realizaci vegetačního souvrství. Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu bylo řešení akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. Střechy jsou navrženy extenzivní, tedy s nízkou vegetací nenáročnou na údržbu. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí. Akce bude finančně ukončena ve 3. čtvrtletí roku 2022. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Zhotovitel:** PARECO, s.r.o.

### **Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPIR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

#### **Energetická renovace objektu – Poliklinika Parník – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015513001511

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 6.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ0 + ÚZ106100077)**

**SR NFV 4.455.300,00 Kč – UR NFV 4.455.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 3.878.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách polikliniky v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Zhotovitel:** Right Concept, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPIR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 3.878.000,00 Kč na akci „EU – Poliklinika Černý Most - Parník – energetická renovace objektu“.

#### **Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14**

Org. 0081224001518



**UR HMP 12.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Akce spočívala ve vybudování kamerového systému na Základní škole Generála Janouška. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 12.612,60 Kč na akci „Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14“.

**Poliklinika Parník – Rekonstrukce gastroprovozu**

Org. 0000000001523

**SR MČ 16.500.000,00 Kč – UR MČ 15.974.000,00 Kč – čerpáno 3.043.882,69 Kč**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci gastroprovozu na Poliklinice Parník. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor, koordinátora BOZP a další výdaje spojené se stavbou a částečně přesunuty na běžné výdaje na gastrovybavení. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zhotovitel:** PARECO s.r.o.

**Infocentrum s pergolou – lokalita Čihadla**

Org. 0081527001524

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 800.100,00 Kč – čerpáno 363.000,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování infocentra s pergolou v lokalitě Čihadla u rozhledny Doubravka. Finanční prostředky byly čerpány na vybudování infocentra. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Rozšíření parkovacích ploch Lehovce**

Org. 0000000001539

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce (při ulici Kukelská). Investiční akce je částečně hrazená z obdrženého daru od společnosti NEZIRAJ & COM. s.r.o. ve výši 200.000,00 Kč. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zpracovatel:** ELTODO, a.s.

**Rekonstrukce střechy Pilská**

Org. 0000000001546

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 605.000,00 Kč – čerpáno 603.790,00 Kč**

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy v objektu Pilská, dokumentace byla odevzdána ve 2. čtvrtletí roku 2022.

**Zpracovatel:** a3atelier, s.r.o., Praha

**Bezmotorová doprava – sanace torza Černý Most**

Org. 0081139001547

**SR MČ 294.300,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v přípravě projektové dokumentace na sanaci torza mostu Černý Most. Finanční prostředky byly v 1. pololetí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

**Zpracovatel projektové dokumentace:** Agile Consulting Engineers s.r.o.

**Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)**

Org. 0081139001547

**UR HMP 294.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá v přípravě projektové dokumentace na sanaci torza mostu Černý Most. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zpracovatel projektové dokumentace:** Agile Consulting Engineers s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 4.383.358,40 Kč (částečně



na přípravě nových komunikací pro bezmotorovou dopravu) na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)“.

#### **Výměna portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071**

Org. 0000000001549

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 546.800,00 Kč – čerpáno 546.769,80 Kč**

Investiční akce spočívala ve výměně portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071. Akci realizovala SMP 14.

**Akce dokončena.**

#### **MŠ Šebelova – přeměna bytu na zázemí MŠ**

Org. 0000000001550

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na přeměnu bytu na zázemí pro mateřskou školu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2022.

#### **Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků**

Org. 0000000001551

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 220.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště pro potřeby ÚMČ Praha 14 u ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

#### **ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce sborovny a kinosálu**

Org. 0000000001553

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 114.400,00 Kč – čerpáno 14.520,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sborovny a kinosálu na ZŠ Generála Janouška. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

#### **ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce sociálek**

Org. 0000000001554

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 126.500,00 Kč – čerpáno 24.200,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálek na ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

#### **ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálek**

Org. 0000000001556

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 145.000,00 Kč – čerpáno 144.958,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálek na ZŠ Šimanovská. Finanční prostředky byly vyčerpany v plné výši.

#### **Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích**

Org. 0000000001556

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.322.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá ve vybudování dětského hřiště na Hutích. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

#### **Participativní rozpočet – Plechárna sportovní vybavení**

Org. 0000000001557

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 947.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá v novém sportovním vybavení v budově Plechárny. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Participativní rozpočet – Předprostor u ZŠ Bří Venclíků**

Org. 0000000001558

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 334.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá ve vybudování předprostoru u ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory**

Org. 0000000001559

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 799.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá ve vybudování fit parku i pro seniory v ulici Vlkovická. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání**

Org. 0000000001564

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 59.700,00 Kč – čerpáno 15.890,00 Kč**

Investiční akce spočívá v jádrovém vrtání v kancelářích Bří Venclíků 1070 z důvodu vedení kabeláže. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**A8: Průmyslová - Broumarská**

Org. 0081829001565

**UR HMP 10.250.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/39 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 10.250.000,00 Kč na akci „A8: Průmyslová - Broumarská“.*

**ZŠ Vybíralova – venkovní učebna**

Org. 0000000011444

**SR MČ 200.000,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v realizaci venkovní učebny na základní škole u pavilonu kuchyně. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

**Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – učebny ZŠ II.**

Org. 2541119000000

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 13.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ0)**

**UR HMP 1.035.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 1.294.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Vybíralova (dílna 2. stupně + kabinet, chemická laboratoř, fyzika – pokusné kufříky), ZŠ Chvaletická (školní dílna + kabinet, cvičná kuchyňka, chemická laboratoř, biologická laboratoř), ZŠ Hloubětínská (chemická laboratoř, dílna, keramická dílna). Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu. Stavební práce byly dokončeny v roce 2021 a v roce 2022 byl dodán mobiliář. Finanční prostředky budou v průběhu roku 2022 přesunuty na jednotlivé školy.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 3.067.900,00 Kč (investiční 2.330.800,00 Kč: z toho EU 1.294.900,00 Kč, HMP 1.035.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.*

**ZŠ Hloubětínská – odborné učebny II.**

Org. 2541119001426

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 752.900,00 Kč – čerpáno 752.871,38 Kč (ÚZ0 + ÚZ108100077)**

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Hloubětínská (chemická laboratoř, dílna, keramická dílna). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

**Akce dokončena.**

#### **ZŠ Vybíralova – odborné učebny II.**

Org. 2541119001427

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 412.900,00 Kč – čerpáno 412.844,79 Kč (ÚZ0 + ÚZ108100077)**

**UR HMP 30.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 38.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Vybíralova (dílna 2. stupně + kabinet, chemická laboratoř, fyzika – pokusné kufříky). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 36/11 ze dne 28. 4. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **69.500,00 Kč** (investiční 69.500,00 Kč: z toho EU 38.600,00 Kč, HMP 30.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

#### **ZŠ Chvaletická – odborné učebny II.**

Org. 2541119001431

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 317.800,00 Kč – čerpáno 282.257,77 Kč (ÚZ0 + ÚZ108100077)**

**UR HMP 64.200,00 Kč – čerpáno 15.810,40 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 80.300,00 Kč – čerpáno 19.763,00 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce spočívá v realizaci odborných učeben na ZŠ Chvaletická (školní dílna + kabinet, cvičná kuchyňka, chemická laboratoř, biologická laboratoř). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 35/14 ze dne 24. 3. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **144.500,00 Kč** (investiční 144.500,00 Kč: z toho EU 80.300,00 Kč, HMP 64.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

#### **Modernizace zařízení a vybavení učeben III.**

Org. 2732237000000

**UR HMP 572.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 715.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce spočívá v modernizaci zařízení a vybavení učeben – ZŠ Vybíralova – přestavba kinosálu na odbornou učebnu a MŠ Jahoda – výstavba venkovního hřiště s polytechnickými prvky.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/13 ze dne 16. 6. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **1.401.700,00 Kč** (investiční 1.287.400,00 Kč: z toho EU 715.200,00 Kč, HMP 572.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení učeben III.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

**Odbor životního prostředí**

#### **Participativní rozpočet – Dětské lesní hřiště Kyjská**

Org. 0000000001560

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky jsou určeny na doplnění herního prvku na stávajícím dětském hřišti Hostavická x Kyjská. Realizace se předpokládá ve 2. pololetí roku 2022.

#### **Participativní rozpočet – Hřiště na stolní tenis**

Org. 0000000001561

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování zpevnění plochy s pingpongovými stoly v Centrálním parku na Černém Mostě. Realizace se předpokládá ve 2. pololetí roku 2022.

#### **Participativní rozpočet – Lavička při ZŠ Chvaletická**

Org. 0000000001562

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 163.350,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky byly čerpány na lavičky a výsadby stromů před ZŠ Chvaletická. Realizace proběhla v 1. pololetí roku 2022.

**Akce dokončena.**

#### **Participativní rozpočet – Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích**

Org. 0000000001563

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 198.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování odpočinkového místa s piknikovými stoly, diskgolfovými koši a mobiliárem v blízkosti ulice Jamská na Hutích. Realizace se předpokládá ve 2. polovině roku 2022 až 1. polovině roku 2023.

#### **Odbor strategického řízení a komunikace**

##### **Participativní rozpočet III. ročník**

**SR MČ 5.000.000,00 Kč – UR MČ 713.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na realizaci projektů participativního rozpočtu Prahy 14 na roky 2022 a 2023. Finanční prostředky byly ve 2. čtvrtletí roku 2022 převedeny na jednotlivé akce, zbylé finanční prostředky tvoří rezervu na případné dofinancování projektů.

##### **Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ IV**

Org. 0015435000006

**UR MHMP 157.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ104113013)**

**UR EU 175.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ104513013)**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ IV. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

#### **Odbor informačních a komunikačních technologií**

##### **Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III**

Org. 0015331000006

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.200,00 Kč – čerpáno 7.126,90 Kč (ÚZ104100077)**

**UR MHMP 64.400,00 Kč – čerpáno 64.142,10 Kč (ÚZ104113013)**

**UR EU 71.600,00 Kč – čerpáno 71.269,00 Kč (ÚZ104513013)**

Investiční akce spočívala ve vytvoření a implementaci nástroje „Mapa projektů MČ Praha 14“.

##### **Nákup elektronických zámek**

Org. 2471316021277

**SR MČ 452.000,00 Kč – UR MČ 452.000,00 Kč – čerpáno 45.251,00 Kč**

Investiční akce spočívá v nákupu elektronických zámek na budovy Brí Venclíků 1072 a 1073. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

##### **Nákup elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14**

Org. 0000000001552

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 459.498,00 Kč**

Investiční akce spočívá v nákupu elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

#### **Odbor správy majetku**



**Dar – rezerva****SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Dar je určený k financování veřejné vybavenosti v oblasti na Hutích. Dar od společnosti Sipadus a.s. darovací smlouva č. 0090/2021/KS\_OddUR/1020.

**Bytové družstvo Broumarská****SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 110.000,00 Kč – čerpáno 110.000,00 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na nákup majetkových podílů v BD Broumarská.

**Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská (směna pozemků)***Org. 0081330001533***SR MČ 147.500,00 Kč – UR MČ 147.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč****UR HMP 16.872.400,00 Kč – čerpáno 147.492,15 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívala ve směně části pozemku parc. č. 172/1, k. ú. Kyje za část pozemku parc. č. 2819, k. ú. Kyje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022 na výkup pozemků.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 16.888.179,30 Kč (zbytek na Odboru investičním) na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)“.*

**A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka***Org. 0081830001566***UR HMP 1.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívala ve výkupu pozemku při ulici Budovatelská a parku Arborka. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku 2022.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/39 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 1.500.000,00 Kč na akci „A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka“.*

**Odbor řízení ekonomiky a školství****Finanční vypořádání s hl. městem Prahou****UR HMP 219.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)****UR HMP 574.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Finanční prostředky zahrnují výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2021“ dle metodiky MHMP (219.707,02 Kč – „ZŠ Šimanovská – rekonstrukce výdeje“, 308.994,33 Kč – „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.4, Vlkovická – rekonstrukce stezky“ a 265.590,04 Kč – „MŠ Šestajovická – fasáda a zahrada“).

**Participativní rozpočet – vypořádání s HMP****UR HMP 507.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá ve finančním vypořádání s hl. m. Prahou v rámci participativního rozpočtu – II. ročník.

**ZŠ Vybíralova - transfer****SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 310.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v investičním transferu pro ZŠ Vybíralova k nákupu 4 ks interaktivních tabulí.

**Odbor hospodářské správy****Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS***Org. 2471316011277***SR MČ 340.000,00 Kč – UR MČ 340.000,00 Kč – čerpáno 310.999,98 Kč**

Investiční akce spočívá v dodávce a instalaci zařízení dálkového přenosu EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS na budovách ÚMČ Praha 14. Finanční prostředky byly čerpány na dodávku a instalaci.

<b>Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14</b>
---

Org.0015434000000

**UR EU 207.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ000090992)**

Investiční akce spočívala v pořízení elektromobilu značky Škoda CITIGO. Elektromobil byl pořízen v roce 2021. Jedná se o vypořádání finančních prostředků od poskytovatele dotace. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

*Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 538 ze dne 14. 3. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí na akci „Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14“ ve výši 207.600,00 Kč na akci „EU – pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14“. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkráceně, neboť částečně byly finanční prostředky přeúčtovány do výdajů minulých let.*

20. 7. 2022

Zpracovala:

Ing. Markéta Tomášová – vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil:

Petr Brych – vedoucí Odboru investičního