

Čerpání kapitálových výdajů za 1.-3. čtvrtletí roku 2023

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2023	UR MČ 2023	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
Rekonstrukce bytových jader	2 000,00	8,50	0,00	0,00	0,00
Základní školy - Protipožární dveře - prioritní část	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Návratní finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Praha - Rezerva	15 645,00	0,00	10 725,30	0,00	0,00
0081694001247 0081694011247 Domov pro seniory Bojčenkova	100 000,00	100 360,10	230 474,00	11,09	39 307,67
0081032001367 Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	0,00	98,10	0,00	0,00	29,65
0000000001371 Rekonstrukce ulice K Rokytce	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
00811352001394 Bílý kůň	0,00	1 969,70	0,00	0,00	1 059,13
0081139001416 Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)	0,00	0,00	3 963,50	0,00	0,00
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická - Morušová (PD)	0,00	0,00	6 598,60	0,00	0,00
0081857001420 Biotopové koupaliště	0,00	871,40	653,70	0,00	0,00
0000000001440 Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
2761937001442 Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice - návratná finanční výpomoc HMP	33 000,00	8 673,20	45 015,10	36 298,70	8 274,40
2761937001442 Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice - vratka dotace	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
0000000001447 ZŠ Chvaletická - multikulturní klub	0,00	98,10	5 184,50	0,00	98,01
0000000001453 Rekonstrukce bytového jádra Bři Venclíků 1071	0,00	360,30	0,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2023	UR MČ 2023	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001455 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 766	0,00	538,00	0,00	0,00	258,89
0000000001460 Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756	0,00	1 685,40	0,00	0,00	708,81
0000000001474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	0,00	1 906,90	0,00	0,00	0,00
0000000001480 Revitalizace bytového jádra - Rochovská 767	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
0000000001489 Komunitní centrum Splavná	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
0081721001491 Izolační zeleň Českobrodská	0,00	482,00	0,00	0,00	372,44
0081878001500 Polyfunkční budova Černý Most	87 000,00	91 473,40	30 000,00	906,84	4 319,90
0015516001501 Energetická renovace objektu - MŠ Sluníčko Generála Janouška	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80
0015514001506 Energetická renovace objektu - MŠ Vybíralova	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80
0015515001507 Energetická renovace objektu - MŠ Korálek, Bobkova 766	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80
0081132001508 Vlakové zastávky Praha 14	0,00	0,00	3 754,90	0,00	0,00
0015518001509 Zelené střechy ZŠ Generála Janouška	0,00	0,00	21 481,70	0,00	0,00
0015517001510 Zelené střechy ZŠ Bři Venclíků	0,00	0,00	26 827,40	0,00	0,00
0015513001511 Energetická renovace objektu - Poliklinika Černý Most - Parník	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0015810001511 Energetická renovace objektu - Poliklinika Černý Most - Parník	0,00	0,00	3 869,40	0,00	0,00
0000000001539 Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
0000000001551 Parkoviště u ZŠ Bři Venclíků	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
0000000001556 Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích	0,00	1 710,10	0,00	0,00	1 157,32

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2023	UR MČ 2023	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0000000001557 Participativní rozpočet – Sportovní vybavení do Plechárny	0,00	1 138,30	0,00	0,00	1 138,30
0000000001559 Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory	0,00	1 308,20	0,00	0,00	1 243,60
0000000001564 Bři Vencliků 1070 jádrové vrtání	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
0081911001567 ZŠ Bři Vencliků – rekonstrukce kuchyně	0,00	49 674,10	15 000,00	14 710,81	31 384,50
0000000001571 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 765	0,00	297,50	0,00	0,00	297,52
0000000001575 MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace	312,40	20,40	10 200,00	10 138,24	0,00
0000000001576 ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – PD	1 174,90	1 332,10	0,00	0,00	252,80
0000000001577 Klíčový systém na Poliklinice Parník	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
0000000001578 Poliklinika Parník - rekonstrukce ordinace	0,00	917,70	0,00	0,00	917,71
0000000001579 Označení budovy ÚMČ Praha 14 "Radnice Praha 14"	0,00	83,00	0,00	0,00	83,01
0000000001581 ZŠ Chvaletická - stavební úpravy v přízemí objektu Rochovská	0,00	760,50	41,80	41,80	760,50
0000000001582 ZŠ Bři Vencliků - rekonstrukce portálových oken	0,00	837,00	0,00	0,00	836,97
0000000001583 Rekonstrukce bytového jádra - Kardašovská 668	0,00	372,90	0,00	0,00	0,00
0000000001584 Autobusové zastávky Lipnická	0,00	234,90	0,00	0,00	114,66
0000000001585 Plechárna - rekonstrukce kotelný	0,00	2 252,20	0,00	0,00	0,00
0000000001586 Chodník Dvořištská	0,00	47,70	0,00	0,00	47,67
2732237001472 Modernizace zařízení a vybavení učeben III. - ZŠ Vybíralova	0,00	2 882,70	747,70	747,75	1 122,02
2732237001537 Modernizace zařízení a vybavení učeben III. - MŠ Jahoda	0,00	1 244,30	498,60	86,33	125,91

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2023	UR MČ 2023	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0080545000000 Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat	2 200,00	2 386,10	0,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2022 - odvod	0,00	0,00	5 820,60	5 820,61	0,00
Nákup elektromobilu	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 099,90
2471316011277 Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu EPS	0,00	108,60	0,00	0,00	108,63
Participativní rozpočet (investiční)	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00
Návratná finanční výpomoc (splátka)	12 945,40	0,00	7 772,70	0,00	0,00
0015513001511 Splátka NFV - Poliklinika Černý Most - Parník	0,00	0,00	5 172,70	5 172,67	0,00
0015517001510 Splátka NFV - Zelené střechy ZŠ Brí Venclíků	0,00	0,00	0,00	26 835,81	0,00
0015518001509 Splátka NFV - Zelené střechy ZŠ Generála Janouška	0,00	0,00	0,00	21 490,05	0,00
2471316001277 Návratná finanční výpomoc (splátka) - IQ budova	5 749,60	0,00	5 749,60	5 749,60	0,00
0000000003005 MŠ Chvaletická - sluneční clona na okna terasy - investiční příspěvek	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
0000000001580 Strukturovaná kabeláž a optické připojení BV 1070	0,00	242,00	0,00	0,00	227,96
Tabla 2N pro Bratři Venclíků 1070	0,00	125,00	0,00	0,00	96,61
2471316021277 Nákup elektronických zámků - doplnění	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50
Bytové družstvo Ronešova - splátky	730,00	730,00	0,00	0,00	530,85
Pozemky	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ + NFV 2023	UR MČ 2023	UR dotace EU+SFŽP+ HMP + NFV	celkem profinancováno EU+SFŽP+HMP+ NFV	celkem profinancováno MČ
0081330001533 Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)	0,00	0,00	7 243,50	0,00	0,00
0081830001566 A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
0015330001444 Vybíralka 25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM MČ	263 693,20	283 894,10			96 161,22
CELKEM EU+SFŽP+MHMP+NFV			448 742,50	134 310,32	
CELKEM	263 693,20	732 636,60		230 471,54	

16.10.2023

Zpracovala: Ing. Markéta Balážová - vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych - vedoucí odboru investičního

Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. - 3. čtvrtletí roku 2023

Odbor investiční

Rekonstrukce bytových jader

SR MČ 2.000.000,00 Kč – UR MČ 8.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě. V průběhu roku 2023 byly finanční prostředky přesunuty na jednotlivá bytová jádra. Akci realizuje SMP 14, a.s.

Základní školy – Protipožární dveře – prioritní část

SR MČ 1.900.000,00 Kč – UR MČ 1.900.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci protipožárních dveří na ZŠ Vybíralova. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Návratná finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Praha – Rezerva

SR MČ 15.645.000,00 Kč – UR MČ 10.725.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)

Nevyužitá rezerva návratné finanční výpomoci z nerealizovaných investičních akcí – Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, MŠ Vybíralova a MŠ Korálek, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška a Energetická renovace objektu Poliklinika Parník. Část nevyužitých rezerv návratné finanční výpomoci byla ve 2. čtvrtletí roku 2023 převedena na akci „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice.“

Domov pro seniory Bojčenkova

Org. 0081694001247

Org. 0081694011247

SR MČ 100.000.000,00 Kč – UR MČ 100.360.100,00 Kč – čerpáno 39.307.671,32 Kč

UR HMP 49.478.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)

UR HMP 180.995.500,00 Kč – čerpáno 11.093,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova. Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí právních služeb, administraci zadávacího řízení, na projekční a stavební práce. Další finanční prostředky budou v průběhu roku 2023 čerpány na stavební práce a další výdaje spojené s investiční akcí.

Zhotovitel: „Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova“

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v částce 180.995.541,14 Kč na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/58 ze dne 22. 6. 2023 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 v částce 49.478.500,00 Kč na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou

Org. 0081032001367

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 98.100,00 Kč – čerpáno 29.645,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v celkové rekonstrukci prostorů místních komunikací Za Rokytkou, v úseku od ulice Hodějovská po ulici Broumarská, včetně souvisejících stavebních prací (nové oplocení areálu TJ Kyje, vybudování parkoviště v současném prostoru před vjezdem do TJ Kyje, výstavba nové dešťové kanalizace a inženýrských sítí). Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno.

Zpracovatel: BML spol. s r.o.

Rekonstrukce ulice K Rokytce

Org. 0000000001371

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 290.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení rekonstrukce komunikace K Rokytce. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Zpracovatel: Pontex, spol. s r.o.

Bílý kůň

Org. 0081135001394

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1. 969.700,00 Kč – čerpáno 1.059.131,46 Kč

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v revitalizaci prostoru Bílého koně. Finanční prostředky byly v prvním pololetí roku 2023 čerpány na bourací, terénní práce, úpravu poklopu a vletového otvoru do podzemí a vyklizení podzemních prostor Bílého koně. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2023 na další výdaje spojené s projektem.

Zapojení daru ve výši 1.000.000,00 Kč od společnosti SIPADUS na základě darovací smlouvy č. 0090/2021/KS_oddUR/1020.

Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)

Org. 0081139001416

UR HMP 3.963.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v projektové přípravě úseku:

CT: A5, A243

Úsek: Mezitratěvá – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Tábořem – Ungarova – Počernická a na přípravu projektových dokumentací a žádostí o územní řízení nebo stavební povolení pro cyklopropojení severovýchodní cyklomagistrály a návazného pokračování do parku Arborka, dále na vybudování parkovací a odstavné plochy pro severovýchodní cyklomagistrálu u ulice Budovatelská a pokračování návazných etap a částí severovýchodní cyklomagistrály.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v částce 3.963.506,40 Kč na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)“.

Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)

Org. 0081328001416

UR HMP 6.598.600 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v projektové přípravě Dražní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v částce 6.598.550,00 Kč na akci „Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová“.

Biotopové koupaliště

Org. 0081857001420

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 871.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 653.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování přírodního koupaliště s biotopem a kořenovou čističkou v Kyjích. Projektová dokumentace je zpracována, v současné době probíhá stavební řízení a soutěž na výběr zhotovitele. Finanční prostředky budou ve 4. čtvrtletí roku 2023 čerpány na úhradu administrace veřejné zakázky a další výdaje spojené s investiční akcí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v částce 653.740,00 Kč na akci „Biotopové koupaliště“.

Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská

Org. 0000000001440

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. Projektová dokumentace bude zpracována do dokumentace pro stavební povolení, potom bude předána na TSK Praha, a.s. k dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby a následnou realizaci.

Zpracovatel: PUDIS a.s.

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice + návratná finanční výpomoc HMP

Org. 2761937001442

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 8.673.200,00 Kč – čerpáno 8.274.396,71 Kč

SR NFV 33.000.000,00 Kč – UR NFV 37.919.700,00 Kč – čerpáno 36.298.702,86 Kč (ÚZ08)

UR HMP 3.153.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 3.941.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve výstavbě nového Komunitního a nízkoprahového centra Baštyřská na Jahodnici. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor, BOZP, autorský dozor, ověřovací studii na změnu využití stavby a posouzení změnového listu řešící vícepráce a méněpráce a další výdaje spojené s investiční akcí. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023. V současné době je akce dokončena a je vypsána veřejná zakázka na změnu stavby na základní školu.

Projekt byl podpořený z Operačního programu Praha – pól růstu. Usnesením č. 143/RMČ/2023 byla schválena změna užívání stavby před dokončením z Nízkoprahového a komunitního centra na školské zařízení. Usnesením č. 336/RMČ2023 došlo ke schválení podání Žádosti o zrušení Smlouvy o financování projektu č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937“ ze dne 2. 9. 2021 včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Vzhledem k této skutečnosti byl dne 29. 6. 2023 poskytovatelem dotace udělen souhlas se zrušením Smlouvy o financování projektu OPPPR „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice“ reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937. Z důvodu zrušení Smlouvy o financování byla odeslána vratka ve výši 1. zálohové platby, tj. 6.300.000 Kč.

Zhotovitel: „KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA“ (Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s.)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 7.147.800,00 Kč (investiční EU: 3.941.900,00 Kč,

investiční HMP: 3.153.500,00 Kč) na projekt „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská Jahodnice“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Akce dokončena.

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice – vratka dotace

Org. 2761937001442

UR HMP 0,00 Kč – čerpáno 2.800.000,00 Kč (ÚZ00105)

UR EU 0,00 Kč – čerpáno 3.500.000,00 Kč (ÚZ17985)

Jedná se o vrácení dotace z Operačního programu Praha – pól růstu. Usnesením č. 143/RMČ/2023 byla schválena změna užívání stavby před dokončením z Nízkoprahového a komunitního centra na školské zařízení. Usnesením č. 336/RMČ/2023 došlo ke schválení podání Žádosti o zrušení Smlouvy o financování projektu č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937“ ze dne 2. 9. 2021 včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Vzhledem k této skutečnosti byl dne 29. 6. 2023 poskytovatelem dotace udělen souhlas se zrušením Smlouvy o financování projektu OPPPR „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice“ reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937. Z důvodu zrušení Smlouvy o financování byla odeslána vratka ve výši 1. zálohové platby, tj. 6.300.000 Kč.

ZŠ Chvaletická – multikulturní klub

Org. 0000000001447

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 98.100,00 Kč – čerpáno 98.010,00 Kč

UR HMP 5.184.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 98)

Investiční akce spočívá ve vybudování multikulturního klubu. Finanční prostředky byly v čerpány na aktualizaci rozpočtu a administraci veřejné zakázky. Původní veřejná zakázka byla zrušena, v současné době je vyhodnocována nová veřejná zakázka. Předpoklad podpisu smlouvy je ve 4. čtvrtletí roku 2023. Zbylé finanční prostředky budou ve 4. čtvrtletí roku 2023 čerpány na administraci veřejné zakázky a další výdaje spojené s projektem.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/39 ze dne 25. 5. 2023 změnu účelu části neinvestiční dotace, která byla městské části Praha 14 poskytnuta jako podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, a to ve výši 1.605.100 Kč z účelu podpora nestátních neziskových organizací působících na území městské části zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže a ve výši 13.391.600 Kč z účelu sport nově v celkové výši 14.996.700 Kč na účel kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Rekonstrukce bytového jádra Bří Venclíků 1071

Org. 0000000001453

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 360.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra bytu č. 11 v ulici Bří Venclíků 1071. Akci realizuje SMP 14, a.s. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 766*Org. 0000000001455***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 538.000,00 Kč – čerpáno 258.887,40 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra v ulici Rochovská čp. 766 byt č. 10 a 23. Akci realizuje SMP 14, a.s. Rekonstrukce bytového jádra byla dokončena v bytě č. 23. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756*Org. 0000000001460***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.685.400,00 Kč – čerpáno 708.809,08 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytových jader v ulici Kardašovská čp. 753 byty č. 30, 37 a čp. 755 byt č. 8, 35, 36. Rekonstrukce bytových jader byla dokončena v bytech č. 30 a 37. Akci realizuje SMP 14, a.s. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most*Org. 0000000001474***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.906.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Investiční akce je financována z obdrženého daru od společnosti CANABA a.s. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Zpracovatel: gogolák + grasse s.r.o.**Rekonstrukce bytového jádra – Rochovská 767***Org. 0000000001480***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 642.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader v ulici Rochovská čp. 767 byt č. 23 a byt č. 17. Akci realizuje SMP 14, a.s. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Komunitní centrum Splavná*Org. 0000000001489***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 12.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti na Komunitní centrum Splavná v oblasti Hutě. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na rezervaci příkonu PRE.

Zpracovatel: SILVAPLANA SE**Izolační zeleň Českobrodská***Org. 0081721001491***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 482.000,00 Kč – čerpáno 372.444,77 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívala ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, na napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky a vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Finanční prostředky byly čerpány na do fakturaci technického dozoru a vybudování vsakovacích objektů. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023 na zpracování projektové dokumentace pro hospodaření s vodou.

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Polyfunkční budova Černý Most

Org. 0081878001500

SR MČ 87.000.000,00 Kč – UR MČ 91.473.400,00 Kč – čerpáno 4.319.904,48 Kč

UR HMP 30.000.000,00 Kč – čerpáno 906.841,77 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přechází z minulých let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na stavbu a realizace polyfunkční budovy s bytovými jednotkami, městskou knihovnou a restaurací, nacházející se v blízkosti stanice metra Černý Most. V 1. čtvrtletí roku 2023 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem. Finanční prostředky byly v 1. pololetí roku 2023 čerpány na dočasného správce stavby a zpracování projektové dokumentace. Další finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023 na administraci veřejné zakázky, na zajištění činnosti Správce stavby a další výdaje spojené s investiční akcí.

Zpracovatel: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v částce 30.000.000,00 Kč na akci „Polyfunkční budova Černý Most“.

Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška

Org. 0015516001501

SR MČ 23.800,00 Kč – UR MČ 23.800,00 Kč – čerpáno 23.796,67 Kč

Jedná se o zaplacení administrace veřejné zakázky, která byla zrušena z důvodu podání námitek. Od projektu bylo odstoupeno.

Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova

Org. 0015514001506

SR MČ 23.800,00 Kč – UR MČ 23.800,00 Kč – čerpáno 23.796,66 Kč

Jedná se o zaplacení administrace veřejné zakázky, která byla zrušena z důvodu podání námitek. Od projektu bylo odstoupeno.

Energetická renovace objektu – MŠ Korálek, Bobkova 766

Org. 0015515001507

SR MČ 23.800,00 Kč – UR MČ 23.800,00 Kč – čerpáno 23.796,67 Kč

Jedná se o zaplacení administrace veřejné zakázky, která byla zrušena z důvodu podání námitek. Od projektu bylo odstoupeno.

Vlakové zastávky Praha 14

Org. 0081132001508

UR HMP 3.754.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky budou ve 4. čtvrtletí roku 2023 čerpány na další výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby.

Zpracovatel: Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v částce 3.754.850,00 Kč na akci „Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice“.

Zelené střechy ZŠ Generála Janouška

Org. 0015518001509

UR SFŽP 21.481.700,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000015974)

Investiční akce byla realizována v roce 2022. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1766 ze dne 14. 8. 2023 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu z MŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP v částce 21.481.668,47 Kč – projekt „EU – Nové zelené střechy na ZŠ Gen. Janouška“.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků

Org. 0015517001510

UR SFŽP 26.827.400,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000015974)

Investiční akce byla realizována v roce 2022. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1608 ze dne 24. 7. 2023 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu z MŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP v částce 26.827.428,65 Kč – projekt „EU – Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků“.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

Energetická renovace objektu – Poliklinika Černý Most – Parník

Org. 0015513001511

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na doplnění rekuperačních jednotek v budově Polikliniky. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Energetická renovace objektu – Poliklinika Černý Most – Parník

Org. 0015810001511

UR SFŽP 3.869.400,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000015974)

Investiční akce byla realizována v roce 2022. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 564 ze dne 3. 4. 2023 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu z MŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP v částce 3.869.407,47 Kč na projekt „EU – Energetická renovace objektu – Poliklinika Černý Most – Parník“.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce

Org. 0000000001539

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce (při ulici Kukelská). Investiční akce je částečně hrazená z obdrženého daru od společnosti NEZIRAJ & COM. s.r.o. ve výši 200.000,00 Kč. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023 na výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace.

Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků*Org. 0000000001551***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště u ZŠ Bří Venclíků. Zbylé finanční prostředky jsou rozpočtovány na rezervaci příkonu PRE.

Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích*Org. 0000000001556***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.710.100,00 Kč – čerpáno 1.157.322,65 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování dětského hřiště na Hutích. Finanční prostředky byly čerpány na odstranění nevhodných a náletových dřevin a keřů na pozemku pro výstavbu dětského hřiště a stavební práce. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Zhotovitel: PARECO s.r.o.**Participativní rozpočet – Sportovní vybavení do Plechárny***Org. 0000000001557***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.138.300,00 Kč – čerpáno 1.138.295,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce přecházela z roku 2022 a spočívá ve vybudování nového sportovního vybavení v budově Plechárny.

Zhotovitel: Václav Hník**Akce dokončena.****Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory***Org. 0000000001559***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.308.200,00 Kč – čerpáno 1.243.602,43 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce přecházela z roku 2022 a spočívá ve vybudování Fit parku i pro seniory v ulici Vlkovická. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor a další výdaje spojené s projektem.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.**Akce dokončena.****Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání***Org. 0000000001564***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 40.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v jádrovém vrtání v kancelářích Bří Venclíků 1070 z důvodu vedení kabeláže. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně*Org. 0081911001567***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 49.674.100,00 Kč – čerpáno 31.384.495,62 Kč****UR HMP 15.000.000,00 Kč – čerpáno 14.710.810,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně na základní škole. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování a doplnění projektové dokumentace, stavební práce, gastro zařízení, technický dozor a další výdaje spojené s investiční akcí. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/3 ze dne 23. 3. 2023 poskytnutí účelové investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2023 v částce **15.000.000,00 Kč** na akci „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“.

Investiční akce je spolufinancována z obdrženého daru od společnosti ADIMO ČR s. r. o. na základě darovací smlouvy č. 0623/2022/OSM_ÚÚR/1020.

Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 765

Org. 0000000001571

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 297.500,00 Kč – čerpáno 297.518,56 Kč

Investiční akce přecházela z roku 2022 a spočívala v rekonstrukci bytového jádra v ulici Rochovská 765 byt č. 5. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace

Org. 0000000001575

SR MČ 312.400,00 Kč – UR MČ 20.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 10.200.00,00 Kč – čerpáno 10.138.240,95 Kč (ÚZ 98)

Investiční akce spočívala v rekonstrukci elektroinstalací – slaboproudu, silnoproudu a souvisejících stavebních úprav v objektu MŠ Kostlivého.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/39 ze dne 25. 5. 2023 změnu účelu části neinvestiční dotace, která byla městské části Praha 14 poskytnuta jako podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, a to ve výši 1.605.100,00 Kč z účelu podpora nestátních neziskových organizací působících na území městské části zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže a ve výši 13.391.600 Kč z účelu sport nově v celkové výši 14.996.700,00 Kč na účel kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Akce dokončena.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – PD

Org. 0000000001576

SR MČ 1.174.900,00 Kč – UR MČ 1.332.100,00 Kč – čerpáno 252.796,90 Kč

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci a odstranění havarijního stavu kuchyně a jídelny. V roce 2023 byla rozšířena pouze jídelna z důvodu požadavku na navýšení kapacity. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace a vybavení gastrozařízením. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Investiční akce je spolufinancována z obdrženého daru od společnosti ADIMO ČR s. r. o., na základě darovací smlouvy č. 0623/2022/OSM_ÚÚR/1020.

Zpracovatel projektové dokumentace: R-Projekt 07, spol. s r.o.

Zhotovitel jídelny: AMEREX trade s.r.o.

Klíčový systém na Poliklinice Parník

Org. 0000000001577

SR MČ 850.000,00 Kč – UR MČ 850.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování jednotného elektronického klíče pro případ havárií nebo požáru, tzv. generální klíčový systém na Poliklinice Parník Černý Most. Akce bude realizována SMP 14, a.s. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Poliklinika Parník – rekonstrukce ordinace

Org. 0000000001578

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 917.700,00 Kč – čerpáno 917.705,81 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci ordinace v Poliklinice Parník. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena.

Označení budovy ÚMČ Praha 14 „Radnice Praha 14“

Org. 0000000001579

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 83.000,00 Kč – čerpáno 83.006,00 Kč

Akce spočívala ve výrobě a umístění polystyrenového nápisu na označení budovy úřadu „RADNICE PRAHA 14“.

Akce dokončena.

ZŠ Chvaletická – stavební úpravy v přízemí objektu Rochovská

Org. 0000000001581

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 760.500,00 Kč – čerpáno 760.501,34 Kč

UR HMP 41.800,00 Kč – čerpáno 41.800,00 Kč (ÚZ 98)

Investiční akce spočívala ve stavební úpravě v 1. NP objektu ZŠ Chvaletická – Rochovská, kde propojením stávajících učebny a přilehlého kabinetu byla vybudována nová, větší učebna a v části vstupní haly vznikl nový kabinet.

Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Akce dokončena.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce portálových oken

Org. 0000000001582

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 837.000,00 Kč – čerpáno 836.974,00 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci a výměně portálových oken, které umožňují větrání. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Zhotovitel: TSH Plast, s.r.o.

Akce dokončena.

Rekonstrukce bytového jádra – Kardašovská 668

Org. 0000000001583

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 372.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytového jádra bytu č. 17 v ulici Kardašovská 668. Akci realizuje SMP 14, a.s. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Autobusové zastávky Lipnická

Org. 0000000001584

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 234.900,00 Kč – čerpáno 114.662,02 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování přístřešku na autobusové zastávce v ulici Lipnická – ve směru Černý Most zastávka dokončena. Finanční prostředky částečně převedeny na OSM. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Akce je financována z obdrženého daru na základě smlouvy č 0519/2021/KS_OddUR/1020 od pana Martina Moravce.

Plechárna – rekonstrukce kotelny

Org. 0000000001585

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.252.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci kotelny na Plechárně. Akci realizuje SMP 14. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Chodník Dvořištská

Org. 0000000001586

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 47.700,00 Kč – čerpáno 47.674,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku Dvořištská. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Zpracovatel: MO ATELIER s.r.o.

Akce dokončena.

Modernizace zařízení a vybavení učeben III. - ZŠ Vybíralova

Org. 2732237001472

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.882.700,00 Kč – čerpáno 1.122.017,52 Kč (ÚZO + ÚZ108100077)

UR HMP 332.300,00 Kč – čerpáno 332.333,40 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 415.400,00 Kč – čerpáno 415.416,75 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívá v přestavbě kinosálu na učebnu zeměpisu. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky a stavební práce. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023 na technický dozor, BOZP a další výdaje spojené s projektem. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zhotovitel: Urban Centre Družstvo

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/13 ze dne 16. 6. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **1.401.700,00 Kč** (investiční 1.287.400,00 Kč: z toho EU 715.200,00 Kč, HMP 572.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení učeben III.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Ve skutečnosti MČ Praha 14 obdržela finanční prostředky ve výši 1.314.130,50 Kč (z toho investice ve výši 1.246.350,15 Kč: podíl EU 692.416,75 Kč, podíl HMP 553.933,40 Kč.) Tyto finanční prostředky byly následně rozděleny mezi MŠ Jahoda a ZŠ Vybíralova.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Investiční akce je částečně financována z obdrženého daru od společnosti ADIMO ČR s. r. o. ve výši (investice 1.218.600,00 Kč) na základě darovací smlouvy č. 0623/2022/OSM_ÚÚR/1020.

Modernizace zařízení a vybavení učeben III. – MŠ Jahoda

Org. 2732237001537

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.244.300,00 Kč – čerpáno 125.905,13 Kč (ÚZO + ÚZ108100077)

UR HMP 221.600,00 Kč – čerpáno 38.370,36 Kč (ÚZ108100105)

UR EU 277.000,00 Kč – čerpáno 47.962,95 Kč (ÚZ108517985)

Investiční akce spočívá ve stavební úpravě a doplnění o herní prvky v zahradě MŠ Jahoda. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky a stavební práce. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

Zhotovitel: PARECO, s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/13 ze dne 16. 6. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **1.401.700,00 Kč** (investiční 1.287.400,00 Kč: z toho EU 715.200,00 Kč, HMP 572.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení učeben III.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – půl růstu.

Ve skutečnosti MČ Praha 14 obdržela finanční prostředky ve výši 1.314.130,50 Kč (z toho investice ve výši 1.246.350,15 Kč: podíl EU 692.416,75 Kč, podíl HMP 553.933,40 Kč.) Tyto finanční prostředky byly následně rozděleny mezi MŠ Jahoda a ZŠ Vybíralova.

Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat

Org. 0080545000000

SR MČ 2.200.000,00 Kč – UR MČ 2.386.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v doplnění energetického managementu na budovách MŠ, ZŠ a Vlčkova čp. 1067, KC H55, KC Baštýřská a KC Kardašovská. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2022 - odvod

UR HMP 5.820.600,00 Kč – čerpáno 5.820.612,50 Kč (ÚZ090)

Jedná se o odvod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2022 v celkové výši 5.820.612,60 Kč z akcí: Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška, Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu – MŠ Korálek, Bobkova 766 a Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14.,

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/49 ze dne 22. 6. 2023 ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2022 – závěrečný účet“.

Odbor hospodářské správy

Nákup elektromobilu

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.100.000,00 Kč – čerpáno 1.099.900,00 Kč

Investiční akce spovála v nákupu elektromobilu Škoda Enyag 60 iV na základě usnesení Kupní smlouvy č. j. 0216/2023/OHS_OddEP/1100 se společností Auto color Design s.r.o.

Akce dokončena.

Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu EPS

Org. 2471316011277

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 108.600,00 Kč – čerpáno 108.625,60 Kč

Investiční akce spočívala v dodávce a instalaci zařízení dálkového přenosu signálu EPS na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. V roce 2022 byla uhrazena záloha, tj. v letošním roce se jedná o doplatek. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Akce dokončena.

Odbor řízení ekonomiky a školství

Participativní rozpočet (investiční)

UR HMP 447.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Jedná se o finanční vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2022 v rámci participativního rozpočtu v celkové výši 447.194,99 Kč.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/49 ze dne 22. 6. 2023 ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2022 – závěrečný účet“.

Návratná finanční výpomoc (splátka)

SR NFV 12.945.400,00 Kč – UR NFV 7.772.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000399/2021 na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu. (Projekty OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška a projekty OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice). Finanční prostředky byly převedeny na jednotlivé vratky z investičních akcí.

Splátka NFV – Poliklinika Černý Most – Parník

Org. 0015513001511

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 5.172.700,00 Kč – čerpáno 5.172.673,03 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000378/2019 na základě obdržené dotace ze SFŽP ve výši 5.172.673,03 Kč.

Splátka NFV – Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků

Org. 0015517001510

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 26.835.810,92 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000378/2019 na základě obdržené dotace ze SFŽP ve výši 26.835.810,92 Kč. Rozpočet bude upraven ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Splátka NFV – Zelené střechy ZŠ Generála Janouška

Org. 0015518001509

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 21.490.050,74 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000378/2019 na základě obdržené dotace ze SFŽP ve výši 21.490.050,74 Kč. Rozpočet bude upraven ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Návratná finanční výpomoc (splátka) – IQ budova

Org. 2471316001277

SR MČ 5.749.600,00 Kč – UR MČ 5.749.600,00 Kč – čerpáno 5.749.600,00 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000378/2019 na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor.

MŠ Chvaletická – sluneční clona na okna terasy – investiční příspěvek

Org. 0000000003005

SR MČ 105.000,00 Kč – UR MČ 105.000,00 Kč – čerpáno 105.000,00 Kč

Investiční akce spočívala v investičním transferu pro MŠ Chvaletická – příspěvek na sluneční clony na okna terasy z důvodu přehřívání třídy v letním období.

Odbor informačních a komunikačních technologií

Strukturovaná kabeláž a optické připojení BV 1070

Org. 0000000001580

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 242.000,00 Kč – čerpáno 227.964,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování strukturované kabeláže a optického připojení v budově ÚMČ Prahy 14, Bří Venclíků 1070. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Tabla 2N pro Bratří Venclíků 1070

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 125.000,00 Kč – čerpáno 96.611,24 Kč

Investiční akce spočívá v pořízení a montáž 4 ks komunikačních systému 2N určených pro otevírání dveří v kancelářích Odboru správy majetku v budově Bratří Venclíků 1070. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Nákup elektronických zámků – doplnění

Org. 2471316021277

SR MČ 9.500,00 Kč – UR MČ 9.500,00 Kč – čerpáno 9.502,71 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na dopočet DPH na nákup dveřních zámků.

Odbor správy majetku

Bytové družstvo Ronešova – splátky

SR MČ 730.000,00 Kč – UR MČ 730.000,00 Kč – čerpáno 530.851,14 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na nákup majetkových podílů v Bytovém družstvu Ronešova čp. 1133–1135. Zbylé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Pozemky

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 360.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemku pod poliklinikou Parník od p. Čumpelíka. Výkup bude realizován ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská

Org. 0081330001533

UR HMP 7.243.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve výkupu a směně pozemku v oblasti k. ú. Kyje. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v částce **7.243.537,15 Kč** na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)“.

A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka

Org. 0081830001566

UR HMP 1.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemku při ulici Budovatelská a parku Arborka. Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v částce 1.500.000,00 Kč na akci „A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka“.

Odbor dopravy

Vybíralka 25

Org. 0015330001444

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v umístění uměleckých děl do prostoru Vybíralky 25.

16. 10. 2023



Zpracovala: Ing. Markéta Balážová – vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych – vedoucí Odboru investičního

