Čerpání kapitálových výdajů za 1. pololetí roku 2026

Městská část Praha 14 **tis. Kč**

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2026	UR MČ 2026	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
Rezervy investičních výdajů	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0082354000000 MŠ Paculova - rekonstrukce altánu	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00
008235500000 ZŠ Vybíralova - obytná buňka	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0081032001367 0082205001367 Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou - I. etapa	0,00	53,40	30 000,00	0,00	0,00
0000000001371 Rekonstrukce komunikace K Rokytce	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
0016454001394 EU - Park Bílý kůň, Praha 14	0,00	30 386,20	13 640,60	563,20	2 213,68
0082372001394 Park Bílý kůň	0,00	562,70	4 000,00	0,00	562,65
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická - Morušová	0,00	0,00	5 438,20	5 438,16	0,00
0081857001420 Broumarská - přírodní koupaliště s biotopem	0,00	662,10	653,70	653,74	0,00
0000000001440 Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
0000000001445 ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kuchyně a zázemí	50 000,00	56 500,00	0,00	0,00	229,90
0016544001474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	0,00	35 132,90	16 102,00	0,00	0,00
0000000001642 Poliklinika Parník - výměna střešní krytiny se zateplením	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000001489 Komunitní centrum Splavná	0,00	8 383,00	0,00	0,00	7 114,89
0081878001500 0081878011500 Polyfunkční budova Černý Most	0,00	27 577,70	0,00	0,00	1 054,48

Městská část Praha 14 **tis. Kč**

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2026	UR MČ 2026	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
0015513001511 Energetická renovace Poliklinika Parník	0,00	704,90	0,00	0,00	0,00
0000000001528 ZŠ Vybíralova - zelená střecha	0,00	145,20	0,00	0,00	24,20
0000000001529 ZŠ Chvaletická - budova Rochovská - zelená střecha	0,00	145,20	0,00	0,00	24,20
0000000001530 ZŠ Chvaletická - zelená střecha	0,00	145,20	0,00	0,00	24,20
0000000001539 Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovec	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
0000000001551 Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
0000000001564 Jádrové vrtání Bří Venclíků	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
0082244001576 ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně	3 882,70	5 176,30	0,00	0,00	5 023,53
0000000001584 Zastávka MHD Lipnická - vybudování přístřešku	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
0000000001595 MŠ Kostlivého - rekonstrukce kuchyně	0,00	618,40	0,00	0,00	278,30
0000000001597 ZŠ Chvaletická - energetické úspory	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00
0000000001599 Molo nad Kyjským rybníkem	0,00	1 117,40	0,00	0,00	0,00
0000000001600 Venkovní gymnastický workout na Hutích	896,90	896,80	0,00	0,00	799,81
0000000001609 Parkovací místa v ulici Manželů Dostálových	0,00	762,40	0,00	0,00	0,00
0000000001610 Oprava opěrné zdi v ulici Borečkova	0,00	399,30	0,00	0,00	326,70
0000000001613 ZŠ Generála Janouška - energetické úspory	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
0000000001618 Multifunkční sportovní areál Čihadla	0,00	122,00	1 550,00	1 548,80	121,00
0082275001619 Osvětlení hřiště u ZŠ Bří Venclíků	0,00	871,70	0,00	0,00	871,73

Městská část Praha 14 **tis. Kč**

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2026	UR MČ 2026	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
0082171001620 Výstavba ZŠ Jahodnice	0,00	6 257,90	347 040,40	135 247,66	505,18
0081132001508 PD na zastávky Praha - Hostavice a Jiráskova čtvrť	0,00	0,00	3 324,10	0,00	0,00
0000000001641 MŠ Bobkova - rekonstrukce podlah	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0081694001247 Rekonstrukce a nástavba Domova pro seniory Bojčenkova	0,00	59,80	0,00	0,00	59,79
082356001622 MŠ Šebelova - rekonstrukce sociálního zařízení	0,00	10 751,70	6 000,00	251,68	0,00
0000000001637 Křižovatka Rožmberská x Podedvorská	0,00	480,50	0,00	0,00	12,10
0000000001638 Křižovatka Rožmberská x Velkoborská	0,00	450,20	0,00	0,00	12,10
0000000001640 Čistící stroj a vůz N1	0,00	2 095,80	0,00	0,00	2 095,65
0080545000000 Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat - Vlčkova	0,00	1 234,90	0,00	0,00	0,00
80545000000 Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat - ZŠ	0,00	427,40	0,00	0,00	0,00
0080545000000 Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat - MŠ	0,00	187,80	0,00	0,00	0,00
2471316001277 Návratná finanční výpomoc (splátka) - IQ budova	5 749,60	5 749,60	0,00	0,00	0,00
2761937001442 Návratná finanční výpomoc (splátka) - Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00
0081330001533 Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)	0,00	0,00	7 161,60	7 161,64	0,00
0081830001566 A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	0,00	0,00	1 375,30	1 375,27	0,00

příloha č. 3

Městská část Praha 14 tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2026	UR MČ 2026	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
Bytové družstvo Ronešova - splátky	755,00	755,00	0,00	0,00	416,14
Bytové družstvo nám. Plk. Vlčka - splátky	755,00	755,00	0,00	0,00	335,95
Doplnění lístkového-vyvolávacího systému	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0000000001580 Kabeláž a optické připojení Bří Venclíků 1070	423,20	471,20	0,00	0,00	0,00
0000000001606 Doplnění salto zámků a 2N tablo	250,00	440,00	0,00	0,00	0,00
0000000001629 Posílení kybernetické bezpečnosti Úřadu MČ Praha 14	0,00	28 365,70	0,00	0,00	27 405,65
0082357000000 Nákup užitkového vozu	0,00	1 162,00	0,00	0,00	689,70
Nákup frankovacího stroje	52,00	52,00	0,00	0,00	51,40
CELKEM MČ (Zaokrouhleno)	**66 151,90**	**250 436,80**			**50 252,93**
CELKEM EU+SFŽP+MHMP+NFV (Zaokrouhleno)			**436 285,90**	**152 240,15**	
CELKEM (Zaokrouhleno)	**66 151,90**	**686 722,70**		**202 493,08**	

21.07.2026

Zpracovala: Kateřina Zapadlová, referent oddělení administrace investičních projektů [redacted]

Schválil: Petr Brych, vedoucí odboru investičn[redacted]

Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1.pololetí roku 2026

ODBOR INVESTIČNÍ

Rezervy investičních výdajů

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Finanční prostředky ve výši 1.500.000,00 zahrnují část nevyčerpaných finančních prostředků od společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a. s. (v celkové výši 8.000.000,00 Kč) na základě Smlouvy o spolupráci č. 0243/2024/KS_OddUR/1110 pro účely kulturní, vzdělávací, sportovní, pro rozvoj školství či pro jiné účely.

MŠ Paculova – rekonstrukce altánu

Org. 0082354000000

UR HMP 571.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 84)

Investiční akce spočívá rekonstrukci altánu v MŠ Paculova. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na opravu podlahy altánu, instalaci postranic, které altán dosud nemá, a na opravu podlahy altánu.

Zpracovatel: *TSP 14 SP*

ZŠ Vybíralova – obytná buňka

Org. 008235500000

UR HMP 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 84)

Investiční akce spočívá v dodání a postavení obytně buňky na hřišti ZŠ Vybíralova jako zázemí pro zaměstnance. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na pořízení a umístění obytné buňky.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou - I. etapa

Org. 0081032001367

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 53.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Org. 0082205001367

UR HMP 30.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 148)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v celkové rekonstrukci místních komunikací Za Rokytkou, v úseku od ul. Hodějovská po ul. Broumarská, včetně souvisejících stavebních prací (nové oplocení areálu TJ Kyje, vybudování parkoviště v současném prostoru před vjezdem do TJ Kyje, výstavba nové dešťové kanalizace a inženýrských sítí). Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Zpracovatel: *BML spol. s r.o.*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/33 ze dne 26. 3. 2026 poskytnutí účelové investiční dotace městské části z investiční rezervy pro MČ HMP (UM) ve výši 15.000.000,00 Kč.

Zapojením zůstatku finančních prostředků roku 2025 k dočerpání v roce 2026 na základě Usnesení ZMČ Praha 14 č. 003/ZMČ/2026 jsme obdrželi k čerpání 15.000.000,00 Kč.

Rekonstrukce komunikace K Rokytce

Org. 0000000001371

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 290.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení k rekonstrukci komunikace K Rokytce. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Zpracovatel: *Pontex, spol. s r.o.*

EU – Park Bílý kůň, Praha 14

Org. 0016454001394

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 30.386.200,00 Kč – čerpáno 2.213.676,88 Kč

Org. 0016454001394
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 13.640.600,00 Kč – čerpáno 563.200,39 Kč (ÚZ 148)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v revitalizaci zatravněného prostoru nad podzemím pískovny „Bílý kůň" a výstavbě parku. Finanční prostředky byly čerpány na technický dozor stavby, autorský dozor stavby, BOZP, stavební práce a dodávky služby. Zbylé finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na stavební práce, zajištění BOZP, technického dozoru stavby a autorského dozoru. Projekt je spolufinancovaný z IROP.

Zpracovatel: *Grulich architekti s.r.o.*

Park Bílý kůň

Org. 0082372001394
SR MČ 0,00 Kč – UR HMP 4.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 84)

Org. 0082372001394
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 562.700,00 Kč – čerpáno 562,650,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v rozšíření podzemních prostor pískovny „Bílý kůň". Finanční prostředky byly čerpány na práce na rozšíření prostor a v průběhu roku 2026 budou čerpány na stavební práce k rozšíření těchto prostor.
Dotace z programu na podporu adaptačních projektů MHMP bude čerpána v následujícím období.

Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová

Org. 0081328001416
UR HMP 5.438.200,00 Kč – čerpáno 5.438.160,00 Kč (ÚZ 90)

Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26. 3. 2026 úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací poskytnutých MČ Praha 14 v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve výši 5.438.200,00 Kč.

V rámci finančního vypořádání HMP za rok 2025 bylo schváleno znovuposkytnutí účelové neinvestiční dotace ve vazbě na vratku na financování nové akce „ZŠ Šimanovská – oprava střechy (havarijní stav)".

Broumarská – přírodní koupaliště s biotopem

Org. 0081857001420
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 662.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování přírodního koupaliště s biotopem a kořenovou čističkou v Kyjích. Projektová dokumentace je zpracována, vydáno stavební povolení.

UR HMP 653.700,00 KČ – čerpáno 653.740,00 Kč (ÚZ 90)

Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26. 3. 2026 úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací poskytnutých MČ Praha 14 v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve výši 653.700,00 Kč.

V rámci finančního vypořádání HMP za rok 2025 bylo schváleno znovuposkytnutí účelové neinvestiční dotace ve vazbě na vratku na financování nové akce „ZŠ Šimanovská – oprava střechy (havarijní stav)".

Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská

Org. 0000000001440
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Projektová dokumentace bude zpracována do dokumentace pro stavební povolení, následně bude předána hlavnímu městu Praze, resp. Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., k dopracování projektové

dokumentace pro provedení stavby a následné realizaci. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Zpracovatel: *PUDIS a.s.*

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí

Org. 0000000001445

SR MČ 50.000.000,00 Kč – UR MČ 56.500.000,00Kč – čerpáno 229.900,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci kuchyně, jídelny a zázemí, vč. dodávky gastrozařízení na ZŠ Hloubětínská. Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci projektové dokumentace a rozpočet. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na administraci veřejných zakázek, technický dozor stavby, stavební práce, dodávky a služby.

Zpracovatel: *PARECO s.r.o. - stavba*
Zpracovatel: *Gastro Eis Technik CZ s.r.o. – gastro zařízení a vybavení*

Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Org. 0016544001474

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 35.132.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

SR MČ 0,00 Kč – UR HMP 16.102.000,00 Kč –čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace k revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Investiční akce je financována z obdrženého daru od společnosti CANABA a.s. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Zpracovatel: *gogolák + grasse s.r.o.*

Poliklinika Parník – výměna střešní krytiny se zateplením

Org. 0000000001642

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 10.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v generální rekonstrukci a zateplení střechy objektu zdravotnického zařízení na adrese Generála Janouška 902/17, Praha 9 – Černý Most. Jedná se o úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení, dále provedení všech činností souvisejících, s dodávkou stavebních prací a s dodávkou služeb.

Zpracovatel: *Krytiny RS s.r.o.*

Komunitní centrum Splavná

Org. 0000000001489

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 8.383.000,00 Kč – čerpáno 7.114.892,43 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru včetně zajištění inženýrské činnosti k demolici komunitního centra Splavná v oblasti Hutě a následné výstavby nového komunitního centra. Finanční prostředky byly čerpány na inženýrskogeologický průzkum, demolici stávající budovy komunitního centra. Zbylé finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na stavební práce, dodávky, služby a zpracování zadávací dokumentace k novostavbě.

Zpracovatel: *SILVAPLANA SE*

Polyfunkční budova Černý Most

Org. 0081878001500 a 0081878011500

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 27.577.700,00 Kč – čerpáno 1.054.481,71 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve výstavbě polyfunkční budovy s bytovými jednotkami, městskou knihovnou, informačním centrem a restaurací, nacházející se v blízkosti stanice metra Černý Most. Akce je spolufinancována Dostupným bydlením České spořitelny Černý Most, s.r.o. v návaznosti na dostupné bydlení. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, správce stavby

a další výdaje spojené s investiční akcí. Zbylé finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na stavební práce při úpravách venkovních ploch a realizace restaurace vč. dodávky gastrozařízení.

Zpracovatel: *LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.*
Zhotovitel: *GEOSAN GROUP a.s.*

Energetická renovace Poliklinika Parník

Org. 0015513001511
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 704.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v dodání a instalaci klimatizací do ordinací v objektu Poliklinika Parník. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na zpracování projektové dokumentace na doplnění rekuperačních jednotek do prostor Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v objektu Poliklinika Parník.

ZŠ Vybíralova – zelená střecha

Org. 0000000001528
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 145.200,00 Kč – čerpáno 24.200,00 Kč

Investiční akce spočívá v přípravě na realizaci akce zelené střechy na objektu ZŠ Vybíralova. Finanční prostředky byly čerpány na práce projektu operační program životní prostředí. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na administraci při založení projektu a podání žádosti o podporu, úpravu projektové dokumentace a aktualizaci kontrolního rozpočtu.

Zpracovatel: *PERGO s.r.o.*

ZŠ Chvaletická – budova Rochovská – zelená střecha

Org. 0000000001529
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 145.200,00 Kč – čerpáno 24.200,00 Kč

Investiční akce spočívá v přípravě na realizaci akce zelené střechy na objektu ZŠ Chvaletická budova Rochovská. Finanční prostředky byly čerpány na práce projektu operační program životní prostředí. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na administraci při založení projektu a podání žádosti o podporu, úpravu projektové dokumentace a aktualizaci kontrolního rozpočtu.

Zpracovatel: *PERGO s.r.o.*

ZŠ Chvaletická – zelená střecha

Org. 0000000001530
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 145.200,00 Kč – čerpáno 24.200,00 Kč

Investiční akce spočívá v přípravě na realizaci akce zelené střechy na objektu ZŠ Chvaletická. Finanční prostředky byly čerpány na pracích na projektu. Zbylé finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na administraci při založení projektu a podání žádosti o podporu, úpravu projektové dokumentace a aktualizaci kontrolního rozpočtu.

Zpracovatel: *PERGO s.r.o.*

Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovec

Org. 0000000001539
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vypracování projektové dokumentace a následné vybudování parkovacích ploch v oblasti Lehovec. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Zpracovatel: ELTODO a.s.

Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků

Org. 0000000001551
SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování parkovacích ploch u ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Jádrové vrtání Bří Venclíků 1070

Org. 0000000001564

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 40.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v jádrovém vrtání v kancelářích ÚMČ Praha 14 v ul. Bří Venclíků 1070 z důvodu vedení kabeláže. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně

Org. 0082244001576

SR MČ 3.882.700,00 Kč – UR MČ 5.176.300,00 Kč – čerpáno 5.023.530,60 Kč

Investiční akce přechází z roku 2025 a spočívá v rekonstrukci školní kuchyně, jídelny, zázemí a dodávky gastrozařízení. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce. Další finanční prostředky budou čerpány na zbývající dodávku gastrozařízení.

Zhotovitel: *PARECO s.r.o. – stavba*
Zhotovitel: *GASTRO EIS TECHNIK CZ, s.r.o. - gastro zařízení a vybavení*

Zastávka MHD Lipnická – vybudování přístřešku

Org. 0000000001584

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 120.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování nového přístřešku na zastávce Lipnická v Praze 14. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026. Dar – Moravec ve výši 120.238,00 Kč.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně

Org. 0000000001595

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 618.400,00 Kč – čerpáno 278.300,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v rekonstrukci kuchyně v MŠ Kostlivého. Finanční prostředky byly čerpány na zaměření a průzkumy, zpracování návrhu řešení a zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru. Zbylé finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

ZŠ Chvaletická – energetické úspory

Org. 0000000001597

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 927.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v provedení opatření, které docílí energetické úspory objektu ZŠ Chvaletická. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Molo nad Kyjským rybníkem

Org. 0000000001599

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.117.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce přechází z předchozích let a byla realizována v rámci participativního rozpočtu. Akce spočívá ve vybudování vyhlídkového mola nad Kyjským rybníkem. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Venkovní gymnastický workout na Hutích

Org. 0000000001600

SR MČ 896.900,00 Kč – UR MČ 896.800,00 Kč – čerpáno 799.810,00 Kč (ÚZ 119)

Investiční akce přešla z roku 2024 a byla vybrána v rámci participativního rozpočtu. Akce spočívala ve vybudování workoutového hřiště pro ženy v oblasti Hutích. Finanční prostředky byly čerpány na dodávku a instalaci workoutového prvku.

Zhotovitel: *Remas store s.r.o.*

Akce dokončena.

Parkovací místa v ulici Manželů Dostálových

Org. 0000000001609

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 762.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace k parkovacím plochám v ulici Manželů Dostálových na Jahodnici. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na projekční a konzultační práce.

***Zpracovatel**: PLÁN PLUS, s.r.o.*

Oprava opěrné zdi ulice Borečkova

Org. 0000000001610

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 399.300,00 Kč – čerpáno 326.700 Kč

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru na opravu opěrné zdi u chodníku v ulici Borečkova. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace.

***Zpracovatel:** Agile Geotechnics, s.r.o.*

ZŠ Generála Janouška – energetické úspory

Org. 0000000001613

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 58.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v provedení opatření, které povedou k energetické úspoře v objektu ZŠ Generála Janouška. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Multifunkční sportovní areál Čihadla

Org. 0000000001618

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 122.000,00 Kč – čerpáno 121.000,00 Kč

UR HMP 1.550.000,00 Kč – čerpáno 1.548.800,00 Kč (ÚZ 98)

Investiční akce přechází z roku 2025 a spočívá v administraci veřejné zakázky na zpracovatele objemové studie na multifunkční sportovní areál. Finanční prostředky byly čerpány na opakovanou administraci veřejné zakázky – objemové architektonické studie.

***Zpracovatel:** SALMON LEGAL s.r.o.*

Osvětlení hřiště u ZŠ Bří Venclíků

Org. 0082275001619

UR HMP 871.700,00 Kč – čerpáno 871.730,40 Kč (ÚZ 84)

Investiční akce spočívala ve vybudování umělého osvětlení hřiště v areálu ZŠ Bří Venclíků.

Akce dokončena.

Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26. 3. 2026 úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací poskytnutých MČ Praha 14 v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve výši 871.730,40.

V rámci finančního vypořádání HMP za rok 2025 bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ve vazbě na vratku na financování nové akce „MŠ Paculova – rekonstrukce altánu" ve výši 571.000,00 Kč a „ZŠ Vybíralova – obytná buňka" ve výši 300.000,00 Kč.

Výstavba ZŠ Jahodnice

Org. 0082171001620

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 6.257.900,00 Kč – čerpáno 505.175,00 Kč

UR HMP 177.040.400,00 Kč – čerpáno 135.247.659,20 Kč (ÚZ 90)

UR HMP 170.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 84)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování základní školy Jahodnice. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování adresného záměru, administraci veřejné zakázky a poskytování právních služeb po ukončení zadávacího řízení. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026 na administraci veřejné zakázky technicko-ekonomické poradenství a vybavení gastrozařízení do dočasné školy a stavební práce.

Zhotovitel: *METROSTAV CZ s.r.o.*

PD na zastávky Praha – Hostavice a Jiráskova čtvrť

Org. 0081132001508

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 3.324.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 90)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 2 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky byly čerpány na průzkumné práce v rámci dokumentace pro provedení stavby. V současné době probíhají stavební řízení a jednání ohledně předání dokumentace.

Zpracovatel: *Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26. 3. 2026 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2026 ve výši ***3.324.090,00 Kč*** *na akci „Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice".*

MŠ Bobkova – rekonstrukce podlah

Org. 0000000001641

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.500.000,00 Kč – čerpáno 59.790,00 Kč

Investiční akce spočívá v odstranění havarijního stavu v gastro provozu na MŠ Korálek. Další finanční prostředky budou čerpány v II. pololetí 2026.

Rekonstrukce a nástavba Domova pro seniory Bojčenkova

Org. 0081694001247

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 59.800,00 Kč – čerpáno 59.790,00 Kč

Povinná platba za věcné břemeno společnosti PRE Distribuce a.s.

Akce dokončena.

MŠ Šebelova – rekonstrukce sociálního zařízení

Org. 0082356001622

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 10.751.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 6.000.000,00 Kč – čerpáno 251.680,00 Kč (ÚZ 84)

Investiční akce přechází z roku 2025 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci umýváren v MŠ Šebelova. Finanční prostředky byly čerpány na vypracování dokumentace pro provedení stavby. Zbylé finanční prostředky budou čerpány v II. pololetí 2026.

Zpracovatel: *R-Projekt 07 Praha s.r.o.*

Křižovatka Rožmberská x Podedvorská

Org. 0000000001637

SR MČ 0,00 – UR MČ 480.500,00 Kč – čerpáno 12.100,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2025 a spočívá ve výstavbě křižovatky mezi ulicemi Rožmberská a Velkoborská. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci. Zbylé finanční prostředky

budou čerpána v průběhu roku 2026 na na zpracování projektové dokumentace a zaměření, inženýring a dopravní řešení.

Křižovatka Rožmberská x Velkoborská

Org. 0000000001638

SR MČ 0,00 – UR MČ 450.200,00 Kč – čerpáno 12.100,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2025 a spočívá ve výstavbě křižovatky mezi ulicemi Rožmberská a Velkoborská. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci. Zbylé finanční prostředky budou čerpána v průběhu roku 2026 na na zpracování projektové dokumentace a zaměření, inženýring a dopravní řešení.

Čistící stroj a vůz N1

Org. 0000000001640

SR MČ 0,00 – UR MČ 2.095.800,00 Kč – čerpáno 2.095.646,32Kč

Akce spočívá v nákupu čistícího stroje a vozidla N1. Finanční prostředky byly čerpány na nákup čistícího stroje, vozidla N1 a propagačních samolepek. Akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR.

Dodavatel: *Autoservis RADAC s.r.o., Unikont Group s.r.o. a Regionální Vydavatelství s.r.o.*

Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat – Vlčkova

Org. 0080545000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.234.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování energetického managementu na na objektu Vlčkova 1067. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat – ZŠ

Org. 0080545000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 427.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování energetického managementu na základních školách. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat – MŠ

Org. 0080545000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 187.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování energetického managementu na mateřských školách. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026

Návratná finanční výpomoc (splátka) – IQ budova

Org. 2471316001277

SR MČ 5.749.600,00 Kč – UR MČ 5.749.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000378/2019 na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor.

Návratná finanční výpomoc (splátka) – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice

Org. 2761937001442

SR MČ 3.187.500,00 Kč – UR MČ 3.187.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000399/2021 na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu. (Projekty OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří

Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška a projekty OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).

Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)

Org. 0081330001533
UR HMP 7.161.600,00 Kč – čerpáno 7.161.637,15 Kč (ÚZ 90)

Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26. 3. 2026 úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací poskytnutých MČ Praha 14 v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve výši 7.161.637,15 Kč.

V rámci finančního vypořádání HMP za rok 2025 bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ve vazbě na vratku na financování nové akce „MŠ Šebelova – rekonstrukce sociálního zařízení" ve výši 6.000.000,00 Kč, a „Nákup užitkového vozu" ve výši 1.162.000,00 Kč.

A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka

Org. 0081830001566
UR HMP 1.375.300,00 Kč – čerpáno 1.375.270,00 Kč (ÚZ 90)

Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26. 3. 2026 úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou nevyčerpaných dotací poskytnutých MČ Praha 14 v roce 2025 nebo dříve z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve výši 1.375.270,00 Kč.

V rámci finančního vypořádání HMP za rok 2025 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve vazbě na vratku na financování nové akce „ZŠ Šimanovská – oprava střechy (havarijní stav)".

ODBOR MAJETKU A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Bytové družstvo Ronešova – splátky

SR MČ 755.000,00 Kč – UR MČ 755.000,00 Kč – čerpáno 416.138,61 Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup majetkových podílů v BD Ronešova 1133-1135.

Bytové družstvo nám. Plk. Vlčka – splátky

SR MČ 755.000,00 Kč – UR MČ 755.000,00 Kč – čerpáno 335.953,63 Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup majetkových podílů v BD náměstí Plk. Vlčka 692-695.

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Doplnění lístkového-vyvolávacího systému

SR MČ 200.000,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v doplnění lístkového (vyvolávacího) systému pro pracoviště přestupků v budově ÚMČ Prahy 14 v ul. Bří Venclíků 1070/2. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Kabeláž a optické připojení Bří Venclíků 1070

Org. 0000000001580

SR MČ 423.200,00 Kč – UR MČ 471.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování strukturované kabeláže a optického připojení pracovišť ÚMČ v ul. Bří Venclíků 1070/2 a 1072/6. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Doplnění salto zámků a 2N tablo

Org. 0000000001606

SR MČ 250.000,00 Kč – UR MČ 440.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v doplnění zámků Salto a vstupních komunikátorů 2N na pracovištích ÚMČ v budově v ul. Bří Venclíků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku 2026.

Posílení kybernetické bezpečnosti Úřadu MČ Praha 14

Org. 0000000001629

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 28.365.700,00 Kč – čerpáno 27.405.653,00 Kč

Investiční akce spočívá v posílení kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 14. Finanční prostředky byly čerpány na pokročilý síťový monitoring, výměnu a implementaci aktivních síťových prvků, kompletní správu životního cyklu logů a automatickou, periodickou kontrolu stavu bezpečnosti IT systému a aplikací.

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Nákup užitkového vozu

Org. 0082357000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.162.000,00 Kč – čerpáno 689.700,00 Kč

Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 212/RMČ/2026 ze dne 22. 4. 2026 bylo schváleno uzavření kupní smlouvy se společností EMIL FREY s.r.o., IČO 45805270, se sídlem Pekařská 626, Praha 5, na pořízení služebního vozidla Toyota Proace MC24 CrewCab L2 106 kW. Kupní smlouva byla uzavřena dne 29. 4. 2026. Kupní cena vozidla byla sjednána ve výši 689 700 Kč a uhrazena na základě daňového dokladu – faktury č. 2622100443. Finanční prostředky na pořízení vozidla byly čerpány z účelové dotace poskytnuté hlavním městem Prahou.
Po převzetí bylo vozidlo zařazeno do evidence majetku městské části Praha 14 a je využíváno pro potřeby Odboru hospodářské správy.

Nákup frankovacího stroje

SR MČ 52.000,00 Kč – UR MČ 52.000,00 Kč – čerpáno 51.400,00 Kč

V rámci akce byly finanční prostředky čerpány na zakoupení frankovacího stroje na podatelnu ÚMČ Prahy 14 v ul. Bří Venclíků.

Akce dokončena.

[redacted]

22. 7. 2026

Zpracovala: Kateřina Zapadlová, referent oddělení administrace investičních

[redacted]

Schválil: Petr Brych, vedoucí odboru investič